

Ausbau Wuppertaler Schwebebahn, Restprogramm 2008 - 2012

Stand: 31.10.2008

Ing.-Büro Vössing GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer (t)	2008												2009												2010												2011												2012												2013
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F											
1	PLANUNG Hst. Werther Brücke (formidentischer Wiederaufbau)	01.01.2007	18.12.2009	1083t																																																													
2	Genehmigungsverfahren (verspätet eingereicht wg. Denkmalschutz)	31.03.2008	31.10.2008	215t																																																													
3	LP 5 Ausführungs- und Werkstattplanung	01.01.2007	31.07.2009	943t																																																													
4	Materialbeschaffung	01.08.2009	18.12.2009	139t																																																													
5																																																																	
6	PLANUNG/FINANZ. Hst. Völklinger Straße + Landgericht (formidentischer Wiederaufbau)	14.04.2008	28.02.2010	687t																																																													
7	Finanzierungsmodalitäten mit Zuwendungsgeber klären	14.04.2008	31.07.2008	108t																																																													
8	Förderantrag Denkmalschutz einreichen	01.08.2008	30.09.2008	60t																																																													
9	Zustimmung Vorstand / AR einholen	01.08.2008	30.09.2008	60t																																																													
10	Bewilligung zum vorzeitigen Baubeginn	30.09.2008	31.12.2008	92t																																																													
11	Kündigung/Änderung bestehender Ingenieurverträge	01.10.2008	30.11.2008	60t																																																													
12	Genehmigungsplanung erstellen	31.12.2008	06.03.2009	65t																																																													
13	Planfeststellung	06.03.2009	01.11.2009	240t																																																													
14	Ausführungs- und Werkstattplanung	06.03.2009	01.11.2009	240t																																																													
15	Materialbeschaffung	01.11.2009	28.02.2010	120t																																																													
16																																																																	
17	LP 6 Vorbereitung Vergabe Bau Hst. LAN/VKL/WER	07.04.2008	31.10.2009	573t																																																													
18	LP 7 EU-weite Ausschreibung und Vergabe Bau Hst. LAN/VKL/WER	03.09.2009	28.02.2010	178t																																																													
19																																																																	
20	BAU Haltestelle Landgericht (formidentischer Wiederaufbau)	28.02.2010	27.03.2011	391t																																																													
21	Fertigung Hst. LAN	28.02.2010	08.10.2010	222t																																																													
22	Vorlauf AN für Fundament- u. Montageplanung LAN	28.02.2010	07.10.2010	222t																																																													
23	De- und Montage LAN	01.06.2010	09.01.2011	220t																																																													
24	Restfertigung LAN	09.01.2011	25.02.2011	47t																																																													
25	Montageplattform umsetzen LAN - VKL	25.02.2011	27.03.2011	30t																																																													
26																																																																	
27	BAU Haltestelle Völklinger Straße (formidentischer Wiederaufbau)	01.06.2010	03.11.2011	518t																																																													
28	Fertigung Hst. VKL	01.06.2010	09.01.2011	220t																																																													
29	Vorlauf AN für Fundament- u. Montageplanung VKL	07.10.2010	17.05.2011	220t																																																													
30	De- und Montage VKL	10.01.2011	18.08.2011	220t																																																													
31	Restfertigung VKL	18.08.2011	04.10.2011	47t																																																													
32	Montageplattform umsetzen VKL - WER	04.10.2011	03.11.2011	30t																																																													
33																																																																	
34	BAU Haltestelle Werther Brücke (formidentischer Wiederaufbau)	09.01.2011	23.06.2012	532t																																																													
35	Fertigung Hst. WER	09.01.2011	17.08.2011	220t																																																													
36	Vorlauf AN für Fundament- u. Montageplanung WER	17.05.2011	23.12.2011	220t																																																													
37	De- und Montage WER	18.08.2011	07.05.2012	264t																																																													
38	Restfertigung WER	07.05.2012	23.06.2012	47t																																																													
39																																																																	
40	Haltestelle + Wgh. Oberbarmen (Planung, Vergabe und Bau)	01.01.2007	23.06.2012	2.001t																																																													
41	Planung/Vergabe Haltestelle + Wgh. Oberbarmen	01.01.2007	17.08.2010	1.326t																																																													
42	LP 4 Genehmigungsplanung erstellen	01.01.2007	01.11.2007	304t																																																													
43	Genehmigungsverfahren	01.11.2007	01.08.2008	274t																																																													
44	LP 5 Ausführungsplanung und Werkstattplanung	15.05.2008	30.06.2009	412t																																																													
45	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	01.07.2009	31.12.2009	183t																																																													
46	LP 7 Vergabe	01.01.2010	17.08.2010	229t																																																													
47	Bau Wagenhalle und Haltstelle/Trasse	18.08.2010	23.06.2012	674t																																																													
48	Bau Wagenhalle (Neubau)	18.08.2010	23.06.2012	674t																																																													
49	Vorlauf AN für Planung und Fertigung	18.08.2010	21.07.2011	335t																																																													
50	Demontage Fassade	04.07.2011	21.07.2011	17t																																																													
51	Demontage und Montage inkl. Restfertigung	22.07.2011	23.06.2012	338t																																																													
52	Demontage und Montage Kehre	22.07.2011	27.08.2011	36t																																																													
53	vorläufige Übernahme Kehre	28.08.2011	28.08.2011																																																														
54	Probetrieb Weichenwagen / Steuerung	21.06.2012	23.06.2012	2t																																																													
55	Bau Haltestelle und Trasse	31.07.2011	19.12.2011	141t																																																													
56	De- und Montage Trasse	31.07.2011	04.09.2011	35t																																																													
57	vorläufige Übernahme Trasse	31.07.2011	05.09.2011	36t																																																													
58	Signaltechnik / Langblock	31.07.2011	05.09.2011	36t																																																													
59	Demontage und Montage Haltstelle	31.07.2011	19.10.2011	80t																																																													
60	Signaltechnik Haltestelle	08.10.2011	21.10.2011	13t																																																													
61	vorläufige Übernahme Haltestelle	21.10.2011	21.10.2011																																																														
62	Restfertigung Haltestelle	22.10.2011	19.12.2011	58t																																																													
63																																																																	
64	Stütze 100	01.09.2008	01.01.2011	852t																																																													
65	Veröffentlichung und Einzelgewerkevergabe	01.09.2008	31.03.2009	211t																																																													
66	Bau Stütze 100	31.03.2009	01.01.2011	641t																																																													
67	Fundamentbearbeitung	31.03.2009	29.09.2009	183t																																																													
68	Fertigung	31.03.2009	30.10.2009	214t																																																													
69	Montagevorbereitung	30.10.2009	15.07.2010	258t																																																													
70	De- und Montage / Signaltechnik	15.07.2010	18.08.2010	35t																																																													
71	vorläufige Inbetriebnahme	18.08.2010	18.08.2010																																																														
72	Abnahme Stahlbau	17.09.2010	27.09.2010	10t																																																													
73	Fertigstellung Korrosionsschutz	27.09.2010	13.12.2010	75t																																																													
74	Abnahme Korrosionsschutz	13.12.2010	24.12.2010	11t																																																													
75	Restarbeiten	24.12.2010	01.01.2011	8t																																																													
76																																																																	
77	Unterwerke VAR + KLU	18.04.2006	31.12.2008	990t																																																													
78	Planung / Vergabe / Bau	18.04.2006	31.05.2008	776t																																																													
79	Technische Ausrüstung VAR + KLU incl. Fertigstellung	18.04.2006	31.12.2008	990t																																																													