

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg
Übersicht der Vertragsfristen zum Bauablauf
Anlage 2 zum Controllingbericht
Stand 15.07.2018

Grundlage VO/1053/15 vom 10.02.2015, Anlage 11: Übersicht der Vertragsfristen zum Bauablauf
Ergänzt um Änderungen aus dem 2. Nachtrag zum Rahmenvertrag (14.03.2016), 5. Nachtrag zum Rahmenvertrag (17.03.2017) und 6. Nachtrag zum Rahmenvertrag (endabgestimmt)
Der Übersichtlichkeit halber werden in der Vergangenheit liegende Termine nicht mehr dargestellt.

(geänderte Inhalte *kursiv*)

Zeile	Maßnahme Stadt	Maßnahme Investor	Vertragsfrist	Vertragsstrafenfrist	Sonstige Fristen
13		Fertigstellung Geschäftshaus für Übergabe an Mieter	30.07.2017		
14		Fertigstellung der Geschäftsbrückenbebauung West (§ 8) und der Überbauung Ost (§ 9) durch den Investor 2, zur Herstellung von Abdichtung und Belag der Verkehrsflächen durch die Stadt (§ 9.5) (alle wesentlichen Arbeiten an der Gebäudehülle, nämlich Rohbau/Stahlbau, Dach, Massenerbeiten Bodenaufbau, Außenfassade und Glasfassade)	15.05.2017		
22b	Fertigstellung Oberer Platz Passage		31.12.2018		
22d		<i>Inbetriebnahme Aufzug Passage (§ 6.1.d. Nachtrag 6)</i>	<i>30.09.2018</i>		
23	Fertigstellung Busbahnhof durch die Stadt und Übergabe an die Wuppertaler Stadtwerke		31.12.2018	--	
24	Fertigstellung Infopavillon (Gebäudehülle) durch die Stadt (§ 12 SV, § 4.4 Nachtrag 5, § 11 Nachtrag 6)		31.12.2018	<i>entfällt</i>	
25	Fertigstellung der Gesamtmaßnahmen gemäß diesem Vertrag durch die Stadt (§ 1, § 11 Nachtrag 6)		31.12.2018	<i>entfällt</i>	
26c	Fertigstellung Platz Ost (§ 10.3) und Treppe Ost (§ 11.3) durch die Stadt, sofern sich die Stadt zur Gestaltung bzw. Errichtung entscheidet		31.12.2018		