

RAMS-Berichterstattung für den Monat Oktober 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 20.10.03

| | Drs.-Nr. | Projekt / Ratsauftrag | Ratsbeschluss vom | Ampel | R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr. | Endtermin | Gesamtkosten in T € | Aktueller Sachstand (letzte Änderung) |
|----------|---|--|-------------------|--|----------------------------------|-----------|---------------------|---|
| | 4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02 | Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert - | 15.06.98 |  | 304.5 Hr. Schmidt 494 302 | N.N. | 2.626 | Keine Veränderung zum Vormonat (05/03). |
| | 7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99 | Neubau der Feuer- und Rettungswache II | 23.03.98 |  | 304.5 Hr. Schmidt 494 302 | 15.11.04 | 7.118 | Von der Fa. Züblin wird z.Zt. die Ausführungsplanung und die Tragwerksplanung erstellt. Der geplante Baubeginn Ende Oktober verschiebt sich voraussichtlich auf Anfang Dezember. Der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin zum 30.11.2004 wird davon nicht beeinträchtigt.. (10/03) |
| | 7006/98 | Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde | 15.06.98 |  | 304.5 Hr. Schmidt 494 302 | N.N. | 695 | Keine Veränderung zum Vormonat (08/03). |
| ! | 0109/02 7005/02 7002/02 2603/02 | Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken | 06.03.02 |  | 304.4 Hr. Frieß 494 340 | N.N. | 204 | Der Kämmerer hat der Baumaßnahme am 29.09.2003 zugestimmt. Über den Baugenehmigungsantrag ist noch nicht entschieden. (10/03) |