

Aktueller Sachstand 30.11.2022

Gesamtsanierung Grundschule Petersstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Umzug in das neue Gebäude findet in den Osterferien (03.04- 14.04.2023) statt
- Die Kinder werden in den Osterferien in der Fritz-Harkort-Schule, Am Timpen, betreut
- Diesen Umzugstermin hat die Schule am 21.11.2022 sowohl den Eltern als auch der Schulaufsicht mitgeteilt.

Neubau Grundschule Haselrain

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Rohbauabnahme ist am 05.12.2022
- Aktuell läuft der Innenausbau: Elektro, Heizung, Sanitär
- Im Januar beginnen zudem die Arbeiten zur Herstellung des Außengeländes.

Neubau Grundschule Gewerbeschulstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Terminplanung ist aktualisiert und abgestimmt worden
- Die alten Gebäude sind vollständig abgerissen
- Der Bauantrag soll im Frühjahr 2023 gestellt werden
- Eine positiv beschiedene Bauvoranfrage liegt vor.

Gesamtsanierung Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Siegesstraße 134

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Auswahl einer Kosten-Variante durch den Verwaltungsvorstand muss für die weitere Planung und Umsetzung der Gesamtsanierung getroffen werden
- Die entsprechende Entscheidungsvorlage für den Verwaltungsvorstand befindet sich in Vorbereitung. Nach der Entscheidung finden weitere Abstimmungen unter Einbindung der Schule in die Planung statt.



Gesamtsanierung Realschule Leimbacher Straße 4

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Auswahl einer Kosten-Variante durch den Verwaltungsvorstand muss für die weitere Planung und Umsetzung der Gesamtsanierung getroffen werden
- Die entsprechende Entscheidungsvorlage für den Verwaltungsvorstand befindet sich in Vorbereitung. Nach der Entscheidung finden weitere Abstimmungen unter Einbindung der Schule in die Planung statt.

Neubau 7. Gesamtschule

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Bauvoranfrage für das Schulgebäude an der Bockmühle (ehemaliges Art-Hotel) wurde gestellt
- Die Arbeit des Projektsteuerers ist im Gange, u.a. Abstimmung mit Bezirksregierung zum pädagogischen Konzept
- Von Seiten der Bezirksregierung wurden keine Vorbehalte gegen das Konzept der offenen Lernwelten (Ergebnis der Phase NULL) geäußert.

Neubau Hauptschule Dieckerhoffstraße 6

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Verzögerung bei der Fertigstellung bis ins Jahr 2023 aufgrund von u.a. Materiallieferengpässen (z.B. L-Steine, Bodenbeläge usw.) wie bereits in vergangener Ausschusssitzung berichtet
 - Herstellung der Rettungswege kann dadurch nur verspätet erfolgen und die Schule so nicht in Betrieb gehen
- Der Bauzeitenplan befindet sich in der Überarbeitung. Wir teilen den neuen Sachstand mit, sobald Informationen vorliegen.

