



Sachstandsbericht Q2/2026

Wuppertal, den 03.09.2026



Übersicht über alle Schul-Maßnahmen

- Zusammenfassung 4
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 5
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 6
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 7
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss 8
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss 9

Aufführung aller einzelnen Schulen mit Sachständen 10

Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen 21

Abkürzungsverzeichnis 25

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen

Zusammenfassung

- In der Sitzung vom Rat der Stadt Wuppertal am 13.07.2026 wurde für den OGS-Ausbau der Grundschulen Hammesberg und Am Dönberg sowie für die Anne-Frank-Förderschule eine Kostenneufestsetzung (VO/0647/26) gefasst.
- Die Maßnahmennummer für die Maßnahme „Erweiterung von Grundschulen um 12 Züge“ (M-26-00039) wurde aktualisiert.
- Im Vergleich zum Vorquartal steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 4,2 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 0,3 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung			Beschlussart und Drs.Nr. VO	
M-25-00009	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb. 101 : Grundschulen Grundschule Hammesberg / OGS-Ausbau, Erweiterungsbau		Kostenneufestsetzung VO/0647/26	Am 13.07.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
M-24-00067	Uellendahl-Katernberg 101 : Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau		Kostenneufestsetzung VO/0647/26	Am 13.07.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
M-25-00071	Elberfeld-West 106 : Förderschulen Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung		Kostenneufestsetzung VO/0647/26	Am 13.07.2026 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.

Fertiggestellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung
Keine Fertigstellungen in Q2/2026.

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Drs.Nr. VO	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
				Q1/2026	Q2/2026		
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	8	Q3/2028	Q3/2028	-	●
M-17-00070 ehemal. Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 Neubau OGS mit Einfachturnhalle	101 : Grundschulen Barmen	VO/0392/25	5	Q2/2029	Q2/2029	-	●
M-25-00009 Grundschule Hammesberg OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	101 : Grundschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0647/26	6	Q4/2027	Q2/2028	-	●
M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg OGS-Ausbau	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/0647/26	5	Q4/2027	Q3/2027	-	●
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	5	Q3/2032	Q3/2032	-	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	Q4/2029	Q4/2029	-	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●
M-25-00071 Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung	106 : Förderschulen Elberfeld-West	VO/0647/26	8	Q3/2026	Q3/2026	-	●
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule	107 : Gesamtschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0943/24	TU	Q3/2030	Q3/2030	-	●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●

GU Generalunternehmer

TU Totalunternehmer

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss	
			Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.
M-16-00072 Gemeinschaftsgrundschule Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	17,9	17,9	-0,0	-0,0	+0,0	15,4	+2,5
M-17-00070 ehemal. Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Neubau OGS mit Einfachturnhalle	22,2	22,4	+0,1	0,0	+0,1	23,4 ¹	-1,1
M-25-00009 Grundschule Hammesberg / OGS-Ausbau, Erweiterungsbau	4,1	3,7	-0,4	+0,0	-0,4	3,6	+0,1
M-24-00067 Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg / OGS-Ausbau	6,2	5,8	-0,4	-0,1	-0,3	5,8 ¹	-0,0
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	52,4	52,6	+0,2	+0,2	+0,0	53,3	-0,7
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	45,3	45,5	+0,2	+0,1	+0,1	32,9	+12,6
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	73,8	77,9	+4,1	+3,4	+0,7	70,6 ¹	+7,3
M-25-00071 Anne-Frank-Förderschule, Kyffhäuser Straße 100 / Umbau vom Schulgebäude: Nutzung durch Förderschule, Förderschwerpunkt: Geistige Entwicklung	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
M-18-00101 7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	132,9	132,9	0,0	0,0	0,0	140,3 ¹	-7,4
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	59,9	60,2	+0,3	+0,3	+0,1	63,1 ¹	-2,9
Summe	417,7	421,9	+4,2	+3,9	+0,3	411,4	+10,5

¹ Reduzierung der Beschlusshöhe um schulische Ausstattung (loses Inventar), da keine Umsetzung durch GMW.

Anmerkung: Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.

- Abweichung <= 0
- Abweichung <= 105 TEUR oder <= 5%
- Abweichung > 105 TEUR und > 5%



Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung	Bezirk	Gruppierung
M-24-00062 Gemeinschaftsgrundschule Marper Schulweg / Anbau von Mensa und Schulraumerweiterung um 0,5 Züge	Barmen	101 : Grundschulen
M-24-00068 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Rudolfstraße / OGS Erweiterung über Mensamodul	Barmen	101 : Grundschulen
M-16-00065 Gemeinschaftsgrundschule Sillerstraße / Gesamtanierung, ggf. Erweiterung um 1 Zug	Elberfeld-West	101 : Grundschulen
M-26-00004 Offene Gemeinschaftsgrundschule Meyerstraße / Umbau im Schulgebäude zur Sicherstellung OGS	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	101 : Grundschulen
M-26-00039 - / Erweiterung von Grundschulen um 12 Züge	keine Bezirkszuordnung	101 : Grundschulen
M-23-00052 Grundschule Klippe / Neubau Grundschule	Langerfeld-Beyenburg	101 : Grundschulen
M-25-00096 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Abbruch des Altbaus	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-16-00060 Gemeinschaftsgrundschule Echoer Str. / Gesamtanierung	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-24-00066 Gemeinschaftsgrundschule Engelbert-Wüster-Weg / Erweiterung der Zügigkeit und der OGS	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-25-00104 Grundschule Hainstraße / Neubau einer Turnhalle	Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen
M-24-00065 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Distelbeck / OGS-Ausbau	Elberfeld	101a : Grundschulen OGS-Ausbau
M-25-00059 Schulzentrum Süd, Jung-Stilling-Weg 45 / Schulraumerweiterung für die Friedrich-Bayer-Realschule	Cronenberg	104 : Gymnasien
M-23-00049 Berufskolleg Am Haspel, Außenstelle, Ritterstr. 54 / Umbau zu einer GS	Barmen	105 : Berufskollegs
M-20-00095 Berufskolleg Werther Brücke, Gewerbeschulstraße 34 / Sanierung der Dächer Shedhalle	Heckinghausen	105 : Berufskollegs
M-21-00045 Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-16-00070 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler / Gesamtanierung	Elberfeld	107 : Gesamtschulen
M-23-00054 7. städtische Gesamtschule / 7. Gesamtschule - 4-Fach-Sporthalle	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	107 : Gesamtschulen
M-24-00076 - / Investorenverfahren - weiterführ. Schule im Osten Wuppertals	keine Bezirkszuordnung	107 : Gesamtschulen
M-21-00048 Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf, An der Blutfinke 70/74 / Sanierung und Modernisierung (Sanitär, Fenster, Fassade, Dämmung, Heizung)	Ronsdorf	107 : Gesamtschulen
M-25-00037 Pina-Bausch-Gesamtschule, Werderstraße 61 / Schulraumerweiterung Pina-Bausch-Gesamtschule	Vohwinkel	107 : Gesamtschulen
Summe		321,3

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-17-00110	Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenastr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-21-00069	Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-19-00021	Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
Summe			171,1



Aufführung aller einzelnen Schulen mit Sachständen



GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS M-16-00072

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	8	Q3/2028	Q3/2028	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
17,9	17,9	-0,0	-0,0	+0,0	15,4	+2,5	+16,1%	● Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung Wechsel der Zuständigkeiten (extern) Mehrkosten bei diversen Gewerken

Sachstand vom 03.09.2026

- Rohbau wird im Oktober abgeschlossen sein
- Die Dachdeckerarbeiten sind seit KW 35 im Gange
- Weitere Gerüste werden seit KW 35 mit Baufortschritt errichtet
- Die Gewerke Innenputz und Estrich sind kurz vor der Beauftragung
- Nachdem die erste Vergaberunde ohne Angebot ausblieb, werden nun 2 Angeboten geprüft
- Für die Vergabe des Trockenbaus sind 10 Angebote eingegangen



Ehemalige Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 Neubau OGS mit Einfachturnhalle **M-17-00070**

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Barmen	VO/0392/25	5	Q2/2029	Q2/2029	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
22,2	22,4	+0,1	0,0	+0,1	23,4	-1,1	-4,6%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026

Sachstand vom 03.09.2026

- Die Schadstoffsanierung des Altbaus hat am 13.04.26 begonnen
- Die Abbrucharbeiten in den Nebengebäuden laufen



Grundschule Hammesberger Weg OGS Ausbau, Erweiterungsbau M-25-00009

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0647/26	6	Q4/2027	Q2/2028	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
4,1	3,7	-0,4	+0,0	-0,4	3,6	+0,1	+2,1%	● -

Sachstand vom 03.09.2026

- Damit ein Anbau entstehen kann, wird seit dem 28.7. an der Grenze zum bestehenden Erweiterungsbau der Boden bis zu drei Meter tief mit Injektionen ausgehärtet, um die Bestandsfundamente zu stabilisieren.
- Mit dem zweigeschossigen Anbau werden dringend erforderliche zusätzliche Flächen für den offenen Ganzttag an der zweizügigen Gemeinschaftsgrundschule bereitgestellt.
- Der Neubau wird auf dem Schulgrundstück direkt an den Erweiterungsbau angeschlossen.
- Die Arbeiten zur Geländesicherung sind sehr aufwendig: Da der bestehende Erweiterungsbau auf einer Anhöhe liegt, von dort das Gelände zur Straße hin steil abfällt und außerdem der Boden von weicher Qualität ist, muss das Gelände vor der Errichtung des Anbaus durch Geländeaustausch und -aufschüttung stabilisiert werden. Das neue Gelände wird in bis zu zwei Meter hohe umlaufende L-Steine eingebettet. Die Erd- und Rohbauarbeiten beginnen voraussichtlich im September.
- Insgesamt verfügt der neue Baukörper, der in Massivbauweise mit Klinkerfassade errichtet wird, über rund 485 qm Brutto-Grundfläche. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch die Flächen vor und hinter dem Gebäude neu gestaltet. Wegen der natürlichen Radon-Ausdünstungen aus dem Boden wird zum einen über die Bodenplatte für den Anbau eine spezielle Folie gelegt. Zum anderen wird die Lüftungsanlage so groß ausgelegt, dass der gesamte Gebäudekomplex belüftet wird.
- Der Rat der Stadt hat die Errichtung des Anbaus mit Kosten in Höhe von 3,63 Millionen Euro (zuzüglich der schulischen Ausstattung und Vernetzung) beschlossen. Sie wird mit 1,7 Millionen Euro über die Förderrichtlinie Ganztagsausbau gefördert. Mit der Fertigstellung wird im zweiten Quartal 2028 gerechnet.



Gemeinschaftsgrundschule Am Dönberg OGS-Ausbau M-24-00067

Termine/Leistungsphasen


Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/0647/26	5	Q4/2027	Q3/2027	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
6,2	5,8	-0,4	-0,1	-0,3	5,8	-0,0	-0,0%	● -

Sachstand vom 03.09.2026

- Die Baugenehmigung liegt vor, Ende der Sommerferien soll die Baustelle eingerichtet werden: Die bisher einzügige Grundschule Am Dönberg erhält einen Neubau. Er bietet sowohl Raum für den Offenen Ganzttag als auch für die Erweiterung um einen halben Zug.
- Geplant ist ein südlich zur Straße hin gelegener Quader in Holzsystembauweise mit insgesamt ca. 730 qm Brutto-Grundfläche. Er wird durch einen eingeschossigen Trakt für die Haustechnik und durch einen überdachten Zugang mit dem Bestandsgebäude verbunden. Im Erdgeschoss des Neubaus liegt der Mensabereich, der auch durch Dritte nutzbar ist. Östlich neben dem Speiseraum soll eine Terrasse entstehen. Im Obergeschoss befinden sich zwei Tagesräume für die Betreuung im Offenen Ganzttag, die vormittags auch als Klassenräume genutzt werden können. Ihnen sind ein Spielflur und zwei Differenzierungsräume angeschlossen. Die ganztägige Raumnutzung wird durch multi-funktionale Möbel ermöglicht. Außerdem sind im Obergeschoss zwei Büros untergebracht, wovon eines zudem als Besprechungsraum dienen kann. Der zentral gelegene Spielflur wird durch eine Tür geteilt, so dass der Bereich für den Offenen Ganzttag separat genutzt werden kann. Die Einzäunung des Geländes wird erweitert. Die Außenanlagen werden baulich an den Neubau angepasst. Das Dach des Neubaus wird begrünt; auch eine Photovoltaik-anlage ist vorgesehen. Geheizt wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
- Der Rat der Stadt hat die Durchführung der Maßnahme mit Kosten in Höhe von 6,17 Millionen Euro (zuzüglich schulischer Ausstattung) beschlossen. Sie wird über die Förderrichtlinie Ganztagsausbau mit 3,7 Millionen Euro gefördert. Mit dem Bau und mit Teilen der Planung hat das GMW einen Totalunternehmer beauftragt. Nur einige wenige Arbeiten an der Schnittstelle zum Bestandsgebäude lässt das GMW selbst ausführen. Mit der Inbetriebnahme des Neubaus wird nach den Sommerferien 2027 gerechnet.



Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung M-15-00088

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzug- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	5	Q3/2032	Q3/2032	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
52,4	52,6	+0,2	+0,2	+0,0	53,3	-0,7	-1,2%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026

Sachstand vom 03.09.2026

- Die Fluchttreppenanlagen werden zum Schuljahresbeginn fertiggestellt sein
- Bezüglich der Tiefbauarbeiten in der Feuerwehrezufahrt ist viel Fels weg zu stemmen
- Die Fernwärmeleitung soll laut Planung bis Ende 2026/Anfang 2027 in der Feuerwehrezufahrt hergestellt werden. Zur Überbrückung der kalten Monate wird auf dem Lehrerparkplatz ein Hotmobil aufgestellt
- Die Ersatzräume „Werken, Textil und Kunst“ im Altbau wurden fertiggestellt und werden seit der KW 35 eingeräumt
- Die Schulleitung ist entsprechend informiert
- In KW 35 wurde die Vergabe „Schadstoffsanierung EW2“ veröffentlicht (Starttermin 01/2027)



Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19

Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude

M-15-00075

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	Q4/2029	Q4/2029	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss		Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.	
45,3	45,5	+0,2	+0,1	+0,1	32,9	+12,6 +38,2%	● Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten

Sachstand vom 03.09.2026

- Die Rückbauarbeiten des Estrichs im Dachgeschoss sind so gut wie abgeschlossen. Im UG2 muss noch ein schadstoffbelasteter Anstrich entfernt werden.
- Der Rohbau des Anbau Bauteil A ist fertig. Die Bodenplatte in Bauteil A Bestand ist für die Gründungsarbeiten zurückgebaut worden, dabei sind Oberflächennahe Felsrippen freigelegt worden. Die Felsrippen werden mittels 3D Scan aufgemessen.
- Das Kellergeschoss ist fertiggestellt. Zur Erstellung des Erdgeschosses müssen die Arbeiten zum Rückbau des Estrichs abgeschlossen und die Lieferung der Spannbetonfertigdecken abgestimmt sein.
- Die Planung der Ertüchtigungsmaßnahmen läuft. Die Planung der Ertüchtigungsmaßnahmen im Bestand ist noch nicht abgeschlossen. Es erfolgen sukzessive weitere Erkundungen der Gründung.
- Belastungstests zur Tragfähigkeit der Decken erfolgen Ende September 2026. Untersuchungen zu Hohlräumen unter der Bodenplatte laufen.



Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung M-15-00115

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innuzug- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24/ 1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss		Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.	
73,8	77,9	+4,1	+3,4	+0,7	70,6	+7,3	+10,4%

Sachstand vom 03.09.2026

- Die bis zu zehn Meter tiefen Bohrpfehlwände für den Baugrubenverbau des Neubaus sind fertiggestellt, samt Rückverankerung unter dem Schulhof, der Straße, dem Altbau und dem Nachbargebäude. Die Baugrube ist bereits auf das erste planmäßige Aushubniveau ausgehoben. Der weitere Aushub wird nach Abschluss der notwendigen Ankerprüfungen in den kommenden Wochen stattfinden
- Nach der letztjährigen Teilbaugenehmigung für die laufenden Tiefbauarbeiten liegt seit dem 29.07.2026 auch die Gesamtbaugenehmigung für das Bauvorhaben vor
- Die Rohbauausschreibung für den Neubau und die Erweiterungsgebäude EW1 und EW2 wird voraussichtlich Anfang September 2026 submittiert. In Abhängigkeit von einer erfolgreichen Vergabe ist der Beginn der Rohbauarbeiten für Ende 2026 geplant
- Nach der Entkernung der Bestandsgebäude im Rahmen der Schadstoffsanierung haben anschließende Bauwerksuntersuchungen gravierende Mängel in der Bausubstanz ergeben, die vorher nicht erkennbar waren. In der Folge sind zusätzliche Arbeiten notwendig, die erhebliche Mehrkosten mit sich bringen: Im denkmalgeschützten Altbau sind dies der Rückbau und Wiederherstellung aller Geschossdecken, der Rückbau und Wiederherstellung der historischen Gewölbeabhangdecken im zentralen offenen Treppenhaus, Sicherungsmaßnahmen und Instandsetzung der Mauerwerkswände und die Instandsetzung der Stahlfachwerkträger im Dach. Im südlichen Erweiterungsbau (EW2) aus den 1960er-Jahren ist eine Betonsanierung notwendig
- Die nicht vorhersehbare Notwendigkeit der zusätzlichen Arbeiten im Altbau und im südlichen Erweiterungsbau aus den 1960er-Jahren wirkt sich auf die voraussichtlichen Kosten aus. Für die Gesamtsanierung des Gymnasiums werden nach derzeitiger Schätzung rund 7,3 Millionen Euro mehr als die bisher vom Rat der Stadt beschlossenen 70,6 Millionen Euro (zuzüglich der beweglichen schulischen Ausstattung) benötigt. Die zu erwarteten Mehrkosten werden nun zusammengeführt. Sobald dem GMW ausreichende Kostensicherheit vorliegt, wird eine Beschlussvorlage zur Kostenneufestsetzung eingestellt



Dependance der Schule am Nordpark, Kyffhäuser Straße 100/102 Umbau Schulgebäude: Nutzung zur Förderschule **M-25-00071**

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
106 : Förderschulen Elberfeld-West	VO/0647/26	8	Q3/2026	Q3/2026	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	+0,0%	● -



Sachstand vom 03.09.2026

- Übergabe des (fast) fertiggestellten Schulgebäudes zum Schulbeginn ab 02.09.2026
- Damit erhält die Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ neben dem Hauptsitz an der Melanchthonstraße 25 und dem Teilstandort Röttgen 110 dringend benötigte weitere Räumlichkeiten: Es entstanden sieben Klassenräume für je zehn bis 15 Schüler. Jedem Klassenraum sind ein Differenzierungsraum und eine Küchenzeile zugeordnet. (Für das angelieferte Mittagessen befindet sich eine Verteilerküche im Erdgeschoss.) Auch der Bereich für die Verwaltung wurde neu hergerichtet. Die Bäder und WC-Anlagen wurden umgebaut und neu gefliest, ein separates Pflegebad eingebaut. In den anderen Räumen wurden Kautschukböden verlegt. Sämtliche Elektroanlagen und -leitungen wurden neu installiert. Die Heizungsanlage dagegen muss nicht erneuert werden, nur wenige Heizungskörper wurden ausgetauscht. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei sein.
- Ein Außenaufzug, der die Wendeltreppe am Vordereingang ersetzt, kann erst nach der Inbetriebnahme installiert werden. Auf der anderen Seite des Eingangs wird eine Stahltreppe als zweiter Rettungsweg geschaffen. Jedes Geschoss bekommt zur Orientierung eine andere Farbe zugewiesen. Das Treppenhaus wird an moderne Standards angepasst, erhält zum Beispiel neue Handläufe.
- Nach der Inbetriebnahme wird außerdem noch das alte Hausmeistergebäude abgerissen, um die für die Schule benötigten Parkplätze zu schaffen.

7. städtische Gesamtschule, ehem. Art-Hotel an der Bockmühle Errichtung 7. Gesamtschule M-18-00101

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
107 : Gesamtschulen Heckinghausen, Langerfeld-Beyenb.	VO/0943/24	TU	Q3/2030	Q3/2030	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
132,9	132,9	0,0	0,0	0,0	140,3	-7,4	-5,3%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026

Sachstand vom 03.09.2026

- Am 23.09.2026 findet eine Info-Veranstaltung in der „Arena“ im Stadtteilzentrum Heckinghausen (Heckinghauser Straße 195–197, Wuppertal) statt. Hierzu laden Annette Berg und Mirja Montag gemeinsam Nachbarn, beteiligte Gremien und politische Vertreter ein. Die Veranstaltung hat das Ziel, über den Entwurf und die Zeitschiene zur 7. GES zu informieren.



Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3 **M-13-00036**

Termine/Leistungsphasen

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin		Innutzung- nahme	
			Q1/2026	Q2/2026		
107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24/ 1-Neuf.	5	Q2/2031	Q2/2031	-	●

Investitionen

Q1/2026	Q2/2026	Änderung zum Vorquartal			Beschluss			Erläuterung
		Abw.	Prognose	Index	Ist	Abw.		
59,9	60,2	+0,3	+0,3	+0,1	63,1	-2,9	-4,6%	● Indexberechnung laut Wirtschaftsplan 2026



Sachstand vom 24.08.2026

- Arbeiten Lüftungsbauer, Elektriker, Leitungsbau wurden beendet
 - Estrich wurde eingebaut, die Trockenbauwände wurden gestellt, die Fliesenarbeiten sind beendet, die Dacharbeiten sind beendet.
 - Zurzeit finden Arbeiten an der Fassade statt. In KW 36 wird der Bodenbelag eingebracht und die Malerarbeiten beginnen.
- Im Anschluss werden die Wandschränke in den Klassen eingebaut und die Klassenraum und Flurtüren montiert
- Es wurde eine Beschlussvorlage für notwendige Baumfällungen im Zuge des Bauvorhabens bei der BV Langerfeld-Beyenburg eingereicht.
- Insgesamt geht es um elf Bäume.



Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen



Eine Auswahl an Baumaßnahmen, die in den Sommerferien an Wuppertaler Schulen durchgeführt wurden:

- Angelo-Roncalli-Schule: Erneuerung des Fußbodens in drei Klassenräumen
- Schule am Nordpark: Erneuerung der WC-Anlagen und der Wasser- und Heizungsleitungen aus den 1970er-Jahren
- GES Barmen am Unterdörnen: Bodenbeläge werden ersetzt, unter anderem der Parkettboden in der Mensa
- Grundschule Mercklinghausstraße: die Installation einer Photovoltaikanlage wird voraussichtlich abgeschlossen
- Grundschule Birkenhöhe: die lärmintensiven Dach-Arbeiten sollen abgeschlossen sein
- Erich-Fried-Gesamtschule Ronsdorf: Dachsanierung geht weiter, außerdem wird unter anderem die Glasfassade der Mensa saniert
- Grundschule Hütterbusch: rund 300 Leuchtstoffröhren wurden gegen LED-Leuchten ausgetauscht.

Abkürzungsverzeichnis

• Abw.	Abweichung
• Drs.Nr. VO	Drucksachen-Nummer Beschlussvorlage
• EG	Erdgeschoss
• Erg.	Ergänzend
• GS	Grundschule
• GU	Generalunternehmer
• kum.	kumuliert
• LE	Leistungseinheit
• LP	Leistungsphase
• Maßn.	Maßnahme
• M-ID	Maßnahmen-Identifikation
• Neuf.	Neufassung
• NW	Naturwissenschaften
• OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
• OGS	Offene Ganztagsschule
• TU	Totalunternehmer