

Ausschuss für Schule und Bildung – mündlicher Bericht

7. Gesamtschule – Bockmühle

- Die vorbereitenden Arbeiten Schadstoffsanierung etc. laufen
- Fa. Goldbeck setzt Planungsprozess fort
- Grundsatzbeschluss für die Sporthalle steht für heute auf der TO
- Das Grundstück Rauental wurde inzwischen von der Stadt angekauft

8. Gesamtschule

- Das Vergabeverfahren (Investorenmodell) wurde auf Wunsch des Investors noch einmal zurückgesetzt, über das vom Investor angepasste Angebot wurde am 03.09.26 verhandelt. Nun war der Investor in der Pflicht das überarbeitete Angebot bis zum 14.09.2026 zur Prüfung vorzulegen, das ist erfolgt. Anschließend wird er aufgefordert, sein finales Angebot vorzulegen, über das dann abschließend entschieden wird.

Vorläufer-Quartiere der 7. & 8. Gesamtschule

- Die Bauantragsunterlagen für beide Schulgebäude wurden Mitte August planmäßig eingereicht.
- Die Bauanträge für die Sporthallen sollen in der 39. KW gestellt werden
- Die Planung der Erschließung Löhrrerlen zukünftig Bramdelle 1a sind weitgehend abgeschlossen. Mit den Rodungsarbeiten soll Ende September begonnen werden, die Erdarbeiten werden voraussichtlich Mitte/Ende Oktober beginnen. Das Ressort Straßen und Verkehr hat einem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt – der Erschließungsvertrag wird noch im Detail ausgehandelt.
- Für beide Standorte sind zur Stromversorgung neue Trafostationen notwendig. Ein entsprechendes Angebot seitens WSW liegt vor, die fristgerechte Lieferung wurde zugesagt!

Grundschulen

- Distelbeck
 - Für die notwendige Auslagerung der Schule wird noch ein für Eltern und Schüler*innen gut erreichbarer Interimsstandort gesucht
 - Inzwischen wurden 3 optionale Grundstücke auf Verfügbarkeit und Eignung geprüft, leider mit negativem Ergebnis.

- Sollte nicht zeitnah ein geeignetes Grundstück für ein Ausweichquartier gefunden werden, muss in Abstimmung mit dem SB 206 und dem GMW eine andere Umsetzungsvariante gewählt werden, die im Auftrag bereits formuliert wurde.
- **Am Dönberg**
 - Die Baustelle ist eingerichtet, die Arbeiten des TU beginnen in Kürze
 - Ziel: Fertigstellung zum 01.08.2027
- **Hammesberger Weg**
 - Teilbaugenehmigung lag bereits vor, Ausschreibung Tief- und Rohbau erfolgte darauf gemeinsam
 - Baugenehmigung liegt seit Mitte August vor, Einrichtung der Baustelle erfolgt voraussichtlich Ende September/ Anfang Oktober
- **Windthorststr.**
 - OGS ist temporär auf dem Sportplatz Henkelstr. – Containerlösung geplant
 - Bauantrag ist gestellt, Ziel: Fertigstellung 01.07.2027
- **Hinweis auf die Arbeit der anderen Leistungseinheiten SB 206, GMW und viele andere.**

Schulbauoffensive 2035 – Wuppertal baut Bildung

- **Erstellung des Schulbauprogramms I mit Unterstützung von Ernst & Young (EY)**
 - Termine zur Vorbereitung der Workshops mit SB 206 u. GMW haben stattgefunden
 - Die Workshops zur gemeinsamen Erstellung des Schulbauprogramms I für die allgemeinbildenden Schulen finden am 14.09. und 21.09. in den Räumen des GMW statt.
 - SB 206 / GMW / EY haben dazu Vorarbeiten geleistet, EY moderiert die Workshops
- **AG Schultoiletten**
 - Start war am Freitag den 11.09.2026
 - Teilnehmer*innen – Fr. Giskes, H. Gehrenbeck, GMW, SB 206, Schulformsprecher*innen
 - Ziel: Konzeptentwicklung für die Schultoilette der Zukunft
 - Keine Aufarbeitung und Schuldzuweisungen für die Vergangenheit
 - Aber Berücksichtigung der Erfahrungen

- Beteiligung der Nutzer*innen also Schüler*innen, wobei Einigkeit bestand, dass Grundschüler dazu noch nicht bzw. nur eingeschränkt in der Lage sein werden
- Dazu wird ein Fragebogen entwickelt – gerade in Abstimmung
- Weiterer Bericht folgt
- Hinweis aus dem Ausschuss - Schulleitung beteiligen, Reinigungsintervalle prüfen, ggf. anpassen.

Neumann