

Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeitenplan für Projekte 90° Wupper

Baustein		2005												2006														
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sommer-ferien	Jul	Aug	Sep	Herbst-ferien	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sommer-ferien	Jul	Aug	Sep	Herbst-ferien	Okt	Nov
Helene Stöcker Ufer	erreichter Stand																											
656.000 €= 28 Wo																												
Hartmannufer	erreichter Stand																											
120.000 €= 16 Wo																												
Gesamtschule	erreichter Stand																											
63.000 €= 8 Wo																												
Beer-Sheva	erreichter Stand																											
123.000 €= 16 Wo																												
South-Tyneside	erreichter Stand																											
133.000 €= 12 Wo																												
Hünefeldstraße	erreichter Stand																											
515.000 €= 20 Wo																												
Arbeitsamt	erreichter Stand																											
95.000 €= 12 Wo																												