

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in	Laura Georges
	Telefon (0202)	563 - 4362
	Fax (0202)	563 - 8422
	E-Mail	laura.georges@stadt.wuppertal.de
	Datum:	21.05.2010
	Drucks.-Nr.:	VO/0458/10 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.06.2010	Bezirksvertretung Barmen	Entgegennahme o. B.
Sachstandsbericht des Projektes "Städtebauliche Neugestaltung des Platzes vor dem Barmer Bahnhof"		

Grund der Vorlage

Information zum aktuellen Sachstand

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Reichl

Begründung

Mit der Drucksache Nr. VO/0239/10 vom 15.03.2010 wurde die Maßnahme „Städtebauliche Neugestaltung des Platzes vor dem Barmer Bahnhof“ vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.

Die Vorbereitungen in der Verwaltung sind soweit abgeschlossen, dass

- die Ausführungsplanung und
- die Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten

vorliegen.

Bevor das Projekt ausgeschrieben werden kann, müssen die erforderlichen Vergabeunterlagen (Bewerbungsbedingungen, Bietererklärung, Aufforderung zur Angebotsabgabe etc.) auf der elektronischen Vergabepattform durch die Zentrale Vergabestelle (ZV) nach der neuen VOB/A überarbeitet und aktualisiert werden. Die Arbeiten sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Hintergrund ist, dass aufgrund der Förderrichtlinien zum K2 Programm wird es erforderlich die Arbeiten nach der neuen VOB/A aus dem Jahr 2009 auszuschreiben.

Mit Runderlass vom 11.11.2009 wurde klargestellt, dass die Regelungen der VOB/A erst mit Inkrafttreten der neuen Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) angewendet werden können.

Diese wiederum ist nach dem Kabinettsbeschluss vom 28.04.2010 kurzfristig zur Veröffentlichung vorgesehen.

Zur Zeit laufen bereits die Kanalarbeiten der Stadtwerke. Diese werden voraussichtlich wie geplant im August abgeschlossen, so dass Arbeiten für die „Städtebauliche Neugestaltung des Platzes vor dem Barmer Bahnhof“ termingerecht umgesetzt werden können.

Der derzeitige Zeitplan für die Beauftragung der städtischen Bauarbeiten ist für die 33. KW nach der Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in der 32. KW vorgesehen. Die Arbeiten sollen daher in der 36. KW beginnen.

Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung wurde am 15.03.2010 vom Rat der Stadt Wuppertal mit 2,1 Mio. € aus Mitteln des Konjunkturprogramms entschieden.

Zeitplan

Vergabevorprüfung RPA:	32. KW
Auftragsvergabe:	ca. 33. KW
Baubeginn:	ca. 36. KW
Bauende:	ca. Ende April 2011

Anlagen

Anlage 01 – Lageplan

