





**RAMS-Berichterstattung für den Monat April 04**

**Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung**

**Berichtsdatum: 20.04.04**

Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/ 03).
7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Gegen die Entscheidung des VG Düsseldorf ist von den Antragstellern zwischenzeitlich Beschwerde beim OVG eingereicht worden, die Erwiderung darauf wurde am 05.04. 04 von 401 eingereicht. Weitere Erkenntnisse dazu und zur Verhandlung in der Hauptsache liegen bisher nicht vor. Zum Baufortgang: Das 1. Obergeschoss (ohne Decke) ist fertiggestellt, die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. (04/ 04)
7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	Ende 05/04	695	Der Innenausbau ist bis auf Schreiner- und Malerarbeiten fertiggestellt. Die Außenarbeiten sind aufgrund der Witterung verschoben worden. Der Beginn ist jetzt in der 18. KW geplant. (04/ 04).
0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Die Angebotseröffnung ist erfolgt, die abgegebenen Angebote liegen im vorgegebenen Kostenrahmen. Der Vorgang ist z.Zt. zur Vergabevorprüfung beim RPA. (04/ 04)