

Maßnahmenkatalog 2012/2013

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben											Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektart	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [ Tausend ]	2012 [ Tausend ]	2013 [ Tausend ]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)</b>																					
-	7301	Entlastungssammler Wupper	Maßnahme ist abgeschlossen																		
<b>Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand</b>																					
Vo	7311	Vohwinkel - Süd (Straße: Vohwinkel Straße)	RRB u. RKB, offen	Dü	1.013	8	nein	nein	nein	R	6.213	5.548	665	0	0	0	im Bau	1994	2008	2011	
Vo	2084	Lokschuppen Vohwinkel Herder Straße Hammersteiner Allee	RÜB/RRB (SRK) 240 m M-Kanal 1100 m Entlastungskanal RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße: Bauvorbereitung	Ka	51.003	8	nein	nein	nein	M	1.140	1.040	50	50	0	0	verschiedene Bauabschnitte: 1.BA Hammersteiner Allee (abgeschlossen) 2.BA Wirbelfallschacht/Goetheplatz (abgeschlossen) 3.BA SRK-Vortrieb: im Bau	2002	3.BA 02/2009	2011	
Vo	6077	Kaiserstraße	RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße Bauausführung	Ka	51.003	8	nein	nein	nein	M	12.059	7.332	2.643	1.384	700	0	RÜB Kaiserstraße Ausführungsplanung		03/2010	2012	
UK	3085	Eschenbeek/Asternstraße (nur nachrichtlich)	Verteilmulde und R-Kanal	Dü	25.041	6.1/6.2				R	0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach in der Bearbeitung	2003			Grundlagenermittlung notwendig: Messkonzept IB Papadakis (N-A-Modell/Fremdwasser) Falls die Mulde Eschenbeek nicht an dem Standort realisiert werden kann, zusammen mit M 25.043 Mulde Asternstraße Abstimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS
Ro	12/11 48882 5079	Oberblombach	Neubau RKB/R-Kanal	Pf	36.005 36.007	2.1/2.2 /2.3	nein	nein	nein	R	1.171	643	508	20	0	0	im Bau	01/2004	2009	2011	
Ba	5084	Schönebeck (Loher Straße)	RKB Schönebeck V=421 m³ geschl. Stahlbetonbecken R-Kanal	Ka	27.005	5.1	nein	nein	nein	R	2.788	2.408	380	0	0	0	im Bau	2004	2008	2011	
Ob	5082	Schwarzbach (nur nachrichtlich)	1. RKB Schwarzbach 2. Fotometersonde	NN		4.1	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	GEP Schwarzbach in Bearbeitung				
EW	5093	Lüntenbeck Claudiusweg	1. Untersuchung Lüntenbeck: - N-A-Modell Lüntenbeck - Sanierung Gewässereinleitung - - RRB Pahlkestraße - - RRB Am Oberst - HW Schutz Lüntenbeck 2. RRB Neubau Claudiusweg, V=150 m³ 3. Umgehungsgrinne: Schloß Lüntenbeck, als Ausgleichsmaßnahme	Pf	7.007 7.001 7.003 7.005	8.0				R	671	0	0	0	154	517	Grundlagenermittlung: GEP Lüntenbeck in Bearbeitung N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV	2005			Abstimmung mit der Stadt Wuppertal: Die Maßnahme Umgehungsgrinne "Schloß Lüntenbeck" wird als Ausgleichsmaßnahme "RRB Claudiusstraße" durchgeführt.
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) V=200 m³	Pf		1.1	nein	nein	nein	R	126	15	1	1	91	18	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Belastung). WV lässt Eintragswege der AFS prüfen	2005	2011	2012	Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten
He	5089	Gosenburg (Murmelbach)	vorh. RÜ Gosenburg entfällt Entflechtung	RS	67.003 67.001	4.3/5.2	nein	nein	nein	R	1.139	739	400	0	0	0	fertig	2004	2008	2010	
EI	5090	Ronsdorfer Straße	RKB Ronsdorfer Straße Böhler Bach PW und Druckrohrleitung	Sch	74.005 1.003	4.3/5.2	nein	nein	nein	R/S	655	570	85	0	0	0	fertig	2004	2009	2010	Einarbeitung neuer Trennerlass Feststellung des Gewässerverlaufs läuft, (WV/Kanalbetrieb) - FSA 2009
Vo	Vo	Am Osterholz	Muldenrigole Mulde/Rigole	Pf	1.001	8.0	nein	nein	nein	R	195	90	105	0	0	0	fertig	2004	2009	2010	
UK		Tennisplatz (Hans-Böckler-Straße) (Topfmaßnahme)	V Mulde = 83 m³ V Rigole = 127 m³	Ko	25.019	6.1/6.2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2010	2010	
UK		Kurt-Schumacher Straße (Topfmaßnahme)	V Mulde = 100 m³ V Rigole = 150 m³	Ko	25.017	6.1/6.2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0					
Ro		Heusiepen/Heidt (Topfmaßnahme)	Versickerungsmulde Volumen: 6,5 m³	Ko	33.205	1.2/1.4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0					
UK		Am Westerbusch (Topfmaßnahme)	Mulde V = 35 m³	Ko	25.031	6.1/6.2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0					

Maßnahmenkatalog 2012/2013

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2011		Vo							308	0	308	0	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2012		Vo							308	0	0	308	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2013		Vo							308	0	0	0	308	0					
LB	6084	Ohder Straße Fa. Membrana Sektion 5 und 6	R-Kanal und Bachwasserkanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung  Bauausführung	We  We	  54.001	  2.3	  nein	  nein	  nein	R  R	  690	  290	  400	  0	  0	  0	  im Bau	  2005 2005	  2006 12/2009	  2011 2011	  Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	7078	Ohder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung  Bauausführung	We  We	  54.001	  2.3	  nein	  nein	  nein	R  R	  44 722	  40	  2	  2	  0	  0	  Ausführungsplanung	  2005 2005	  2007 09/2010	  2011 2012	  Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	6085	Ohder Straße Fa. Membrana	Gemeinsame Regenklärbecken (6+3.2)	We	54.001		nein	nein	nein	R	821	264	385	172	0	0	Ausführungsplanung	2005	2009	2012	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana
LB	LB	In der Fleute (nur nachrichtlich)	RKB Bauvorbereitung  Bauausführung	NN  NN	  53.019	  3.2	  nein	  nein	  nein	R  R	  23 411	  0	  0	  0	  21	  2 411	  GEP Schwelme/Meine ab 2010 in Bearbeitung				
EW	EW	Möbecker Straße (nur nachrichtlich)	RKB/VZW Bauvorbereitung  Bauausführung	NN  NN	  7.009	  8.0	  nein	  nein	  nein	R  R	  53 210	  0	  0	  0	  26	  27 210	  GEP Schwelme/Meine ab 2010 in Bearbeitung				
LB	LB	Dieselstraße II (nur nachrichtlich)	RKB Bauvorbereitung  Bauausführung	NN  NN	  53.007	  3.2	  nein	  nein	  nein	R  R	  55 208	  0	  0	  0	  26	  29 208	  GEP Schwelme/Meine ab 2010 in Bearbeitung				
		Felderbach	Sanierung Einleitung: 96400003 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 65100808 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
		Lisa Siefen	Einleung 961001071 event. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	NN			nein	nein	nein	R	520	0	51	54	415	0			2011	2013	
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung: 66200006 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung: 66200004 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung: 65300402 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2011	2011	
Cr		Kemmanstraße / Zum Tal	Versickerungsmulde (siehe auch Kemmanstraße R-Kanal)	Ka			nein	nein	nein	R	436	3	51	382	0	0	Vorplanung	2008	2011	12/2012	siehe auch Maßnahme 2d)
		Odenwaldstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung	NN			nein	nein	nein	R	928	0	51	3	0	874			2011	2011	
12/11 10888		DÜKER 1 Simonstraße (Bayergelände)	Bauvorbereitung  Bauausführung	Ka  Ka			nein	nein	nein	R  R	  315 2.696	  70	  86	  80	  79	  0	  Entwurfsplanung	  2011 2011	  2012 2013	  2012 2013	  2012 2013
		FiltaPex	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte (7 Stück)	Sch			nein	nein	nein	R	661	0	461	200	0	0					
Cr		Hintersudberger Straße	Versickerung	Ka			nein	nein	nein	R	69	7	62	0	0	0	Vorplanung		2011	2012	

Maßnahmenkatalog 2012/2013

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben						
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):</b>											35.213	19.052	6.468	3.496	3.901	2.296						
<b>Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2012/13:</b>											730	7	523	200	0	0						
<b>SUMME Priorität: 1:</b>											35.943	19.059	6.991	3.696	3.901	2.296						
<b>Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)</b>																						
Talschle		SW-Hauptsammler	Abschnittsweise Sanierung der vorh. SW- u. MW- Hauptsammler Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr	-	-	nein	nein	nein	S	14.465	2.800	0	0	0	11.665		1999	2002	2018	Derzeit keine Aktivitäten Sanierung in Elberfeld aufgrund Baumaßnahme Döppersberg nicht möglich	
EI		Neugestaltung Döppersberg, Teilprojekt Döppersberg (inkl. Zufahrt Bhf-Ost)	Neuerlegung der vorh. R+S-Kanäle Döppersberg, Haus-Nr. 26 bis Kreuzung Bundesallee	We		23				R+S	2.400	600	1.100	500	200	0	Ausführungsplanung (teilweise)			2010	2013	Vorabmaßnahme: Abwasserumleitung (Baubeginn: 29.06.2010)
EI		Neugestaltung Döppersberg, Teilprojekt Bundesallee	Neuerlegung der vorh. R+S-Kanäle, Bundesallee, Kreuzung Döppersberg bis Südstraße, Bhf-Vorplatz	We		23				R+S	4.355	105	5	400	1.200	2.645	Entwurfsplanung			2013	2017	k.A.
EI		Neugestaltung Döppersberg, Teilprojekt Bahnhofstraße (inkl. Zufahrt Bhf-West)	Neuerlegung der vorh. R+S-Kanäle, Bahnhofstraße, Johannisberg 1 bis Kreuzung Bundesallee	We	-	23				R+S	800	37	5	320	200	238	Entwurfsplanung			2013	2016	k.A.
<b>Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt</b>																						
Ob		Pumpstationen Mollenkotten	Sanierung von 2 Pumpstationen aufgrund starker Korrosionsschäden	Pr	-	12	nein	nein	nein	S	110	30	80	0	0	0	Ausführung	07/2005	04/2011	12/2011	Von sieben Pumpstationen sind drei zu sanieren; eine Sanierung ist abgeschlossen zwei Sanierungen beginnen 2011	
Ba		Unterdörnen	R-Kanalerneuerung (250 m) Dimensionsvergrößerung	Sch	-	11	nein	nein	ja	R	300	0	0	0	0	300	Ausführungsplanung	2006	k.A.	k.A.	Maßnahme durch Verkehrslenkung WSW noch einmal zurückgestellt Ausführungstermin unklar	
Ba		Schluchtstraße	R- und S-Kanalsanierung Schloß- bis Rudolf-Steiner-Straße (235 m)	Ac	-	19	nein	nein	ja	R/S	550	535	15	0	0	0	im Bau	2005	04/2010	2011	Ausführung erst nach Schloßstraße	
Vo		Corneliusstraße	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 15 bis Westring	Ko	-	2	nein	nein	ja		400	20	380	0	0	0	Ausführungsplanung	2008	2011	2012	Verschieben aufgrund Umleitungsstrecke für Maßnahme Vohwinkeler Str.	
Ro		Lohsiepenstraße	S-Kanalsanierung Lohsiepenstraße 91 bis Blombach 1 (340 m)	Sch	-	17	nein	nein	nein	S	240	0	240	0	0	0	Entwurfsplanung	2008	2011	2011	Trasse unklar => neue Planung erforderlich	
EL		Dürer Str.	R- und S-Kanalerneuerung Bereich Spielplatz (330 m)	Trz	-	23	nein	nein	nein	R/S	432	32	100	300	0	0	Vorplanung	2011/2012	2012	2012		
Ba		Am Clef	R- und S-Kanalerneuerung Heizkraftwerk bis Heckinghauser Straße (220 m)	Sch	-	19	nein	nein	ja	R/S	380	120	260	0	0	0	Entwurfsplanung	2009	2010	2011	Ausschreibung in 06/2010	
Ba		Oberbergische Strasse (Heinz-Kluncker-Straße)	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 1-3	Sch	-	19	nein	nein	ja	R/S	100	5	95	0	0	0	Entwurfsplanung	2009	2011	2011	Ausschreibung in 12/2010	
EW		Jakobstreppe	R-Kanalerneuerung (60 m)	Ko	-	26	nein	nein	nein	R	100	5	95	0	0	0	Entwurfsplanung	2009	2011	2011	Stadt hat Treppenerneuerung verschoben	
Ba		Auf dem Brahm	R-Kanalerweiterung (250 m)	Ko	-	11	nein	nein	nein	S	220	15	205	0	0	0	im Bau	2009	04/2011	09/2011	Verzögerung aufgrund Entflechtung und Fremdwasserproblem	
Ba		Kiefernstraße	R- und S-Kanalerneuerung Rödiger- bis Carnaper Straße (350 m)	Ac	-	11	nein	nein	ja	R/S	600	505	95	0	0	0	Ausschreibung	2009	2010	2011	k.A.	
EL		Hermannshöhe	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 35 bis Jägerhofstraße (220 m)	Sch	-	24	nein	nein	ja	R/S	300	10	290	0	0	0	Ausführungsplanung	2009	2011	2011	Ausschreibung in 12/2010	
Ba		Winklerstraße	R- und S-Kanalerneuerung (150 m)	Ko	-	19	nein	nein	ja	R/S	260	260	0	0	0	0	im Bau	12/2009	03/2010	07/2010	fertig	
Vo		Vohwinkeler Straße	S-Kanalerneuerung (450 m)	Ko	-	2	nein	nein	nein	S	730	50	680	0	0	0	im Bau	11/2009	09/2011	2012		
Ba		Hohenstein	R- und S-Kanalerneuerung Loher Straße bis Adlerstraße (550 m)	Pr	-	11	nein	nein	ja	R/S	800	120	680	0	0	0	Ausführung	12/2009	09/2010	12/2011	Maßnahme mit Versorger und Straßenbau	
Ro		Echoer Straße	M-Kanalerneuerung (550 m)	Ko	-	20	nein	nein	ja	M	450	200	250	0	0	0	Entwurfsplanung	02/2010	03/2011	12/2011	Im Zuge Straßenausbaubau Verschieben aufgrund Maßnahme Rädchen	
Ba		Hirschstraße	Kanalerneuerung (300 m)	Trz	-	21	nein	nein	ja	R/S	422	30	392	0	0	0	Entwurfsplanung	2010 2011	2011	2011		
Ba		Klingelholz	Kanalerneuerung (312 m)	Trz	-	11	nein	nein	ja	R/S	420	10	100	310	0	0	Vorplanung	2010 2011	2011	2012		

Maßnahmenkatalog 2012/2013

Allgemeine Projektangaben											Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
Ro		Blombachstraße	M-Kanalerneuerung u. Erweiterung (185 m)	Ac	-	20	nein	ja	k. A.	M	200	128	72	0	0	0	im Bau	2010	2010	2011	k.A.	
LB		Togostraße	R- und S-Kanalerneuerung (170 m)	Ko	-	12	nein	k.A.	k. A.	R/S	200	100	100	0	0	0	im Bau	04/2010	10/2010	05/2011		
La		Lippestraße	R- und S-Kanalerneuerung Umfang steht noch nicht fest	Ac	-	14	nein	k.A.	k. A.							0	Vorplanung	2010	2011	2012	k.A.	
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk	k.A.	-	27	nein	nein	nein	S		0		0	0	0				2011	Änderung der Ausführungsart	
EI		Alemannenstraße	R- und S-Kanalerneuerung u. Erweiterung R-Kanal (130 m)	Ac	-	9	nein	nein	k. A.	M	220	120	100	0	0	0	Ausführungsplanung	2011	2011	2011	k.A.	
Ba		Markusstraße	R- und S-Kanalerneuerung (30 m)	Ac	-	11	nein	nein	k. A.		40		40	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2011	04/2011	06/2011	k.A.	
Vo		Steinmetzstraße	R- und S-Kanalerneuerung 5 von 6 Haltungen zwischen Schlieffenstraße und Haeselerstraße	Pr	-	2	nein	nein	k. A.	R/S	500	0	300	200	0	0	Planung	01/2011	06/2011	12/2011	Maßnahme erfolgt aufgrund massiver Schäden, u.a. auch Hohlräumbildung in der Bettung; Strom und Wasser wird mit verlegt	
Vo		Zur Waldesruh	R- + S-Kanalerneuerung (420 m)	Ko			nein	ja	ja	R/S	600		500	100	0	0	Ausführungsplanung	08/2010	05/2011	01/2012	im Zuge Straßeninstandsetzung	
SUMME Priorität: 2a/2b:											30.594	5.837	6.179	2.130	1.600	14.848						
<b>Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel-/Abflußsteuerung (Topf Kanalbetrieb)</b>																						
Ob		Uhlenbruch	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.021 52.041	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	M	130	0	130	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)	
Ob		Windhövel - Ost	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.023	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)	
Ob		Zu den Dolinen	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.009	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsverfügung)	
Ob		Fertighausstellung	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.039	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig	
Uk		Triebelsheide	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	10.007	9.2	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Eigenbach)	
Vo		Pahlkestraße	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.001	8	nein	nein	nein	R	121	0	121	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntentbeck)	
Vo		Am Oberst	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.005	8	nein	nein	nein	R	96	0	96	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		2009	2009	Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntentbeck)	
<b>Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen</b>																						
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Kanalschließung (Grubenbeseitigung)	Dü		9.1	nein	ja	nein	S	368	24	0	0	344	0	Vorplanung	07/2005	2012	2013		
Cr	11566	Kemmanstraße / Zum Tal	Verlegung R-Kanal 600m (siehe auch Kemmanstraße: Versickerung)	Ka			ja	ja	nein	R/S	350	0	0	0	100	250	Vorplanung	2008	2011	2012		
Ro	12/11 10887	Dorner Weg	Schmutzwasserkanal Druckrohrleitung Pumpstation	Pf			nein	ja	nein	S	483	33	10	150	290	0	Entwurfsplanung	2009	11/2011	2013		
Ba	11566	Heinrich-Böll-Straße	R-/S-Kanal Erschließung	Pf			ja	ja	nein	R/S	800	0	600	200	0	0	Entwurfsplanung	2010	2011	2012	komplett beitragsfähig Entscheidung durch die Stadt/ In Abhängigkeit vom Straßenbau	
Cr	1156	Rather Straße	Erschließung S-Kanal Druckentwässerung Kosten ca. 1 Mio. EURO	Pf			nein	ja	nein	S	525	0	25	250	250	0	Vorplanung		2012	2013	größtenteils beitragsfähig Maßnahme erfolgt nur in Abhängigkeit einer geplanten Erschließung Bebauungsplanverfahren läuft	
He	12/11 10887	Widukindstraße	R-Kanal Anschluss an das vorh. R-Kanalnetz	We			nein	nein	ja	R	161	16	0	145	0	0	Entwurfsplanung		2012	2012	Umsetzung der Maßnahme unwahrscheinlich, da die geplante Einzelhandlerserschließung vermutlich nicht realisiert wird	
OB		Einern West	S-Kanal/Druckentwässerung Grubenanschluss	NN			nein	ja	nein	S	250	0	20	30	100	100	Vorplanung	2010	2013	2014	Erlaubnis zur Einleitung aus einer Kleinkläranlage (Ennepe-Ruhr-Kreis) läuft 31.12.11 ab.	
Cr		Odenwaldstraße/ Nöllenhäuser Weg/ Harzstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung	Go			nein	k.A.	k.A.		0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung					
OB		Mödinghofe	S-Kanal alternativ Druckentwässerung	NN			nein	ja	nein		90	0	10	40	40	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2012	2013		

Maßnahmenkatalog 2012/2013

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
Vo		Kinderbuschbach Anschluss 1 Vohrang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		648	0	0	400	248	0			06/2012	12/2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo		Neulandsiepen Anschluss 3 Vohrang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		200	0	0	0	200	0			04/2013	10/2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Ro		Tannenbaumer Weg	S- und R- Kanal Regenwasserklärung und Grubenanschluss	Dü			nein	ja	k.A.		710	0	0	100	610	0			10/2012	12/2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo		Bremkampbach Anschluss 2 Vohrang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 1. BA	Dü			nein	ja	nein		271	0	260	11	0	0			10/2011	12/2011	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo		Bremkampbach Anschluss 2 Vohrang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 2. BA	Dü			nein	ja	nein		480	0	20	220	240	0			10/2011	12/2012	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:											2.937	73	655	775	1.084	350						
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2012/13:											2.399	0	290	771	1.338	0						
SUMME Priorität 2d:											5.336	73	945	1.546	2.422	350						
<b>Priorität 3: Netzerweiterungen</b>																						
Ba	12/11 38887	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt	Pr			4.2/5.1	nein	nein	nein	R	3.211	1.318	298	375	562	658		Abschnitt 1 ist umgewidmet und befindet sich derzeit in Ausschreibungsphase	12/2009	2012	abhängig vom § 31- Wasserechtsverfahren und Grunddienstbarkeiten
UK UK	10105 11101	Mirker Bach Am Wall	VZW mit Anschluss an den ESW Fotometersonde Bauvorbereitung Bauausführung	Ka Ka				nein	nein	nein	R	488 3.352	0 0	308 1.538	180 1.614	0 200	0 0		Ausführungsplanung	2010 2011	2012 2012	Abstimmung mit der Stadt erforderlich, wg. Umbau Döppersberg
Ob	12/111 08882	Langobardenstraße	R-Kanal Anschluss an den Schwarzbach	We				nein	nein	nein	R	184	134	50	0	0	0		im Bau	2010	2010	
OB	12/11 88887	Kickersburg	R-Kanal Abstimmung Art der Maßnahmen / Kosten	Ka				nein	nein	nein	R	1.713	55	259	1.399	0	0		Vorplanung	2011	2012	
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd Vohrang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung Bauausführung	Dü Dü			8.0	nein	nein	nein	R	56 294	27 0	27 26	2 268	0 0	0 0		Vorplanung	2009 2009	2012 2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd Vohrang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung Bauausführung	Dü Dü			8.0	nein	nein	nein	R	60 1.192	42 0	12 0	3 256	3 936	0 0		Vorplanung	2007 2008	2012 2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)
UK	12/11 88882	Schmachtenbergweg	R-/S-Kanal	Ka				nein	ja	nein	R/S	303	263	40	0	0	0		im Bau	08/2009	12/2009	
Vo		Bremkampbach Anschluss II: RRB/RKB Vohwinkel Süd Vohrang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung Bauausführung 1. BA Bauausführung 2. BA	Dü Dü			8.0	nein	nein	nein	R	91 1.511 2.251	77 0 0	14 1.476 82	0 35 1.029	0 0 1.140	0 0 0		Vorplanung	05/2011 10/2011	12/2011 2013	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)
UK UK		In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Bauvorbereitung Bauausführung	Pf Pf				nein	ja	nein		121 1.092	91 0	25 338	5 704	0 50	0 0			2010 2010	2012 2012	
UK		In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Oberflächenentwässerung	Pf				nein	nein	nein		207	10	43	105	49	0			2010	2012	Abstimmung mit der Stadt erforderlich
Ro	10103	Tannenbaumer Weg	R-Kanal, RKB event. RRB (Sonderbauwerke/Transportkanal)	Dü				nein	nein	nein	S	840	24	52	106	658	0		Vorplanung	10/2012	12/2013	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)
Ro		Rädchen	M-Kanalerweiterung (200m)	Ka				nein	ja	nein	M	233	83	150	0	0	0		im Bau	2010	2010	
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Transportkanal	Dü			9.1	nein	nein	nein	S	187	0	0	41	146	0		Vorplanung	07/2005	2012	12/2013 siehe auch Maßnahme unter 2d)



Maßnahmenkatalog 2012/2013

Allgemeine Projektangaben											Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [ Tausend € ]	Ausgaben bis 2010 [ Tausend € ]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	Restsumme [ Tausend € ]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Cr	12/11 118882	Schwabhausenfeld	Pumpwerk	Dü			nein	nein	nein	S	210	0	210	0	0	0	Vorplanung	2011	07/2011	12/2011	
Ro		Elfriede-Stremmel-Strasse	R-Kanal Dimensionsvergrößerung	NN			nein	nein	nein		120	0	20	50	50	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2012	2013	
		<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:</b>									17.199	2.124	4.738	6.081	3.598	658					
		<b>Zwischensumme neue Maßnahme im M 2012/13:</b>									517	0	230	91	196	0					
		<b>SUMME Priorität 3:</b>									17.716	2.124	4.968	6.172	3.794	4.452					

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV	Bezirksvertretung
	Barmen
	Cronenberg
	Elberfeld
	Elberfeld-West
	Heckinghausen
	Langerfeld-Beyenburg
	Oberbarmen
	Ronsdorf
	Uellendahl-Katernberg
	Vohwinkel
BR	Bezirksregierung
StUA	Staatliches Umweltamt
UWB	Untere Wasserbehörde
ULB	Untere Landschaftsbehörde
WV	Wupperverband
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
GEP	Generalentwässerungsplan
Entwässerungsverf. (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
BA	Bauabschnitt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Abwasserverband
N-A-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
HWS	Hochwasserschutz
FSA	Fertigstellungsanzeige
vFSA	vorläufige Fertigstellungsanzeige
<b>Sonderbauwerke:</b>	
RRB	Regenrückhaltebecken
RKB	Regenklärbecken
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
ESW	Entlastungssammler Wupper
PW	Pumpwerk
TB	Trennbauwerk
RÜB	Regenüberlaufbecken
RÜ	Regenüberlauf

Beiträge:

Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)