

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
	Bearbeiter/in	Katja Schnell
	Telefon (0202)	563 - 5140
	Fax (0202)	563 - 8556
	E-Mail	katja.schnell@stadt.wuppertal.de
	Datum:	15.09.2011
	Drucks.-Nr.:	VO/0770/11 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
20.10.2011	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme o. B.
Neugestaltung Döppersberg, Projektzeitplan 2011/2012		

Grund der Vorlage

Anfrage in der letzten Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Meyer

Begründung

In der letzten Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg wurden die bereits durchgeführten vorbereitenden Baumaßnahmen beschrieben und ein Ausblick auf die unmittelbar anstehenden Bautätigkeiten gegeben. Die Mitglieder der Kommission haben um eine weiterführende Konkretisierung der Projektzeitplanung zur nächsten Sitzung gebeten. Diese wurde mit dem Zeithorizont bis Ende 2012 zugesagt. Eine weitergehende Konkretisierung ist erst nach Beauftragung und nach Abstimmung mit den ausführenden Unternehmen der Hauptbaumaßnahme (ab Bauphase 1) möglich.

Anlage 1 beschreibt die bereits durchgeführten Maßnahmen in 2011 sowie einen Ausblick der Tätigkeiten bis Ende 2012. In Anlage 2 ist die Verortung der einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Abgeschlossene Arbeiten:

Die Arbeiten „Abbruch Querriegel“, „Busabstellplatz“, „Rampe Immermannstraße“, „Reisebushaltestelle“, und „Haltestellenverlegung Espenstraße“ sind bereits abgeschlossen.

Anstehende Bauarbeiten im Rahmen der Vorabmaßnahmen:

Bei den noch anstehenden Arbeiten wurde zwischen „Planung und Ausschreibung“ und „Bauausführung“ unterschieden (Anlage 1), um die derzeit anstehenden Arbeitsprozesse und deren Abhängigkeiten zu verdeutlichen. Demnach stehen als nächste Arbeiten voraussichtlich ab November 2011 die Errichtung der Stützwand am Wuppertal-Institut mit dem Erdabtrag für den zukünftigen Busbahnhof und das Parkdeck sowie die Verfüllung des Flutgrabens an. Die Fertigstellung des Flutgrabens ist im Mai 2012, die Fertigstellung der Stützwand im Juni 2012 geplant.

Zur Herstellung des endgültigen Zustandes des neuen Döppersbergs verlegen die WSW seit Mai bis September 2011 neue Leitungen in der Bahnhofstraße (Kreuzung Kleeblatt) bis in die Zufahrt West hinein und schließen die bestehenden Hausanschlüsse auf diese Leitungen um. Diese Arbeiten werden im September 2011 fertig gestellt. Zur Vorbereitung für die spätere Absenkung der Bahnhofstraße und des Einmündungsbereiches Zufahrt West werden hier ab September 2011 bis voraussichtlich Mai 2012 Ver- und Entsorgungsleitungen in mehreren Abschnitten tiefer gelegt. Hierfür wird zunächst der Einmündungsbereich Zufahrt West gesperrt und die Bahnhofstraße gequert (September bis Oktober 2011). Anschließend wird die Bussonderspur mit dem Gehweg vor dem neuen Sparkassengebäude in Anspruch genommen.

Für die Verlegung des Trafos an den Bahnsteig 1 in der Zufahrt West wurden bereits sukzessive Leitungsverlegungen seitens der WSW durchgeführt. Ab November 2011 bis April 2012 erfolgen dann planmäßig die Errichtung des neuen Trafogebäudes am Bahnsteig 1 und der „Umschluss“ vom Bestand an den Neubau.

Anstehende Bauarbeiten im Rahmen der Hauptbaumaßnahmen:

Während dieser Bautätigkeiten werden die Projektbestandteile der ersten Hauptbaumaßnahme weiter vorbereitet und zur Ausschreibungsreife gebracht. Im Frühjahr 2012 sollen diese Leistungen veröffentlicht und anschließend vergeben werden, so dass voraussichtlich ab September 2012 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Hierzu wird zunächst mit den Erd- und Rohbauarbeiten des Parkdecks sowie dem Bau der Stützwand an der Straße Döppersberg begonnen. Anschließend erfolgen die Herstellung der Vorfahrt zum IC-Hotel, die Erd- und Rohbauarbeiten der Mall sowie die Absenkung der Straße Döppersberg bis an den Rand der heutigen Bahnhofstraße (Südwest-Ecke IC-Hotel).

Demografie-Check

Entfällt

Anlagen

Anlage 1: Terminplan Übersicht 2011/2012

Anlage 2: Lageplan der Baumaßnahmen bis 2012