

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau	
	Bearbeiter/in	Katja Schnell	
	Telefon (0202)	563 - 5140	
	Fax (0202)	563 - 8556	
	E-Mail	katja.schnell@stadt.wuppertal.de	
	Datum:	20.09.2011	
	Drucks.-Nr.:	VO/0784/11 öffentlich	
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität	
20.10.2011	Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg	Entgegennahme	
o. B.			
Neugestaltung Döppersberg, Sachstandsbericht			

Grund der Vorlage

Informationen zum Sachstand im Projekt Neugestaltung Döppersberg

Beschlussvorschlag

Entgegennahme ohne Beschluss.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Meyer

Begründung

Diese Drucksache behandelt ausschließlich die derzeit anstehenden Planungstätigkeiten und den Sachstand der Abstimmungen. Die Berichterstattung zu den Baumaßnahmen und zur Öffentlichkeitsarbeit erfolgt im Rahmen der Drucksachen VO/0770/11 und VO/0785/11. Zusätzlich werden die Gesamtprojektkosten in der VO/0771/11 differenziert dargestellt.

Planung Parkdeck und Mall:

Die nach Kündigung durch JSWD mit der weiteren Planung und Ausführung des Projektes beauftragte Arbeitsgemeinschaft Gössler Kinz Kreienbaum Architekten (Hamburg) mit Hensel Ingenieure (Kassel) und das zur Fachplanung der Technischen Ausrüstung beauftragte Ingenieurbüro Inros Lackner (Bremen) sind derzeit mit der Vervollständigung der Ausführungsplanung beschäftigt. Im Anschluss daran bzw. in Teilen bereits parallel werden

die Leistungsverzeichnisse erstellt und die Vergabe der Leistungen im EU-weiten Ausschreibungsverfahren vorbereitet. Diese Arbeitsschritte sind voraussichtlich im Frühjahr 2012 abgeschlossen, so dass im Herbst 2012 mit der Ausführung des ersten Teils der Hauptbaumaßnahme (siehe VO 0770/11) begonnen werden kann.

Planung Straßenverkehrsanlagen:

Das Ingenieurbüro Schüßler-Plan stellt derzeit die Entwurfsplanung für den Gesamtbereich der Verkehrsanlagen fertig.

Für den Bereich der Straße Döppersberg (1. Bauphase) ist auch die Ausführungsplanung kurz vor der Fertigstellung, so dass nach Vorlage und Prüfung der Planunterlagen noch im 4. Quartal die Ausführungsfreigabe für diesen Abschnitt erteilt werden kann. Auf dieser Basis wird dann die Ausschreibung erfolgen.

Planung Ingenieurbauwerke:

Für die ebenfalls vom Ingenieurbüro Schüßler-Plan zu planenden Ingenieurbauwerke, das heißt in erster Linie die im Projekt erforderlichen Stützwände, ist die Entwurfsplanung weitestgehend fertig gestellt. Analog zu den Verkehrsanlagen werden die in der Straße Döppersberg erforderlichen Ingenieurbauwerke (zu nennen ist hier die Stützwand unterhalb des IC Hotels) kurzfristig bis zur Ausführungsreife geplant.

Für die Stützwand am Wuppertal Institut (WI) sowie den Bodenabtrag zwischen WI und dem Hauptbahnhofsgebäude steht derzeit das Vergabeverfahren der Suche eines Bauunternehmens vor dem Abschluss.

Über das Ergebnis wird in der Sitzung der PBK berichtet.

Demografie-Check

Entfällt