

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben											Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektart	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)																					
-	7301	Entlastungssammler Wupper	Maßnahme ist abgeschlossen																		
Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand																					
Vo	7311	Vohwinkel - Süd (Straße: Vohwinkel Straße)	RRB u. RKB, offen	Dü	1.013	8	nein	nein	nein	R	6.213	6.213	0	0	0		bereits fertig gestellt	1994	2008	2011	
Vo	2084	Lokschuppen Vohwinkel Herder Straße Hammersteiner Allee	RÜB/RRB (SRK) 240 m M-Kanal 1100 m Entlastungskanal RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße: Bauvorbereitung	Ka	51.003	8	nein	nein	nein	M	1.090	1.040	50	0	0	0	verschiedene Bauabschnitte: 1.BA Hammersteiner Allee (abgeschlossen) 2.BA Wirbelfallschacht/Goetheplatz (abgeschlossen) 3.BA SRK-Vortrieb: im Bau	2002	3.BA 02/2009	2012	
Vo	6077	Kaiserstraße	RÜB/RRB (SRK) Kaiserstraße Bauausführung	Ka	51.003	8	nein	nein	nein	M	12.683	9.839	2.645	199	0	0	RUB Kaiserstraße im Bau		03/2010	2013	
UK	3085	Eschenbeek/Asterstraße (nur nachrichtlich)	Verteilermulde und R-Kanal	Dü	25.041	6.1/6.2				R	0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach in der Bearbeitung	2003			
Ro	12/11 48882 5079	Oberblombach	Neubau RKB/R-Kanal	Pf	36.005 36.007	2.1/2.2 /2.3	nein	nein	nein	R	1.283	1.206	77	0	0	0	im Bau	01/2004	2009	2012	
EW	5093	Bereich Schloss Lüntenbeck Umgehungsgrinne	1. Untersuchung Lüntenbeck: - N-A-Modell Lüntenbeck - Sanierung Gewässereinleitung - - RRB Pahlkestraße - - RRB Am Oberst - HW Schutz Lüntenbeck 2. Prüfung RRB Claudiusweg 3. Umgehungsgrinne: (Schloß Lüntenbeck)	NN	7007 7.001 7.003 7.005	8.0				R	525	0	0	0	256	269	GEP Lüntenbeck - Überflutungsprüfung Schloss Lüntenbeck abgeschlossen - N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV liegt vor - Beginn Objektplanung 2012	2005	2014	2015	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wuppervverband erforderlich
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) V=200 m³ (nur nachrichtlich)	Pf	-	1.1	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Belastung). WV lässt Eintragswege der AFS prüfen	2005			Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2012		Vo							103	0	103	0	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2013		Vo							308	0	0	308	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2014		Vo							308	0	0	0	308	0					
LB	6084	Önder Straße Fa. Membrana Sektion 5 und 6	R-Kanal und Bachwasserkanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	0 655	0 655	0	0	0	0	Feriggestellt	2005	2006	2011	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	7078	Önder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	131 624	124	7	0	0	0	Ausführungsplanung	2005	2007	2012	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	6085	Önder Straße Fa. Membrana	Gemeinsame Regenklärbecken (6+3.2)	We	54.001		nein	nein	nein	R	743	301	412	30	0	0	im Bau	2005	2009	2013	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana
EW		Möbecker Straße	RKB/VZW Bauvorbereitung	NN							55	0	0	26	27	2					
EW		Möbecker Straße (nur nachrichtlich)	Bauausführung	NN	7.009	8.0	nein	nein	nein	R	210	0	0	0	103	107	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2012		2014	2015	
LB		Dieselstraße II (nur nachrichtlich)	RKB Bauvorbereitung	NN							55	0	0	26	27	2					
LB		Dieselstraße II (nur nachrichtlich)	Bauausführung	NN	53.007	3.2	nein	nein	nein	R	208	0	0	0	51	157	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2012		2014	2015	
Ba		Felderbach	Sanierung Einleitung: 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BY Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektneur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	
Ba		Lisa Siefen	Einleung 9610-0107-10 event. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0					
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	NN			nein	nein	nein	R	437	0	0	10	308	119			2014	2015	
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung: 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2012	2012	
Cr		Kemmanstraße / Zum Tal	Versickerungsmulde (siehe auch Kemmanstraße R-Kanal)	Ka			nein	nein	nein	R	414	28	386	0	0	0	Genehmigungsplanung	2008	2012	12/2012	siehe auch Maßnahme 2d)
Cr		Odenwaldstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung (nur nachrichtlich)	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0					
LB LB		In der Fleute	RKB/Kanalbau Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof Bauvorbereitung Bauausführung	Ka Ka	53.019	3.2	nein	nein	nein	R	119 1.320	98 0	15 769	6 551	0 0	0 0	Ausführungsplanung		2011 2012	2012 03/2013	
EW EW	12/11 10888 11102	DÜKER 1 Simonstraße	Bauvorbereitung Bauausführung	Ka Ka			nein	nein	nein	R	406 3.416	138 0	171 666	97 2.750	0 0	0 0	Genehmigungsplanung		2011 2012	2012 2013	
OB		RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler und Grunderwerb inkl. Planung Sanierung RÜB Uhlenbruch	NN			nein	nein	nein	R	1.246	0	21	288	937	0	Vorplanung		2013	2014	
EW		Düker Industriestraße	VZW Lüntenbeck Düker Industriestraße Anschlusskanäle	NN			nein	nein	nein	S	5.360	0	0	205	1.035	4.120	Grundlagenermittlung		2014	2016	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen/klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck
Ba		Bendahler Bach	Stauraumkanal GEP Bendahler Bach	NN			nein	nein	nein	R	525	0	0	0	256	269	GEP Bendahler Bacharbeit Bearbeitungsbeginn 2012/Ergebnisse in 2013		2014	2015	
EW		Varrersbeck Otto-Hausmann-Ring	GEP Varrersbeck - Flutmulde	NN			nein	nein	nein	B	263	0	0	0	128	135	GEP Varrersbeck: Ergebnisse liegen vor Beginn Projektplanung in 2012		2014	2015	
Ob		RKB Schwarzbach Zulaufkanäle	Schwarzbach Transportkanal (Vortrieb) und RKB Alternativ: Einzelstandorte (Klärung im GEP bis 06/2012)	NN			nein	nein	nein	R	4.288	0	0	0	103	4.185	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2017	(Realisierung in Abhängigkeit Untersuchung Verrohrung Schwarzbach)
		Filterschachtanlagen laufende Projekte	Standorte: Ronsdorfer Straße/Am Hütter/Lennep Str./Kohlforther Str./Remscheider Str./Hühnefeldstr.	Pf			nein	nein	nein	R	807	271	536	0	0	0			2010	2012	
		Filterschachtanlagen 2013	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte in 2013	Pf			nein	nein	nein	R	256	0	0	256	0	0					
		Filterschachtanlagen 2014	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte in 2014	Pf			nein	nein	nein	R	256	0	0	0	256	0					
EW		RKB Eugen-Langen-Straße	Verzweigungsbauwerk RKB	NN			nein	nein	nein	R	630	0	0	0	0	630	GEP Varrersbeck: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016	siehe auch Projekt Düker Industriestraße
Ob		Erschließung Stollenstraße	RRB Stollenstraße (Beteiligung durch WSW)	NN			nein	7-13,16	nein	R	154	0	0	0	154	0	Grundlagenermittlung		2014	2014	
Ba		Erschließung Baumarkt Lichtscheid	R-Kanal Umbau RRB/RKB/Versickerungsanlage Lichtscheid	NN			k.A.	nein	nein	R	103	0	0	103	0	0	Grundlagenermittlung		2013	2013	

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektneur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Ob		Gennebrecker Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	315	0	0	0	0	315	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016	
Ob		Am Diek	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	378	0	0	0	0	378	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016	
Ob		Wittener Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	263	0	0	0	0	263	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016	
Ob		Schellenbeck	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	263	0	0	0	0	263	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016	
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):											31.306	19.642	5.865	4.063	1.080	656					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2013/14:											15.107	271	557	852	2.869	10.558					
SUMME Priorität: 1:											46.413	19.913	6.422	4.915	3.949	11.214					
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)																					
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr							2.350	0	40	20	200	2.090	Inspektion und Abflussermittlung in Planung	2012	2015	2016	Inspektion und Abflussmessungen werden in 2012/2013 erfolgen; Sanierungsplanung erfolgt erst danach ab 2014; Ausführung ist unabhängig von der Baumaßnahme Döppersberg
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr							1.800	0	0	0	40	1.760	derzeit keine Aktivitäten	2014	2017	2018	Ausführung ist unabhängig von der Baumaßnahme Döppersberg
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr							2.500	0	0	0	0	2.500	derzeit keine Aktivitäten	2016	2019	2020	Ausführung ist abhängig von der Baumaßnahme Döppersberg!
EI		Neugestaltung Döppersberg • Döppersberg inkl. Zufahrt Bhf-Ost • Bundesallee • Bahnhofstraße inkl. Zufahrt Bhf-West	• Neuverlegung der vorh. R+S-Kanäle Döppersberg, Haus-Nr. 26 bis Kreuzung Bundesallee • Bundesallee, Kreuzung Döppersberg bis Südstraße, Bhf-Vorplatz • Bahnhofstraße, Johannisberg 1 bis Kreuzung Bundesallee	We		23		nein		R+S	7.555	821	1.220	1.600	0	3.914	• Ausführungsplanung (teilweise) • Entwurfsplanung • Entwurfsplanung		2010	• 2014 • 2017 • 2017	In Verbindung bzw. Abhängigkeit der städtischen Baumaßnahme
Vo		Kaiserstraße Schmutzwasserkanal	865 m S Kanal Dimensionsvergrößerung	So			nein	nein	nein	S	1.300	0	1.300	0	0	0					
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																					
Ob		Pumpstationen Mollenkotten	Sanierung von 2 Pumpstationen aufgrund starker Korrosionsschäden	Pr	-	12	nein	nein	nein	S	140	105	5	0	30	0	Pumpstation 1 abgeschlossen; Pumpstation 4 in Ausführung	07/2005	04/2011	04/2012	Sanierung Pumpstaion 1 ist fertig gestellt; Pumpstation 4 wird voraussichtlich im März/April 2012 saniert
Ba		Unterdörnen	R-Kanalerneuerung (250 m) Dimensionsvergrößerung	Sch	-	11	nein	nein	ja	R	300	0	0	0	300	0	Ausführungsplanung	2006	k.A.	k.A.	Maßnahme durch Verkehrslenkung WSW noch einmal zurückgestellt Ausführungstermin unklar
Ba		Schluchtstraße	R- und S-Kanalsanierung Schloß- bis Rudolf-Steiner-Straße (235 m)	Ac	-	19	nein	nein	ja	R/S	618	608	10	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2005	04/2010	2011	fertig
Vo		Corneliusstraße	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 15 bis Westring	Ko	-	2	nein	nein	ja		400	200	180	0	20	0	im Bau	2008	2011	2012	Verschieben aufgrund Umleitungsstrecke für Maßnahme Vohwinkel Str.
Ro		Lohsienpenstraße	S-Kanalsanierung Lohsienpenstraße 91 bis Blombach 1 (340 m)	Sch	-	17	nein	nein	nein	S	240	240	0	0	0	0	Entwurfsplanung	2008	2011	2011	Trasse unklar => neue Planung erforderlich
EL		Dürer Str.	R- und S-Kanalerneuerung Bereich Spielplatz (330 m)	NN	-	23	nein	nein	nein	R/S	432	10	390	0	32	0	Vorplanung	2012	2012	2012	k.A.
Ba		Am Clef	R- und S-Kanalerneuerung Heizkraftwerk bis Heckinghauser Straße (220 m)	Sch	-	19	nein	nein	ja	R/S	380	260	120	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2009	2010	2011	k.A.
Ba		Heinz-Kluncker-Straße	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 1-3	Ko	-	19	nein	nein	ja	R/S	100	95	5	0	0	0		2009	2011	2011	k.A.

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsomme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EW		Jakobstreppe	R-Kanalerneuerung (60 m)	Ko	-	26	nein	nein	nein	R	200	10	0	0	0	190	Entwurfsplanung	2009	?	?	Stadt hat Treppenerneuerung bis auf weiteres verschoben. Neuaufnahme der Projektarbeiten frühestens 2015
Ba		Auf dem Brahm	R-Kanalerweiterung (250 m)	Ko	-	11	nein	nein	nein	S	260	245	15	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2009	04/2011	09/2011	Verzögerung aufgrund Entflechtung und Fremdwasserproblem
Ba		Kiefenstraße	R- und S-Kanalerneuerung Rödiger- bis Carnaper Straße (350 m)	Ac	-	11	nein	nein	ja	R/S	600	95	505	0	0	0	im Bau	2009	2011	2012	k.A.
EL		Hermannshöhe	R- und S-Kanalerneuerung Haus-Nr. 35 bis Jägerhofstraße (220 m)	Sch	-	24	nein	nein	ja	R/S	300	290	10	0	0	0		2009	2011	2012	k.A.
Vo		Vohwinkeler Straße	S-Kanalerneuerung (450 m)	Ko	-	2	nein	nein	nein	S	1.050	1.050	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	11/2009	09/2010	2011	k.A.
Ba		Hohenstein	R- und S-Kanalerneuerung Loher Straße bis Adlerstraße (550 m)	Pr	-	11	nein	nein	ja	R/S	885	175	590	120	0	0	Ausführung	12/2009	09/2010	05/2012	Maßnahme verzögert sich um min. 3 Monate aufgrund diverser kleinerer Verzögerungen seit Baubeginn und des stark inhomogenen Straßenaufbaus; zusätzliche witterungsbedingte Verzögerungen
Ro		Echoer Straße	M-Kanalerneuerung (550 m)	Ko	-	20	nein	nein	ja	M	450	0	450	0	0	0	Ausführungsplanung	02/2010	03/2012	12/2012	Im Zuge Straßenausbau Verschieben aufgrund Maßnahme Rädchen
Ba		Hirschstraße	Kanalerneuerung (300 m)	Trz	-	21	nein	nein	ja	R/S	520	14	506	0	0	0	im Bau	2010 2011	01/2012	2012	k.A.
Ba		Klingelholl	Kanalerneuerung (312 m)	Ko	-	11	nein	nein	ja	R/S	420	100	320	0	0	0	Vorplanung	2010 2011	2012	2012	k.A.
LB		Togostraße	R- und S-Kanalerneuerung (170 m)	Ko	-	12	nein	k.A.	k.A.	R/S	200	200	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	04/2010	10/2010	05/2011	k.A.
LB		Lippestraße	R- und S-Kanalerneuerung	Ac	-	14	nein	k.A.	k.A.	R/S	750	25	400	325	0	0	Planung	2011	2012	2012	k.A.
EI		Alemannenstraße	R- und S-Kanalerneuerung u. Erweiterung R-Kanal (130 m)	Ac	-	9	nein	nein	k.A.	R/S	220	120	100	0	0	0	im Bau	2011	2011	2012	k.A.
Ba		Markusstraße	R- und S-Kanalerneuerung (30 m)	Ac	-	11	nein	nein	k.A.	R/S	40	40	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2011	2011	2011	k.A.
Vo		Steinmetzstraße	R- und S-Kanalerneuerung 5 von 6 Haltungen zwischen Schlieffenstraße und Haeselerstraße	Pr	-	2	nein	nein	k.A.	R/S	350	130	220	0	0	0	im Bau	01/2011	09/2011	05/2012	Maßnahme erfolgt aufgrund massiver Schäden, u.a. auch Hohlrumbildung in der Bettung; Strom und Wasser wird mit verlegt
EW		Zur Waldesruh	R- + S-Kanalerneuerung (420 m)	Ko	-	26	nein	ja	ja	R/S	600	500	100	0	0	0	im Bau	08/2010	05/2011	01/2012	im Zuge Straßeninstandsetzung
Ba		Adolf-Vorwerk Straße	M-Kanalerneuerung (350 m)	So	-	18	nein	nein	ja	M	250	0	250	0	0	0	im Bau	2011	01/2012	06/2012	k.A.
Vo		Hubertusallee	R- und S-Kanalerneuerung (420 m)	So	-	26	nein	nein	k.A.	R/S	600	0	600	0	0	0	Vorplanung	2011	2013	2014	Baubeginn nach Fertigstellung "Zur Waldesruh"
LB		Rheinische Straße	R- und S-Kanalerneuerung (350 m)	So	-	12	nein	nein	k.A.	R/S	400	200	200	0	0	0	im Bau	2011	2011	03/2012	k.A.
UK		Kempers Häuschen	R-Kanalerneuerung / -erweiterung (130 m)	Ko			ja	ja	nein		100	50	50	0	0	0	⇒ Bemerkungen	10/2010			Die GWG hat die Erschließung auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Ausschreibung wurde aufgehoben!
Ob		Im Hölken	R-Kanalerneuerung (130 m)	Ac	-	14	ja	nein	ja	R	125	25	0	100	0	0	Planung	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde bis zum Vorliegen der Ergebnisse des laufenden GEPs (voraussichtlich Mitte 2013) zurückgestellt.
Ba		Wasserstraße	R- und S-Kanalerneuerung (ca. 80 m)	So	-	11	nein	nein	ja	R/S	110	0	110	0	0	0	Ausführungsplanung	2011	07/2012	09/2012	notwendig im Vorlauf zur Maßnahme Unterdörnen
Ba		Unterdörnen	R-Kanalerneuerung (250 m) Dimensionsvergrößerung	So	-	11	nein	nein	ja	R	300	0	300	0	0	0	Ausführungsplanung	2006	2013	2013	k.A.
Ba		Fuchsstraße	R-Kanalsanierung (Reparatur und Renovierung) von Margareten- bis Siegestraße	Pr	-	19		nein		R	200	15	185	0	0	0	Ausschreibungsphase	05/2011	05/2012	10/2012	Großprofilisierung (DN 800/1200) mit erhöhtem Aufwand, insbesondere aufgrund des mitgeführten Auer Bachs
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk	NN	-	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0			2011		Änderung der Ausführungsart
He		Regerstraße	R-/S-Kanalerneuerung in offener Bauweise von Weberstr. bis Emilstr.	Pr			nein	nein	k.A.	R/S	120	0	50	70	0	0	in Planung	01/2012	09/2012	01/2013	
Uk		Richard-Seel-Str./In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr			nein	nein	nein	R	40	0	40	0	0	0	in Planung	01/2012	06/2012	12/2012	Erneuerung des R-Kanals (50 m) in offener Bauweise als Koppelung an die Neubaumaßnahme R-Kanal In der Beek
Ba		Heusnerstraße		So		11	nein	nein	k.A.						0			2013			

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben						
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektart	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
SUMME Priorität: 2a/2b:											27.205	5.623	8.271	2.235	622	10.454						
Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel-/Abflußsteuerung (Topf Kanalbetrieb)																						
Ob		Windhövel - Ost	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.023	3.1/3.3	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen				Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)	
Ob		Zu den Dolinen	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.009	3.1/3.3	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen				Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsverfügung)	
Uk		Triebelsheide	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	10.007	9.2	nein	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen				Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Eigenbach)	
Vo		Pahlkestraße	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.001	8	nein	nein	nein	R	121	0	121	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen				Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntentbeck)	
Vo		Am Oberst	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.005	8	nein	nein	nein	R	96	0	96	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen				Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntentbeck)	
Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																						
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Kanalschließung (Grubenbeseitigung)	Dü		9.1	nein	ja	nein	S	387	43	0	344	0	0	Ausführungsplanung	2010	2012	12/2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Cr	11566	Kemmanstraße / Zum Tal	Verlegung R-Kanal 600m (siehe auch Kemmanstraße: Versickerung)	Ka			ja	ja	nein	R/S	650	0	0	650	0	0	Entwurfsplanung	2008	2012	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Ro	12/11 10887	Dorner Weg	Schmutzwasserkanal Druckrohrleitung Pumpstation	Pf			nein	ja	nein	S	513	51	345	117	0	0	Ausführungsplanung	2009	03/2012	2013		
Ob	11566	Heinrich-Böll-Straße	R-/S-Kanal Erschließung	Pf			ja	nein	nein	R/S	770	528	242	0	0	0	im Bau	2010	2011	2012		
Cr	1156	Rather Straße	Erschließung S-Kanal Pumpwerk/Druckrohrleitung	We			nein	ja	nein	S	523	0	100	423	0	0	Vorplanung			2012	2013	größtenteils beitragsfähig Maßnahme erfolgt nur in Abhängigkeit einer geplanten Erschließung Bebauungsplanverfahren läuft
He	12/11 10887	Widukindstraße	R-Kanal Anschluss an das vorh. R-Kanalnetz	We			nein	nein	ja	R	161	16	0	145	0	0	Entwurfsplanung			2012	2013	Umsetzung der Maßnahme unwahrscheinlich, da die geplante Einzelhandelserschließung vermutlich nicht realisiert wird
OB		Einern West	S-Kanal/Druckentwässerung Grubenanschluss	NN			nein	ja	nein	S	1.000	0	0	30	970	0	Vorplanung	2010	2013	2014	Erlaubnis zur Einleitung aus einer Kleinkläranlage (Ennepe-Ruhr-Kreis) läuft 31.12.11 ab.	
Cr		Odenwaldstraße/ Nöllenhäuser Weg/ Harzstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung	Go			nein	k.A.	k.A.		0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung					
OB		Möddinghofe	S-Kanal alternativ Druckentwässerung	NN			nein	ja	nein	S	80	0	40	40	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2012	2013		
Vo		Kinderbuschbach Anschluss 1 Vohrang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		648	0	0	0	348	300	Entwurfsplanung			2014	2015	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Vo		Neulandsiepen Anschluss 3 VohRang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		200	0	0	50	150	0	Entwurfsplanung			04/2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Ro		Tannenbaumer Weg	S- und R- Kanal Regenwasserklärung und Grubenanschluss	Dü			nein	ja	k.A.		710	0	0	0	710	0	Entwurfsplanung			10/2012	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Vo		Bremkambach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 1. BA	Dü			nein	ja	nein		217	172	45	0	0	0	im Bau			08/2011	2012	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Vo		Bremkambach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 2. BA	Dü			nein	ja	nein		480	0	140	340	0	0	Ausführungsplanung			04/2012	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Cr		Unterkohlfurth	Erschließung S-Kanal Freispiegelkanal nachrichtlich	NN			nein	ja	nein	S	600	0	0	50	550	0	Grundlagenermittlung			2013	2014	
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:											6.339	810	912	2.139	2.178	300						
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2013/14:											600	0	0	50	550	0						
SUMME Priorität 2d:											6.939	810	912	2.189	2.728	300						
Priorität 3: Netzerweiterungen																						

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektart	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen	
Ba	12/11 38887	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt	Pr		4.2/5.1	nein	nein	nein	R	3.338	1.720	79	388	966	185	Abschnitt 1 ist umgewidmet und befrindet sich derzeit in Ausschreibungsphase		09/2011	2015	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten	
UK	10105	Mirker Bach Am Wall	VZW mit Anschluss an den ESW Fotometersonde	Ka			nein	nein	nein	R	3.845	2.100	1.745	0	0	0	im Bau	2010	2011	2012		
OB	12/11 88887	Kickersburg	R-Kanal Unterirdischer Vortrieb	Ka			nein	nein	nein	R	1.463	417	1.046	0	0	0	im Bau		2011	2012		
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü			nein	nein	nein	R	45	37	2	2	2	2	Vorplanung		2010	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig	
Vo		Bauausführung	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	306	0	0	0	256	50	Vorplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü			nein	nein	nein	R	59	51	3	3	2	0	Vorplanung		2007	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig	
Vo		Bauausführung	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	1.227	0	0	974	253	0	Vorplanung		2013	2014	siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Vo		Bremkampbach Anschluss II: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü			nein	nein	nein	R	77	77	0	0	0	0	im Bau		05/2011	12/2011	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig	
Vo		Bauausführung 1. BA	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü			nein	nein	nein	R	1.935	868	1.067	0	0	0	im Bau		05/2011	12/2011	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig	
Vo		Bauausführung 2. BA	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	2.247	0	1.107	1.140	0	0	Ausführungsplanung		2012	2013	siehe auch Maßnahme unter 2d)	
UK		In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Bauvorbereitung	Pf			nein	ja	nein		405	367	18	20	0	0	im Bau		2010	2012		
UK		Bauausführung	R-Kanal Bauvorbereitung	Pf			nein	ja	nein		1.185	0	943	242	0	0	im Bau		2010	2012	2013	
UK		In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Oberflächenentwässerung	Pf			nein	nein	nein		198	13	103	82	0	0	im Bau		2012	2013		
Ro	10103	Tannenbaumer Weg	R-Kanal, RKB event. RRB (Sonderbauwerke/Transportkanal)	Dü			nein	nein	nein	R/S	812	39	2	342	429	0	Vorplanung		10/2012	2014	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Transportkanal	Dü		9.1	nein	nein	nein	S	186	0	21	165	0	0	Ausführungsplanung	07/2005	12/2012	12/2013	siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Ro		Elfriede-Stremmel-Strasse	R-Kanal Dimensionsvergrößerung Bauvorbereitung	NN			nein	nein	nein	R	22	0	21	1	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2012	2013		
Ro		Bauausführung	R-Kanal Dimensionsvergrößerung Bauvorbereitung	NN			nein	nein	nein	R	105	0	51	54	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2012	2013		
Ba		Transportsammler Adlerbrücke	Entfernung des Asbest Kanals in der Berme: Alternativen: - Neubau S Sammler in der Straße Unterdörnen - andere technische Lösung	NN			nein	nein	nein	S	315	0	0	0	154	161	Grundlagenermittlung		2014	2015		
Vo	12/11 11885	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü			nein	nein	nein	S	308	0	308	0	0	0	Vorplanung		2012	2012		
Ro		Leyerbach	Umleitungskanal Leyerbach in Mischkanal	NN			nein	nein	nein	B/M	154	0	0	154	0	0	Grundlagenermittlung		2013	2013		
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:											17.455	5.689	6.208	3.413	1.908	237						
Zwischensumme neue Maßnahme im M 2013/14:											777	0	308	154	154	161						
SUMME Priorität 3:											18.232	5.689	6.516	3.567	2.062	398						

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV	Bezirksvertretung
Ba	Barmen
Cr	Cronenberg
El	Elberfeld
EW	Elberfeld-West
He	Heckinghausen

Maßnahmenkatalog 2013/2014

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben											
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen						
			LB				Langerfeld-Beyenburg																				
			Ob				Oberbarmen																				
			Ro				Ronsdorf																				
			Uk				Uellendahl-Katernberg																				
			Vo				Vohwinkel																				
			BR				Bezirksregierung																				
			StUA				Staatliches Umweltamt																				
			UWB				Untere Wasserbehörde																				
			ULB				Untere Landschaftsbehörde																				
			WV				Wupperverband																				
			BRW				Bergisch-Rheinischer-Wasserverband																				
			GEP				Generalentwässerungsplan																				
			Entwässerungsverf. (R/S/M)				Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz																				
			Ordnungsverfügung				befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer																				
			BA				Bauabschnitt																				
			WHG				Wasserhaushaltsgesetz																				
			LWG				Landeswassergesetz																				
			BRW				Bergisch-Rheinischer Abwasserverband																				
			N-A-Modell				Niederschlags-Abfluss-Modell																				
			HWS				Hochwasserschutz																				
			FSA				Fertigstellungsanzeige																				
			vFSA				vorläufige Fertigstellungsanzeige																				
			Sonderbauwerke:																								
			RRB				Regenrückhaltebecken																				
			RKB				Regenklärbecken																				
			HRB				Hochwasserrückhaltebecken																				
			ESW				Entlastungssammler Wupper																				
			PW				Pumpwerk																				
			TB				Trennbauwerk																				
			RÜB				Regenüberlaufbecken																				
			RÜ				Regenüberlauf																				
			Beiträge:																								
			Kanalanschlussbeitrag				voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)																				
			Straßenbaubeitrag				voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)																				
			Erschließungsbeitrag				voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)																				