

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben				
BY Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)</b>																					
-	7301	Entlastungssammler Wupper	Maßnahme ist abgeschlossen																		
<b>Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermisstand</b>																					
UK	3085	Eschenbeek/Astemstraße (nur nachrichtlich)	Verteilermulde und R-Kanal	Dü	25.041	6.1/6.2				R	0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach in der Bearbeitung	2003			
EW	5093	Bereich Schloss Lüntenbeck Umgehungsgrinne	1. Untersuchung Lüntenbeck: - N-A-Modell Lüntenbeck - Sanierung Gewässereinleitung -- RRB Pahlkestraße -- RRB Am Oberst - HW Schutz Lüntenbeck 2. Prüfung RRB Claudiusweg 3. Umgehungsgrinne: (Schloß Lüntenbeck)	NN	7007 7.001 7.003 7.005	8.0	nein	nein	nein	R	537	0	10	257	270	0	GEP Lüntenbeck - Überflutungsprüfung Schloss Lüntenbeck abgeschlossen - N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV liegt vor - Beginn Objektplanung 2013	2005	2014	2015	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wupperversand erforderlich
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) (nur nachrichtlich)	Pf	-	1.1	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Belastung). WV lässt Eintragswege der AFS prüfen	2005			Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2013		Vo							154		154	0	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2014		Vo							308	0	0	308	0	0					
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2015		Vo							308	0	0	308	0	0					
LB	6084	Öhder Straße Fa. Membrana Sektion 5 und 6	R-Kanal und Bachwasserkanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0		2005	2006	2011	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
			Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	653	653	0	0	0	0	Feriggestellt	2005	12/2009	2011	
LB	7078	Öhder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We			nein	nein	nein	R	124	124	0	0	0	0		2005	2007	2012	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
			Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	691	671	20	0	0	0	Feriggestellt	2005	09/2010	2013	
LB	6085	Öhder Straße Fa. Membrana	Gemeinsame Regenklärbecken (6+3.2)	We	54.001		nein	nein	nein	R	793	529	264	0	0	0	im Bau	2005	2009	2013	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana
LB		Dieselstraße II (nur nachrichtlich)	RKB	NN	53.007	3.2	nein	nein	nein	R	263	0	0	26	78	159	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2013		2014	2015	
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung: 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
UK		Lisa Siefen	Einleitung 9610-0107-10 event. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	NN			nein	nein	nein	R	437	0	10	308	119	0			2014	2015	
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung: 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0			2013	2014	
Cr	9107	Kemmanstraße / Zum Tal	Versickerungsmulde (siehe auch Kemmanstraße R-Kanal)	Ka			nein	nein	nein	R	475	233	242	0	0	0	im Bau	2008	2012	2013	siehe auch Maßnahme 2d)

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Cr		Odenwaldstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung (nur nachrichtlich)	NN			nein	nein	nein		0	0	0	0	0	0				
LB		In der Fleute	Filterbecken / Kanalbau (Vortrieb) Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof	Ka	53.019	3.2	nein	nein	nein	R	2.161	203	1.958	0	0	0	im Bau		2012	2013
EW	12/11										82	0	82	0	0	0			2011	2012
EW	11102	Düker Simonstraße	Bauvorbereitung Bauausführung	Ka Ka			nein	nein	nein		3.045	1.387	1.658	0	0	0	im Bau		2012	2013
OB		RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler	Ka			nein	nein	nein	R	1.706	36	1.025	645	0	0	Ausführungsplanung		2013	2013
EW		Düker Industriestraße VZW Möbecker Straße	VZW Lüntenbeck Düker Industriestraße Anschlusskanäle VZW Möbecker Straße	NN			nein	nein	nein	S	5.283	0	51	515	1.976	2.741	Grundlagenermittlung		2014	2016
He		Konradswüste	2 Versickerungen	Ka			nein	nein	nein	R	162	8	154	0	0	0	Grundlagenermittlung		2012	2013
Ba		Bendahler Bach	Stauraumkanal GEP Bendahler Bach	NN			nein	nein	nein	R	525	0	0	256	269	0	GEP Bendahler Bacharbeit Bearbeitungsbeginn 2012/Ergebnisse in 2013		2014	2015
EW		Varrersbeck Otto-Hausmann-Ring	GEP Varrersbeck - Flutmulde	NN			nein	nein	nein	B	269	0	51	83	135	0	GEP Varrersbeck: Ergebnisse liegen vor Beginn Projektplanung in 03/2012		2014	2015
Ob		RKB Schwarzbach Zulaufkanäle	Schwarzbach Transportkanal (Vortrieb) und RKB Alternativ: Einzelstandorte	NN			nein	nein	nein	R	4.271	0	0	103	103	4.065	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2017
		Filtapex Am Hüter Busch		Pf			nein	nein	nein	R	108	0	0	108	0	0			2014	2014
		Filtapex Lennepier Straße		Pf			nein	nein	nein	R	123	0	0	123	0	0			2014	2014
		Filtapex Am Brögel		Pf			nein	nein	nein	R	124	1	118	5	0	0			2013	2013
		Filtapex Hühnefeldstraße		Pf			nein	nein	nein	R	124	1	118	5	0	0			2013	2013
		Filtapex Kohlfurther Straße		Pf			nein	nein	nein	R	62	0	62	0	0	0			2013	2013
		Filterschichtanlagen 2014	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte in 2014	Pf			nein	nein	nein		256	0	0	256	0	0				
		Filterschichtanlagen 2015-17	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte 2015-2017	Pf			nein	nein	nein		1.025	0	0	0	256	769				
EW		RKB Eugen-Langen-Straße	Verzweigungsbauwerk RKB	NN			nein	nein	nein	R	615	0	0	0	308	307	GEP Varrersbeck: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016
Ba		Anschluss Erschließung Lichtscheid	Umbau RRB/RKB/Versickerungsanlage Lichtscheid (nur nachrichtlich)	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung			
Ob		Gennebrecker Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	308	0	0	0	154	154	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016
Ob		Am Diek	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	398	0	10	180	208	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2015
Ob		Wittener Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	256	0	0	0	128	128	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016
		Schellenbeck	RRB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein		256	0	0	0	128	128	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung		2015	2016
		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	SW- Transportkanal	NN			nein	nein	nein		2.055	0	0	103	928	1.024	Grundlagenermittlung		2015	2016
		<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):</b>									25.902	3.846	5.987	3.178	4.440	8.451				
		<b>Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2014/15:</b>									2.055	0	0	103	928	1.024				
		<b>SUMME Priorität: 1:</b>									27.957	3.846	5.987	3.281	5.368	11.562				
<b>Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)</b>																				
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		2.350	5	5	50	500	1.790	Inspektion abschnittsweise begonnen; Abflußmessungen werden ausgeführt		2012	2015
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		1.800	0	0	5	50	1.745	derzeit keine Aktivitäten		2014	2017
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		2.500	0	0	0	5	2.495	derzeit keine Aktivitäten		2016	2019
EI		Neugestaltung Döppersberg • Döppersberg inkl. Zufahrt Bhf-West (vorab) • Bundesallee • Bahnhofstraße	- Neuverlegung der vorh. R+S-Kanäle Döppersberg, Haus-Nr. 26 bis Kreuzung Bundesallee, Bhf-Vorplatz • Bundesallee, Kreuzung Döppersberg bis Südstraße • Bahnhofstraße, Johannisberg 1 bis Kreuzung Bundesallee	We		23	nein	nein	k.A.	R+S	7.555	1.434	1.000	1.386	2.914	821	• Ausführungsplanung (teilweise)  • Entwurfsplanung  • Entwurfsplanung		2004	2010
<b>Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt</b>																				



Maßnahmenkatalog 2014/2015

SUMME Priorität: 2a/2b:														27.714	5.671	6.636	2.923	3.469	7.066				
<b>Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel-/Abflußsteuerung (Topf Kanalbetrieb):</b>																							
Ob		Windhövel - Ost	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.023	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)				
Ob		Zu den Dolinen	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.009	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsverfügung)				
Uk		Triebelsheide	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	10.007	9.2	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Eigenbach)				
Vo		Pahlkestraße	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.001	8	nein	nein	nein	R	121	121	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntbeck)				
Vo		Am Oberst	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.005	8	nein	nein	nein	R	96	96	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntbeck)				
<b>Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen</b>																							
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Kanalschließung (Grubenbeseitigung)	Dü		9.1	nein	ja	nein	S	396	52	30	314	0	0	Ausführungsplanung	2010	2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Cr	12641	Kemmanstraße / Zum Tal	Verlegung R-Kanal 600m (siehe auch Kemmanstraße: Versickerung)	Ka			ja	ja	nein	R/S	711	11	650	50	0	0	Ausführungsplanung	2008	2013	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Ro	12/11 10887	Dorner Weg	Schmutzwasserkanal Druckrohrleitung Pumpstation	Pf			nein	ja	nein	S	760	163	587	10	0	0	im Bau	2009	03/2012	2013			
Ob	11566	Heinrich-Böll-Straße	R-/S-Kanal Erschließung	Pf			ja	nein	nein	R/S	772	697	75	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	2010	2011	2012			
Cr	12641	Rather Straße	Erschließung S-Kanal öffentliches Pumpwerk/Druckrohrleitung	We			nein	ja	nein	S	523	23	500	0	0	0	Entwurfsplanung		2013	2013	Entwässerungsvariante: Abstimmung zwischen Stadt Wuppertal / WSW erforderlich		
OB	12641	Einern West	S-Kanal/Druckentwässerung Grubenanschluss (nur nachrichtlich)	NN			nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2010			Erlaubnis zur Einleitung aus einer Kleinkläranlage (Ennepe-Ruhr-Kreis) läuft 31.12.11 ab. Abstimmung zum Umfang der Maßnahme		
OB		Möddinghofe	S-Kanal alternativ Druckentwässerung	NN			nein	ja	nein	S	80	0	40	40	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2013	2014			
Vo		Kinderbuschbach Anschluss 1 Vohrang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		648	0	0	348	300	0	Entwurfsplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Vo		Neulandsiepen Anschluss 3 VohRang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		200	0	0	200	0	0	Entwurfsplanung		04/2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Ro	12641	Tannenbaumer Weg	S- und R- Kanal Regenwasserklärung und Grubenanschluss	Dü			nein	ja	k.A.		245	0	45	200	0	0	Ausführungsplanung		10/2012	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Vo	11566	Bremkampbach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 1. BA	Dü			nein	ja	nein		286	286	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen		08/2011	2012	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
Vo		Bremkampbach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 2. BA	Dü			nein	ja	nein		502	122	380	0	0	0	im Bau		04/2012	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)		
El	12641	Vorm Eichholz	R-Kanal / S- Kanal Sanierung Einleitungsstell Ertüchtigung RRB u. Einleitungsstelle	Ka			nein	ja	nein	R/S	178	118	60	0	0	0	im Bau		2012	2013			
Cr		Unterkohlforth	Erschließung S-Kanal Freispiegelkanal nachrichtlich	Pf			nein	ja	nein	S	600	0	50	200	350	0	Grundlagenermittlung		2013	2015			
	12641	Katernberger Straße	R-Kanal Behebung Abwassermissstand	Pf			ja	nein	nein		50	0	50	0	0	0	Entwurfsplanung		2013	2013			
		Bahnstraße / Grünwald Buntenbeck	S-Kanal Grubenanschluss	NN			nein	ja	nein		320	0	0	20	100	200	Vorplanung		2015	2016			
		Harmoniestraße	R-Kanal Netzerweiterung	Ka			nein	nein	k.A.		100	0	100	0	0	0	Vorplanung		2013	2013			
	13625	Widukindstraße	R- Kanal Netzerweiterung	Dü			nein	nein	k.A.		300	0	300	0	0	0	Grundlagenermittlung		2013	2013			
<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:</b>											5.901	1.472	2.417	1.362	650	0							
<b>Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2014/15:</b>											770	0	450	20	100	200							
<b>SUMME Priorität 2d:</b>											6.671	1.472	2.867	1.382	750	200							
<b>Priorität 3: Netzerweiterungen</b>																							
Ba	12/11 38887	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt	Pr		4.2/5.1	nein	nein	nein	R	3.066	1.748	120	460	52	686	Abschnitt 1 ist umgewidmet und befrindet sich derzeit in Ausschreibungsphase		09/2011	2016	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten		
OB	12/11 88887	Kickersburg	R-Kanal Unterirdischer Vortrieb	Ka			nein	nein	nein	R	1.358	1.343	15	0	0	0	im Bau		2011	2012			
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü							47	41	2	2	2	0			2010	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig		
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	Bauausführung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	293	0	0	256	37	0	Vorplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)		
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü							69	60	3	3	3	0			2007	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig		
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	Bauausführung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	1.233	0	51	976	206	0	Vorplanung		2013	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)		



## Maßnahmenkatalog 2014/2015

---

Erschließungsbeitrag                      voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)