

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BY Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)																				
-	7301	Entlastungssammler Wupper	Maßnahme ist abgeschlossen																	
Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand																				
UK	3085	Eschenbeek/Asterstraße (nur nachrichtlich)	Verteilermulde und R-Kanal	Dü	9				R	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach in der Bearbeitung					
EW	5093	Bereich Schloss Lüntenbeck	Umgehungsgerinne: (Schloß Lüntenbeck)	NN	4	nein	nein	nein	R	531	0	0	164	367	GEP Lüntenbeck - Überflutungsprüfung Schloß Lüntenbeck abgeschlossen - N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV liegt vor - Klärung Zuständigkeit und Finanzierung	2005	2015	2016	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wuppertalverband: Klärung Finanzierung und Zuständigkeit	
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) (nur nachrichtlich)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Belastung). WV lässt Eintragswege der AFS prüfen				Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten	
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2014		Vo						308	0	308	0	0						
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2015		Vo						308	0	0	308	0						
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2016								308	0	0	0	308						
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2017		Vo						308	0	0	0	0	308					
LB		Dieselstraße II	RKB Zuleitungen	NN	14	nein	nein	nein	R	263	0	0	26	78	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2014	2012	2015	2016		
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung: 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN		nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
UK		Lisa Siefen	Einleitung 9610-0107-10 event. strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN		nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	NN	9	nein	nein	nein	R	437	0	10	308	119	GEP Mirker Bach in Bearbeitung, Ergebnisse in 2014	2011	2015	2016		
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung: 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	27	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2011	2014	2015		
LB		In der Fleute	Filterbecken / Kanalbau (Vortrieb) Becken und Spielplatz Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof	Ka	14	nein	nein	nein	R	2.672	2.292	380	0	0	im Bau	2010	2012	2013	Forschungsvorhaben läuft	
OB		RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler	Ka	13	nein	nein	nein	R	1.630	1.056	574	0	0	im Bau	2012	2013	2014		
EW		Düker Industriestraße VZW Möbecker Straße	VZW Lüntenbeck Düker Industriestraße Anschlusskanäle VZW Möbecker Straße Anschluss an den ESW	NN	4	nein	nein	nein	S	5.268	0	205	625	1.323	Grundlagenermittlung	2014	2015	2017	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen/klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck	
He		Konradswüste	2 Versickerungen	Ka	17	nein	nein	nein	R	227	21	206	0	0	im Bau	2012	2013	2014		
Ba		Bendahler Bach	Bendahler Bach Sanierung Einleitung Böhler Weg	NN	21	nein	nein	nein	R	160	0	0	160	0	GEP Bendahler Bach Ergebnisse in 2014	2013	2014	2015		
EW		Varresbeck Otto-Hausmann-Ring	GEP Varresbeck - Flutmulde Drosselbauwerk Nordbahntrasse	Pf	6	nein	nein	nein	B	453	3	435	15	0	GEP Varresbeck: Ergebnisse liegen vor Beginn Projektplanung in 08/2013	2012	2014	2015		

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Ob		RKB Schwarzbach	Schwarzbach RKB Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers	NN	12	nein	nein	nein	R	520	0	0	10	154	356	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2011	2016	2017	(Realisierung in Abhängigkeit Untersuchung Verrohrung Schwarzbach)
Cr		Filterschacht Am Hüter Busch / Händler Str.	Filterschacht	Pf	27	nein	nein	nein	R	118	5	0	103	10	0			2015	2015	
He		Filterschacht Lenneper Straße	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	122	0	78	44	0	0			2014	2015	
Ba		Filterschacht Am Brögel	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	130	122	8	0	0	0	im Bau		2013	2014	
Ba		Filterschacht Hünefeldstraße	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	113	10	103	0	0	0	im Bau		2013	2014	
Vo		Filterschacht Bahnstraße	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	128	0	124	4	0	0			2014	2014	
Uk		Filterschacht Vogelsangstraße	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	113	0	111	2	0	0			2014	2014	
Cr		Filterschacht Kohlfurter Straße	Filterschacht	Pf		nein	nein	nein	R	117	4	0	103	10	0			2015	2015	
		Filterschachtanlagen 2016-17	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte 2016-2017	Pf		nein	nein	nein		718	0	0	0	359	359					
EW		VZW Eugen-Langen-Straße	Verzweigungsbauelement zum Ableitungskanal Düker Industriestraße	NN	4	nein	nein	nein	R	615	0	0	308	307	0	GEP Lüntenbeck: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	siehe auch Projekt Düker Industriestraße
Ob		Gennebrecker Straße	RKB Zuleitungen	NN	12	nein	nein	nein	R	315	0	0	154	161	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	
Ob		Am Diek	RKB Zuleitungen	Pf	12	nein	nein	nein	R	381	0	0	26	104	251	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2016	2017	
Ob		Wittener Straße	RKB Zuleitungen	NN	12	nein	nein	nein	R	263	0	0	128	135	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	
Ob		Schellenbeck	RRB Zuleitungen	NN	12	nein	nein	nein		263	0	0	128	135	0	GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regenwasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	
		Forschungsprojekt BMBF	Verbundsteuerung Entlastungssammler Wupper	NN		nein	nein	nein		0	0	0	0	0	0	in Bearbeitung	2013	2013	2016	Beteiligung der WSW am Forschungsprojekt: "Schritte zu einem anpassungsfähigen Management des urbanen Wasserhaushalts (SaMuWa)"
Ba		Lichtscheider Straße	Filteranlage Zu- und Ablaufkanäle	NN	21	nein	nein	nein	R	331	0	0	0	31	300	Grundlagenermittlung GEP Bendahler Bach	2014	2016	2017	Abstimmung mit WAW/UWB im Rahmen der GEP-Bearbeitung in 2014
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):								16.789	3.513	2.542	2.616	3.570	4.548					
		Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2015/16:								331	0	0	0	31	300					
		SUMME Priorität: 1:								17.120	3.513	2.542	2.616	3.601	4.848					
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.)																				
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr		nein	nein	nein		2.350	2	50	500	500	1.298	Inspektion abschnittsweise begonnen; Abflussmessungen werden ausgeführt	2012	2015	2016	Inspektion und Abflussmessungen erfolgen noch in 2013; Sanierungsplanung erfolgt erst danach ab 2014; Ausführung ist unabhängig von der Baumaßnahme Döppersberg
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südost Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr		nein	nein	nein		1.800	0	5	50	500	1.245	derzeit keine Aktivitäten	2014	2017	2018	Ausführung ist unabhängig von der Baumaßnahme Döppersberg
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr		nein	nein	nein		2.500	0	0	5	50	2.445	derzeit keine Aktivitäten	2016	2019	2020	Ausführung ist abhängig von der Baumaßnahme Döppersberg!
EI		Neugestaltung Döppersberg • Straße Döppersberg (Bph. 1A) inkl. Zufahrt West (vorab) • Parkdeck/Mall (Bph. 1B) • B7 / Bahnhofstraße	• Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter "Wuppertal Institut", Vorverlegung R-Kanal in Zufahrt West • R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt • R+S-Kanäle restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr.	We	23	nein	nein	k.A.	R+S	7.555	1.890	500	2.532	2.533	100	• Bauarbeiten fertig • Ausführungsplanung u. LV-Erstellung • Ausführungsplanung u. LV-Erstellung	2004	2010		• 2013 • 2015 • 2017 #####
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
Ba		Heinz-Kluncker-Straße	R- und S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, B7 bis Wittensteinstr.	Ko	19	nein	nein	ja	R/S	200	180	20	0	0	0	Maßnahme im Bau	2009	03/2013	2014	Nach neuer Überprüfung Erweiterung der R- u. S-Kanaltrasse um 50 m
EW		Jakobstreppe	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 60 m	Ko	26	nein	nein	nein	R	200	10	0	0	190	0	Entwurfsplanung	2009	k.A.	k.A.	Stadt hat Treppenerneuerung bis auf weiteres verschoben. Neuaufnahme der Projektarbeiten frühestens 2015
EL		Hermannshöhe	R- und S-Kanalerneuerung, offene Bauweise Haus-Nr. 35 bis Jägerhofstr., 220 m	Ko	24	nein	nein	ja	R/S	300	0	100	200	0	0	Ausführungsplanung	2009	2014	2015	Verszögerung durch Klärung Fernwärme

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EW		Hubertusallee	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 420 m	So	26	nein	nein	ja	R/S	850	650	200	0	0	0	Maßnahme im Bau	02/2010	04/2013	08/2014	Baubeginn am 08.04.2013 vor dem Zoo
Ro		Echoer Straße	M-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 550 m	Ko	20	nein	nein	nein	M	550	500	50	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	02/2010	08/2012	12/2013	Im Zuge Straßenausbaubau Verschieben aufgrund Maßnahme Rädchen
Ba		Klingelholl	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 312 m	Ko	11	nein	nein	ja	R/S	420	380	40	0	0	0	Maßnahme im Bau	2010 2011	09/2012	2014	mit Straßenvollausbau
EW		Zur Waldesruh	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 420 m	Ko	26	nein	tlw. ja	ja	R/S	540	500	40	0	0	0	Maßnahme im Bau	08/2010	05/2011	2014	Im Zuge Straßeninstandsetzung
Ob		Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	125	0	0	0	0	Planung	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde bis zum Vorliegen der Ergebnisse des laufenden GEPs Meine-Schwelme zurückgestellt.
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk (nur nachrichtlich)	NN	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0			k.A.	k.A.	Änderung der Ausführungsart
EL		Dürerstraße	R/S-Kanalerneuerung Bereich Spielplatz, 330 m	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	32	0	0	0	Vorplanung	2012	k.A.	k.A.	Planung derzeit zurückgestellt
EI		Friedrich-Bayer-Straße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 60 m	Ac	4	nein	nein	k.A.	R/S	80	80	0	0	0	0	im Bau	2013	03/2014	05/2014	k.A.
He		Regerstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, von Weberstr. bis Emilstr.	Pr	19	nein	nein	k.A.	R/S	200	30	170	0	0	0	im Bau	01/2012	02/2014	07/2014	k.A.
Uk		Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	0	25	Verhandlungen mit Grundstückseigentümern	01/2012	k.A.	k.A.	Weiterhin keine Verhandlungsbereitschaft seitens des Eigentümers erkennbar
EW		Sillerstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 140 m	Ko	6	nein	nein	ja	R/S	200	180	20	0	0	0	Maßnahme im Bau	07/2012	04/2013	2014	k.A.
EI		Ronsdorfer Straße / Wolkenburg - Bahngleise	R-Kanalsanierung, geschl. Bauweise	Pr	23	nein	nein	k.A.	R	200	30	170	0	0	0	Ausschreibung	09/2012	04/2014	06/2014	Muss bis zur Sperrung der B7 (Döppersberg) fertig gestellt sein
EW		Kirschbaumstraße	Sanierung R-Kanal	Pr	8	nein	nein	k.A.	R	1.200	46	950	204	0	0	Ausführungsplanung / LV-Erstellung	09/2012	08/2014	03/2014	Prüfung verschiedener Sanierungsverfahren im Detail, Wasserhaltungsmaßnahmen planen, diverse Voruntersuchungen
He		Norrenbergstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100 m	Ko	18	nein	nein	k.A.	R/S	210	30	180	0	0	0	im Bau	09/2012	11/2013	03/2014	Erneuerung auf Privatgrundstück
EI		Am Anschlag	S-Kanalsanierung	So	8	nein	nein	nein	S	40	40	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	10/2012	k.A.	k.A.	nur Planungsleistung Z. Zt. In Abstimmung mit WAW
EW		Boltenbergstraße	S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 110 m	So	26	nein	nein	nein	S	150	150	0	0	0	0	Vorplanung	11/2012	06/2013	07/2014	k.A.
EI		Höchstes	R-Kanalerneuerung /-erweiterung, offene Bauweise, 200 m	Ac	9	nein	nein	k.A.	R	160	120	40	0	0	0	im Bau	01/2013	06/2013	06/2014	Höchstes, Haus-Nr. 8 bis 40
Ba		Heusnerstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 350 m	So	11	nein	nein	k.A.	R/S	0	0	0	0	0	0	=> Bemerkungen	01/2013	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit der Vertragsverhandlungen bezgl. Energieversorgung der Helios Kliniken
LB		Dieselstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 65 m	Ko	14	nein	nein	k.A.	R/S	80	75	5	0	0	0	Maßnahme im Bau	02/2013	06/2013	2014	Erneuerung vorab zur Parkhauserstellung
EW		Eigenbach	Sanierung Eigenbach - Monitoring RRB Triebelsheide - Drainageleitung (nur nachrichtlich)	Pf	14	nein	nein	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2013			
EW		In der Beek	RRB In der Beek Schachtbauwerk zur Abflusssteuerung	Pf	4	nein	nein	nein	R	160	0	135	25	0	0	Ausführungsplanung	08/2013	2014	2014	Antrag auf Genehmigung gem. § 99 LWG in Bearbeitung
EW		In der Beek	RRB In der Beek Abdichtung RRB	Pf	4	nein	nein	nein	R	575	0	20	520	35	0	Vorplanung	08/2013	2015	2015	k.A.
Ba		Hesselberg	R/S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 800 m (nur nachrichtlich)	So	21	nein	nein	ja	R/S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	03/2013	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme abhängig vom Umbau Döppersberg
He		Heidter Berg	R/S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 200 m	So	19	nein	nein	ja	R/S	300	0	20	0	280	0	Planung	06/2013	03/2015	10/2015	k.A.
Ba		Münzstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 140 m	Ac	11	nein	nein	k.A.	R/S	300	200	100	0	0	0	im Bau	08/2013	11/2013	06/2014	k.A.
He		Hebbelstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100 m	Ko	19	nein	nein	k.A.	R/S	190	0	170	20	0	0	Ausführungsplanung	10/2013	07/2014	11/2014	k.A.
Ba		Schützenstraße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 100m	Ko	11	nein	nein	k.A.	R/S	200	0	170	30	0	0	Entwurfsplanung	10/2013	09/2014	12/2014	k.A.
Vo		Kaiserstraße, Teil 3	S-Kanalsanierung, 200 m, offene Bauweise von Kluckstr. bis Vohwinkel Str. 9	So	2	nein	nein	nein	S	650	0	650	0	0	0	im Bau	11/2013	04/2014	07/2014	k.A.
LB		Höfen	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 50 m	Ac	14	nein	nein	k.A.	R/S	100	0	100	0	0	0	im Bau	2013	04/2014	05/2014	k.A.
Vo		Roßkamper Straße	R/S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 70 m	Ac	1	nein	nein	k.A.	R/S	0	0	0	0	0	0	Planung	2014	2014	2014	k.A.
LB		Düker Laaken	Wegebau	So	15	nein	nein	nein	S	50	0	50	0	0	0	Planung	03/2014	06/2014	12/2014	Bau einer Zuwegung vom Edmund-Vette-Weg zur Wartung des Dükers
Vo		Kaiserstraße, Nordstrang	S-Kanalsanierung, geschl. Bauweise, 35 m	So	2	nein	nein	nein	S	35	0	35	0	0	0	Planung	03/2014	08/2014	12/2014	
Ba		Mallack	S-Kanalsanierung, geschl. Bauweise, 200 m	So	11	nein	nein	nein	S	50	0	50	0	0	0	Planung	03/2014	08/2014	12/2014	

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Vo		Scheffelstraße	S-Kanalansanierung, offene Bauweise, 30 m	So	2	nein	nein	nein	S	50	0	50	0	0	0	Planung	04/2014	05/2014	08/2014	k.A.
SUMME Priorität: 2a/2b:										23.042	5.633	4.122	4.086	4.088	5.113					
Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Topf Kanalbetrieb); entfällt																				
Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																				
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Kanalerschließung (Grubenbeseitigung)	Dü	3	nein	ja	nein	S	821	96	200	525	0	0	Ausführungsplanung	2010	10/2014	08/2015	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Cr	12641	Kemmannstraße / Zum Tal	Verlegung R-und S-Kanal 600m (siehe auch Kemmannstraße: Versickerung)	Ka	28	ja	ja	nein	R/S	812	362	450	0	0	0	im Bau	2008	2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Ro	12/11 10887	Dorner Weg	Schmutzwasserkanal Druckrohrleitung Pumpstation	Pf	22	nein	ja	nein	S	880	758	122	0	0	0	im Bau	2009	08/2012	2014	
OB	12641	Einern West	S-Kanal/Druckentwässerung Grubenanschluss (nur nachrichtlich)	NN	12	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0					Erlaubnis zur Einleitung aus einer Kleinkläranlage (Ennepe-Ruhr-Kreis) läuft 31.12.14 ab. Siehe neue Maßnahme Einern 39a-47
OB		Möddinghofe	S-Kanal alternativ Druckentwässerung Grubenanschluss	NN	13	nein	ja	nein	S	80	0	40	40	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2011	2014	2015	
Ro	12641	Tannenbaumer Weg	S- und R- Kanal Grubenanschluss	Dü		nein	ja	k.A.	R/S	1.150	0	275	445	430	0	Ausführungsplanung	2010	08/2014	06/2016	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Vo	12641	Bremkampbach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 2. BA	Dü	1	nein	ja	nein		369	293	76	0	0	0	im Bau		08/2012	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)
Cr	13625	Unterkohlfurth	Erschließung S-Kanal Freispiegelkanal	Pf	27	nein	ja	nein	S	602	2	2	78	220	300	Grundlagenermittlung	2013	2016	2017	Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom
He	13625	Widukindstraße	R- Kanal Netzerweiterung	Dü	19	nein	ja	k.A.	R	173	28	145	0	0	0	im Bau	2012	09/2013	03/2014	
Uk	12641	Katernberger Straße	R-Kanal Behebung Abwassermissstand	Pf	6	ja	nein	nein		40	35	5	0	0	0	im Bau	2012	2013	2014	
Vo		Bahnstraße / Grünewald Buntentbeck	S-Kanal Grubenanschluss	NN	3	nein	ja	nein	S	320	0	20	100	200	0	Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	
El		Harmoniestraße	R-Kanal Netzerweiterung	Ka	10	nein	nein	k.A.		107	102	5	0	0	0	im Bau	2013	2013	2014	
Vo		Gruitener Straße	Pumpwerk Gruitener Straße Umbindung an das RRB/RKB Vohwinkel Süd (nur nachrichtlich)	Dü	1	nein	nein	nein	S	56	0	56	0	0	0	Vorplanung	2013	2014	2014	
He		Chamissostraße	R-Kanal Kanalnetzerweiterung	NN	18	nein	nein	nein		100	0	0	100	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2015	2015	Erschließung
Ob	14726	Linderhauser Straße	Aufgabe Versickerungsschacht R-/S-Kanal	Ka	12	ja	nein	nein	R/S	260	0	260	0	0	0	Vorplanung	2013	2014	2014	
Cr	14726	Sudberger Straße Höstereygelände	S-Kanal Druckentwässerung	Pf	27	nein	ja	nein	S	50	0	48	2	0	0	Vorplanung	2013	2014	2014	
Ob		Einern 39a-47	Anschluss Kleinkläranlage S-Kanal	NN	12	nein	ja	nein	S	100	0	0	100	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2015	2015	Keine wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage Einern 39a-47 durch den Ennepe Ruhr Kreis
He		Sportplatz Lortzingstraße Erschließung neues Baugebiet	R-/S-Kanal Erschließung	We	18	nein	nein	nein	R/S	300	0	0	300	0	0	Grundlagenermittlung	2014	2015	2015	Bebauungsplan 1181 Sportplatz Lortzingstraße Erschließung
Uk	13625	Am Krüppershaus	Mischwasserkanal Erschließung für die Stadt Wuppertal	Ka	7	nein	nein	nein	M	103	3	100	0	0	0	Vorplanung	2013	2013	2014	
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										5.354	1.676	1.340	1.188	850	300					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2015/16:										969	3	464	502	0	0					
SUMME Priorität 2d:										6.323	1.679	1.804	1.690	850	300					
Priorität 3: Netzerweiterungen																				
Ba	5077	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt.	Pr	11	nein	nein	nein	R	3.023	1.816	470	52	311	374	Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 2: Maßnahme im Bau bis Ende 2014 Abschnitt 3: in Planung, Bauphase 2016-2017	2008	09/2011	2017	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal Transportsammler	Dü	1	nein	nein	nein	R	346	45	54	247	0	0	Ausführungsplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)
			R-Kanal (Transportkanal)	Dü	1															Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Vo	09104	Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	Bauausführung	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.271	65	516	690	0	0	Vorplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)
Vo	9103	Bremkampbach Anschluss II: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung 1. BA Bauausführung 2. BA	Dü	1					1.728 1.764	1.677 1.604	51 160	0 0	0 0	0 0	Fertiggestellt		2012	2014	siehe auch Maßnahme unter 2d)
UK	10101	In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Oberflächenentwässerung	Pf	6	nein	ja	nein		1.854	1.750	104	0	0	0	im Bau	2008	2010	2014	
Ro	10103	Tannenbaumer Weg	R-Kanal, RKB event. RRB (Sonderbauwerke/Transportkanal)	Dü	20	nein	ja	nein	R/S	603	133	7	463	0	0	Ausführungsplanung	2010	2015	04/2015	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d) Abstimmung mit der Stadt Remscheid erfolgt
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Transportkanal	Dü	2	nein	ja	nein	S	296	0	282	14	0	0	Ausführungsplanung	07/2005	2014	2014	siehe auch Maßnahme unter 2d)
Ba		Transportsammler Adlerbrücke (nur nachrichtlich)	Entfernung des Asbest Kanals in der Berme: Alternativen: - Neubau S Sammler in der Straße Unterdörnen - andere technische Lösung	NN	11	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2010	2014	2015	
He		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	SW- Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein		2.088	0	21	514	1.154	399	Grundlagenermittlung	2013	2015	2016	
Vo	12/11 118885	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	nein	S	320	4	154	162	0	0	Vorplanung	2010	2014	2015	
EI		Kleeblatt Südstraße	R-Kanal	We	23	nein	nein	k.A.	R	692	1	18	16	412	245	Vorplanung	2012	2015	2016	
EI		Holzer Bach	Verzweigungsbauwerk Regenwasserbehandlung	We	23	nein	nein	nein		607	3	18	206	380	0	Vorplanung	2013	2015	2016	
Uk	13102	Nevigeser Straße	R-Kanal Verzweigungsbauwerk	Ko	8	nein	nein	k.A.	R	717	84	633	0	0	0	Vorplanung	2013	2013	2014	
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:								15.309	7.182	2.488	2.364	2.257	1.018					
		Zwischensumme neue Maßnahme im M 2015/16:								0	0	0	0	0	0					
		SUMME Priorität 3:								15.309	7.182	2.488	2.364	2.257	1.018					

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV	Bezirksvertretung
Ba	Barmen
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
EW	Elberfeld-West
He	Heckinghausen
LB	Langerfeld-Beyenburg
Ob	Oberbarmen
Ro	Ronsdorf
Uk	Uellendahl-Katernberg
Vo	Vohwinkel
BR	Bezirksregierung
StUA	Staatliches Umweltamt
UWB	Untere Wasserbehörde
ULB	Untere Landschaftsbehörde
WV	Wupperverband
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
GEP	Generalentwässerungsplan
Entwässerungsverf. (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
BA	Bauabschnitt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Abwasserverband

Maßnahmenkatalog 2015/2016

Allgemeine Projektangaben						Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben								
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	2016 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

N-A-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
HWS	Hochwasserschutz
FSA	Fertigstellungsanzeige
vFSA	vorläufige Fertigstellungsanzeige

Sonderbauwerke:

RRB	Regenrückhaltebecken
RKB	Regenklärbecken
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
ESW	Entlastungssammler Wupper
PW	Pumpwerk
TB	Trennbauwerk
RÜB	Regenüberlaufbecken
RÜ	Regenüberlauf

Beiträge:

Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)