

Es informiert Sie	Martina Schmidt
Telefon (0202)	563 4654
Fax (0202)	
E-Mail	MSchmidt@stadt.wuppertal.de
Datum	02.05.2017

**Niederschrift
über die öffentliche Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg
(SI/1642/17) am 25.04.2017**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Klaus Jürgen Reese ,

von der CDU-Fraktion

Herr Hans-Jörg Herhausen , Herr Michael Müller ,

von der SPD-Fraktion

Herr Volker Dittgen ,

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Klaus Lüdemann ,

von der Fraktion DIE LINKE

Herr Bernhard Sander ,

von der FDP-Fraktion

Herr Alexander Schmidt (bis 17.50 Uhr) ,

Berat. Mitglied 58 I S. 7 GO NRW

von der WfW-Fraktion

Herr Heribert Stenzel ,

von der Fraktion PRO Deutschland/DIE REPUBLIKANER

Herr Gerd Wöll,

von der Verwaltung

Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Beig. Frank Meyer, Frau Martina Langer (Projektleitung Döppersberg) , Frau Koch (R 004) , Herr Eiting ,

als Gast

Frau Gabriele Müller (Projektsteuerung Hasselmann und Müller GmbH) , Herr Hans Jürgen Vitenius (Bezirksbürgermeister BV Elberfeld) , Herr Ludwig Froning (WSW), Herr Thomas Kring (SPD)

Schriftführerin:

Martina Schmidt

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 16:40 Uhr

Herr Beig. Meyer teilt mit, dass die Verwaltung den Tagesordnungspunkt 3 „Zwischenbericht zu den laufenden Gerichtsverfahren“ zurückzieht. Der Bericht wird in einer der nächsten Sitzungen der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg erfolgen.

I. Öffentlicher Teil

**1 -aktueller Baustellenbericht Döppersberg
mündlicher Bericht der Projektleitung Döppersberg**

Frau Langer berichtet über die noch zu erfolgenden Baumaßnahmen im Straßenbau bis zur Eröffnung der B7 am 10.07.2017. Ab Mai würden die Asphaltdeckschicht aufgebracht und im Anschluss die Markierungsarbeiten vorgenommen.

Die neue Betondecke der Wupperbrücke werde bereits genutzt, nunmehr ertüchtigte die WSW ihre Verbindung zwischen der Wupperbrücke und dem Köbohaus.

Im Hochbau werde beim Parkdeck die Inbetriebnahmen vorbereitet. Die technischen Abnahmen werden terminiert.

Am Busbahnhof seien die Fahrbahnplatten eingebaut und die Pflasterarbeiten der Bussteigen erfolgen.

Die Herstellung der Natursteinfassade gehe voran und sei gut sichtbar.

In der Mall seien die Pfosten-Riegelkonstruktionen eingebaut.

Der Terrazoboden werde geschliffen. Teile der Schwarzstahlfassade seien bereits montiert.

Die Trockenbauausarbeiten würden ausgeführt.

Für die Herstellung der oberen und des unteren Platzes konnte im Ausschreibungsverfahren ein Wuppertaler Unternehmen obsiegen. Es wurde bereits beauftragt.

Bei der 2. Ausschreibung der Bussteigdächer würden zeitnah Klärungsgespräche mit den Bietern geführt.

Für die Einhausung des Aufzuges in der Passage auf dem oberen Platz sei kein Angebot eingegangen und eine erneute Ausschreibung erforderlich.

Im Spätherbst sei geplant die Fußgänger über die neue Geschäftsbrücke und dem unterem Platz durch die Mall zum Bahnhof zu führen und die bauzeitliche Behelfsbrücke über die B 7 abzubauen.

Die Mall sei aber zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett fertig gestellt, voraussichtlich laufen die Mieterausbauten.

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.

2 -Controllingberichte 01/17 und 02/17

Herr Stv. Schmidt kritisiert, dass kein aktueller Controllingbericht März vorläge. Des Weiteren wird auf seinem Wunsch der aktuelle Sachstand der Bindungen aus den Risikopuffern zum Protokoll mitgeteilt (siehe Anlage 1)

Herr Stv. Sander wünscht, im Zusammenhang mit den Verzögerungen aus dem Hochbau, eine Zusammenstellung aller vorliegenden Nachträge-Hochbau zum Protokoll (siehe Anlage 1).

Herr Stv. Lüdemann bittet um Klärung zum Protokoll, warum im Maßnahmenkatalog 2018/2019 zur Stadtentwässerung aus der VO/ 0237/17 die Erneuerung des Kanals Döppersberg vorgesehen werde. Er gehe davon aus, dass bereits die Arbeiten durchgeführt seien.
Herr Beig. Meyer bittet die Antwort auch an die zuständigen beratenden Gremien zu übersenden.

Antwort der Verwaltung:

der Döppersberg ist im Maßnahmenkatalog aufgeführt, weil noch Schlussrechnungen ausstehen, die erst im Laufe des Jahres eintreffen und dann von WSW mit einem hohen Zeitaufwand (bis ins Jahr 2018) geprüft werden müssen. Das ist für eine Maßnahme dieser Größenordnung nichts ungewöhnliches.

Bautechnisch ist die Maßnahme aber abgeschlossen, der Eröffnungstermin B7 im Juli 2017 ist nicht davon betroffen.

Herr Stv. Schmidt kritisiert, dass nicht über die Abstimmungen des Projekts mit dem FOC berichtet wurde. Herr Beig. Meyer teilt mit, dass derzeit Abstimmungsgespräche bezüglich der Bauleistungen geführt würden und noch keine abgestimmten Ergebnisse vorlägen.

Die Nachfrage von Herrn Stv. Sander zur Empfehlung des Gestaltungsbeirates zum Wupperpark wird im Anschluss der Sitzung in einem nichtöffentlichen Teil beantwortet.

Die Controllingberichte werden ohne Beschluss entgegen genommen.

II. Nichtöffentlicher Teil

**3 Zwischenbericht zu den laufenden Gerichtsverfahren
mündlicher Bericht des Rechtsamtes**

Tagesordnungspunkt wird von der Verwaltung zurückgezogen.

Reese
Vorsitzender

Schmidt
Schriftführerin