

Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projekteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand																				
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2016		Vo	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2016	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2017		Vo	-	-	-	-	-	103	103	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2017	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2018		Vo	-	-	-	-	-	51	0	51	0	0	0	k.A.	-	-	12/2018	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2019		Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2019	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2020		Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2020	k.A.
UK	3085	Eschenbeek / Aternstraße	RW-Netz: 41.32 Verteilmulde und R-Kanal Einleitung: 6510-3503-00	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach: Fortschreibung 03/2015 abgeschlossen	k.A.	k.A.	k.A.	- GEP sieht dezentrale Regenwasserbehandlung vor. - Verbundene Maßnahmen: Umklemmung R-Kanal Hainstraße (20669/20559), Hydraulische Sanierung Wilhelm-Raabe-Weg - Zunächst nur nachrichtlich
He	12/11 11888	Filterschächte Lenneper Straße Nord und Süd	RW-Netze: 67.17 - 67.20 Einleitungen: 6398-0056-00, 6398-0064-00, 6398- 0066-00, 6398-0058-00	Pf	15	nein	nein	nein	R	347	183	160	4	0	0	Im Bau	2015	09/2017	2018	Abhängig vom Zuwendungsbescheid der NRW.Bank
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.		-		Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. - Zunächst nur nachrichtlich
UK		RRB Oberdüsseler Weg	Sanierung Einleitung 7521-0307-00 in den Eigenbach durch strukturverbessernde Maßnahmen am Gewässer	Pf	5	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Variantenbetrachtung i.B., Gewecke und Partner NA-Modell i.B., IB Beck	2008	k.A.	k.A.	WAW, UWB, ULB, BRW, WSW und Bergische Diakonie befinden sich im Dialog.
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	k.A.	k.A.	k.A.
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	-	-	k.A.
UK	10102	Hager Bach Dönberger Straße	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	Do	9	nein	nein	nein	R	1.229	999	200	30	0	0	Baulich fertiggestellt	2011	08/2016	12/2017	Straßendecke in Abhängigkeit von den Versorgern.
Ob	14102	RKB Schwarzbach	RKB Zulaufkanäle zum Transport des klärpflichtigen Regenwassers Einleitung: 6512-0000-12	We	12	nein	nein	nein	R	608	77	209	322	0	0	Ausführungsplanung	2011	2018	2019	k.A.
LB	13100	Dieselstraße II	RKB Zuleitungen Einleitung: 6400-0406-00	NN	14	nein	nein	nein	R	270	0	15	10	12	233	GEP Meine/Schweime: Fortschreibung 2015 abgeschlossen	2012	2019	2021	k.A.
Ob	14103	Am Diek	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0102-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	860	77	209	574	0	0	Ausführungsplanung	2013	06/2018	2019	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.001
Ba	15100	Bendahler Bach	Bendahler Bach Sanierung Einleitung Böhler Weg Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	521	31	10	12	13	455	GEP Bendahler Bach: Fortschreibung läuft	2013	k.A.	k.A.	Biomonitoring nach Fertigstellung Filterbecken geplant.
Ob	15102	Gennebrecker Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	611	87	286	238	0	0	Ausführungsplanung	05/2016	07/2018	01/2019	<u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG bei zust. Behörde
Ob	15103	Wittener Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0101-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	802	443	359	0	0	0	Baulich fertiggestellt	2013	05/2017	04/2018	Endgültige FSA fehlt noch GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.005
EW	13105	Düker Industriestraße Remigiusstraße	Düker Industriestraße S-Kanal Remigiusstraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW	Ka	4	nein	nein	nein	R/S	10.711	593	4.130	3.824	1.965	199	Im Bau	2013	2017	2020	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen - Klärpflichtiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck <u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> Anzeige gem. § 57.1 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. § 22 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus

Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Ba		Lichtscheider Straße	Filterbecken, L418 Einzugsgebiet Bendahler Bach Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	839	94	461	284	0	0	Ausführungsplanung	2014	2018	2019	- Maßnahme in Kombination mit Sanierung Einleitung Bendahler Bach - Abstimmung mit WAW / UWB im Rahmen der GEP-Bearbeitung Wasserrechtliche Regelungen: - Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde - Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus
LB	12/11 15888.3	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.30 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstr.) Einleitung: 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	423	29	33	316	45	0	Variantenbetrachtung	2016	2019	2019	Q _{net} (West und Ost) an RKB Clausewitzstr., hydr. Restmengen in Bachlauf, Bauwerke wie BÜ für RKB Clausewitzstr., Netzerweiterung
He	12/11 15888.3	Filterschacht Lenneper Str. / Alte Zollbrücke	RW-Netz: 67.14 Einleitung: 6398-0052-00	Pf	18	nein	nein	nein	R	691	24	32	33	602	0	Grundlagenermittlung	2016	2019	2020	k.A.
Ba		ESW-VZW 19.1 Fischertaler Bach	Photometersonde Fischertaler Bach Anschluss an Entlastungssammler Wupper	NN	19	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Zunächst nur nachrichtlich
UK	12/11 15888.3	Filterschacht Hainstraße	Regenwasserbehandlung RW-Netz: 43.88 / 41.32 Einleitung: 6510-4701-00 / 6510-3503-00	Pf	9	nein	nein	nein	R	338	183	148	7	0	0	Im Bau	2016	2017	06/2018	k.A.
UK	12/121 17888.2	SRK/RRB Wilhelm-Raabe-Weg	Bau eines SRK/RRB vor DE 6510-3503-00 Neudimensionierung R-Kanal Wilhelm-Raabe-Weg	So	9	nein	nein	nein	R	894	54	410	430	0	0	Grundlagenermittlung	02/2017	03/2018	12/2019	Evtl. Mitverlegung S- Kanal in der Hainstraße
LB	18217	RWB In der Fleute / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitung: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	1.235	0	10	11	11	1.203	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	2022	Baubeginn in Abhängigkeit des Umbaus der Autobahnbrücke (A1) Verschiedene Varianten aus GE-Planung
LB		RWB In der Fleute III	RW-Netz: 23.06 Einleitung: 6400-0035-00	We	14	nein	nein	nein	R	213	0	21	104	88	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	2021	Baubeginn in Abhängigkeit des Umbaus der Autobahnbrücke (A1)
LB		RWB Kohlenstraße Nord / Süd	RW-Netze: 24.08, 24.35, 24.40 Einleitungen: 6400-0007-00, 6400-0008-00, 6400-0010-00	We	14	nein	nein	nein	R	823	0	10	11	11	791	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Verschiedene Varianten aus GE-Planung
Ob		RKB Wichlinghausen (Schöneberger Ufer)	RW-Netz: 31 Einleitung: 6510-1250-00	Ma	11	nein	nein	nein	R	2.482	0	10	11	11	2.450	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2022	k.A.
Ba	18221	TB Höhe ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitung: 6510-1357-00	Ma	11	nein	nein	nein	R	610	0	10	11	11	578	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2022	k.A.
Vo	18222	VZW Rottscheider Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen- Straße	Ma	2	nein	nein	nein	R	1.052	0	21	11	12	1.008	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2022	Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße" Planung läuft bereits
He	18216	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitung: 6510-8768-00	Ma	19	nein	nein	nein	R	721	0	10	11	11	689	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2021	- Verschiedene Varianten aus GE-Planung - Zunächst nur nachrichtlich
UK	12/121 17888.5	SRK August-Jung-Weg	RW-Netz: 45.30.22 Einleitung: 6510-5103-00 Hosfelds Katernberg bis neue Erschließung	So	6	ja	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	06/2018	12/2019	Planungsfortschritt in Abhängigkeit der Erschließung August- Jung-Weg
Ob	12/121 17888.4	Höfen Regenwasserbehandlung (inkl. RWB Grundstr. West/Ost)	RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55 Einleitungen: 6400-0012-00, 6400-0014-00, 6400-0016-00	Do	14	nein	nein	nein	R	630	17	205	408	0	0	Genehmigungsplanung	2017	2018	2019	Baubeginn 2018 muss noch abgestimmt werden
LB	12/121 16888.2	Neukonzeption Blombacher Bach (L58) Regenwasserbehandlung	RW-Netze: 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungen: 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52- 00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	815	48	33	158	540	36	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	2020	k.A.
UK	12/121 16888.2	TB Hans-Böckler-Straße	RW-Netz: 41.21.01 Einleitung: 6510-3801-00	Pf	9	nein	nein	nein	R	145	30	110	5	0	0	Ausführungsplanung	k.A.	07/2018	09/2018	k.A.
UK	12/121 17888.3	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)		Ma	9	nein	nein	nein	R	7	7	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	Abstimmungen mit WV u. BR laufen Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wupperverband und Stadt ggf. Kostenbeteiligung
Vo		Dornaper Straße, Wülfrath BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und Direkteinleitung in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.	Zunächst nur nachrichtlich
LB		TB In der Fleute	RW-Netz: 24.04.30 Einleitung: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	10/2017	k.A.	k.A.	Baubeginn in Abhängigkeit des Umbaus der Autobahnbrücke (A1) Zunächst nur nachrichtlich
Ob		RKB Wichlinghausen (Schöneberger Ufer)	RW-Netz: 31 Einleitung: 6510-1250-00	NN	11	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Zunächst nur nachrichtlich
Ba		ESW-VZW 19.1, TB Fischertal	Trennbauwerk mit anschluss an den ESW	NN	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Zunächst nur nachrichtlich
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):										28.237	3.079	7.153	6.928	3.435	7.642					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2019/20:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Priorität 1:										28.237	3.079	7.153	6.928	3.435	7.642					

Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.)																				
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		700	0	200	500	0	0	Inspektion noch teilweise durchzuführen; Abflussmessungen sind abgeschlossen	2012	2018	2020	- Erhöhter Aufwand für Wasserhaltung und Inspektion - Ausschreibungen erf. für Wasserhaltung in 2018
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		1.400	0	10	200	700	490	Derzeit keine Aktivitäten	2018	2020	2021	Inspektion voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		1.110	0	0	10	200	900	Derzeit keine Aktivitäten	2019	2021	2022	Inspektion voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen
EI	5569 12/11 3888 3	Kanalerneuerung Döppersberg • Straße Döppersberg (Bph. 1A) inkl. Zufahrt West (vorab) • Parkdeck/Mall (Bph. 1B) • B7 / Bahnhofstraße (Bph. 2)	• Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter "Wuppertal Insitut", Vorverlegung R-Kanal in Zufahrt West • R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt • R+S-Kanäle restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr.	We	23	nein	nein	nein	R/S	5.811	5.161	500	150	0	0	• Baulich fertiggestellt • Baulich fertiggestellt • Baulich fertiggestellt	2004	2010	• 2013 • 2016 • 2016	Bph. 1A: abgeschlossen Bph. 1B: Bauarbeiten fertig Bph. 2: Kanalbau fertig. Schlussrechnung steht noch aus.
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk	NN	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.	Anderung der Ausführungsart Zunächst nur nachrichtlich
Ob		Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	0	125	Ruht derzeit	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
UK		Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	0	25	Ruht derzeit	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wird in 2018 erneut befahren Planung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
EL		Dürerstraße	R+S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Ruht derzeit	06/2012	k.A.	k.A.	
Ba		Hesselberg	R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 800 m	So	21	nein	nein	ja	R/S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	03/2013	k.A.	k.A.	- Umsetzung der Maßnahme erst nach Umbau Döppersberg - Zunächst nur nachrichtlich
EW		Eigenbach	Sanierung Eigenbach - Monitoring RRB Triebelshede - Drainageleitung	Pf	14	nein	nein	nein	R	110	70	40	0	0	0	Vorplanung	06/2013	k.A.	k.A.	Inbetriebnahme offen
He		Heidter Berg	R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 200 m	So	19	nein	nein	ja	R/S	550	461	89	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	05/2017	03/2018	k.A.
EW		In der Beek	RRB In der Beek Abdichtung RRB	Pf	4	nein	nein	nein	R	874	841	33	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2013	2015	04/2017	k.A.
Ob		Königsberger Straße	R+S-Kanalerneuerung, 605 m, offene Bauweise	Ko	12	nein	nein	nein	R/S	890	512	378	0	0	0	Im Bau	03/2015	05/2017	09/2018	k.A.
Ob		Kreuzstraße	R+S-Kanalerneuerung, 200 m zwischen Gennebrecker- u. Allensteiner Str.	So	12	nein	nein	ja	R/S	500	500	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2015	01/2016	04/2017	Derzeit Prüfung der Schlussrechnung
EW		Heinrich-Heine-Straße	R+S-Kanalerneuerung, 170 m, Haus-Nr. 31-49	Ko	4	nein	nein	ja	R/S	270	260	10	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2015	06/2016	06/2017	Derzeit Prüfung der Schlussrechnung
EI		Bredter Straße	R+S-Kanalerneuerung, 60 m, Haus-Nr. 3-12	Trz	10	nein	nein	ja	R/S	150	150	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2015	01/2017	07/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
EI		Dönberger Straße	S-Kanalerneuerung, 1.000 m	Do	9	nein	nein	nein	S	720	592	128	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2015	06/2016	12/2017	Straßendecke in Abhängigkeit von den Versorgern.
Cr		Lindenallee	R+S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee	So	27	nein	nein	ja	R/S	850	50	600	200	0	0	Ausführungsplanung	01/2016	06/2018	06/2019	k.A.
Ob		Müggenburg	R+S-Kanalerneuerung, 99 m, Haus-Nr. 45-57	So	12	nein	nein	nein	R/S	120	5	115	0	0	0	Vorplanung	01/2016	04/2018	09/2018	Ausführung nach Königsberger Straße
LB		Schwelmer Straße (Teil III)	R-Kanalerneuerung, 160 m, Haus-Nr. 65-87	Ko	14	nein	nein	ja	R	230	213	17	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2016	09/2016	11/2017	Ausschreibung mit Schwelmer Straße Ost (Invest)
EW		Freystraße	R+S-Kanalerneuerung, 160 m, Haus-Nr. 1-7	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	350	10	150	190	0	0	Entwurfsplanung	03/2016	10/2018	04/2019	Verschieben aufgrund Aufbruchsperre bis Ende 2017
EI		Neue Nordstraße	R-Kanalerneuerung, 60 m R+S-Kanalsanierung, 220 m Haus-Nr. 2-18 / 37-45	Trz	9	nein	nein	ja	R/S	90	66	24	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2016	07/2017	10/2017	Straßenbau muss noch abgenommen werden
EI		Untersteinfeld	R+S-Kanalerneuerung, 35 m / 83 m Haus-Nr. 2-15	Do	10	ja	nein	nein	R/S	140	130	10	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2016	09/2017	11/2017	k.A.
EI		Viktoriastraße	R+S-Kanalerneuerung, 49 m, Haus-Nr. 40-55	Do	8	nein	nein	nein	R/S	114	104	10	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2016	06/2017	08/2017	
EI		Elsässer Straße	R+S-Kanalerneuerung, 225 m	Do	10	ja	nein	nein	R/S	400	52	348	0	0	0	Im Bau	05/2016	01/2018	10/2018	Nach Untersteinfeld (gem. Ausschreibung)
EI		Schlieperstraße	R+S-Kanalerneuerung, 103 m, Haus-Nr. 2-24	Ko	10	nein	nein	nein	R/S	160	160	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	01/2017	05/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
EI		Simonstraße	R+S-Kanalerneuerung, 34 m	CB	26	nein	nein	nein	R/S	85	85	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	01/2017	03/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
EI		Irenenstraße	R+S-Kanalerneuerung, 13 m	CB	23	nein	nein	nein	R/S	43	43	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2016	05/2017	06/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
UK		Hainstraße Teil 2	R+S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 153-167	So	9	nein	nein	nein	R/S	275	275	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2016	01/2017	04/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
He		Pfeilstraße	R+S-Kanalerneuerung, 69 m	CB	19	nein	nein	nein	R/S	120	95	25	0	0	0	Baulich fertiggestellt	09/2016	07/2017	08/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
Ob		Linderhauser Straße	R-Kanalerneuerung, 175 m, Haus-Nr. 116-138	Ko	14	ja	nein	nein	R	160	10	150	0	0	0	Im Bau	11/2016	03/2018	10/2018	Mit Versorgung (Strom / Gas / Wasser)

Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EI		Zunftstraße	R+S-Kanalerneuerung, 156 m, kompletter Straßenverlauf	Pr	23	nein	nein	ja	R/S	400	4	386	10	0	0	Vorplanung	12/2016	06/2019	06/2020	k.A.
Ob		Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 90-124	So	12	nein	nein	nein	S	150	0	150	0	0	0	Vorplanung	01/2017	01/2019	06/2019	k.A.
LB		Ehrenberger Straße	S-Kanalerneuerung, 120 m, Haus-Nr. 101 bis 112	Ac	14	nein	nein	nein	S	147	7	140	0	0	0	Im Bau	01/2017	04/2018	08/2018	k.A.
Cr		Hastener Straße	R+S-Kanalerneuerung, 750 m, Haus-Nr. 82-Hahnerberger Str.	So	28	nein	nein	nein	R/S	900	10	890	0	0	0	Im Bau	01/2017	01/2018	11/2018	k.A.
Cr		Hauptstraße	R+S-Kanalerneuerung, 250 m, Haus-Nr. 148-Hastener Str.	So	28	nein	nein	nein	R/S	340	10	330	0	0	0	Im Bau	01/2017	09/2017	12/2017	k.A.
EW		Otto-Hausmann-Ring	S-Kanalerneuerung, 140 m, Haus-Nr. 1-27	So	6	nein	nein	nein	S	150	130	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	09/2017	12/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
UK		Konrad-Adenauer-Straße	Sedimenträumung RRB	Trz	9	nein	nein	nein	R	160	80	80	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	12/2017	02/2018	k.A.
EI		Seilerstraße	R-Kanalverlängerung, 50 m S-Kanalerneuerung, 50 m	Ac	24	nein	nein	ja	R/S	184	13	171	0	0	0	Im Bau	02/2017	01/2018	03/2018	k.A.
Ba		Rudolfstraße	R+S-Kanalerneuerung, 18 m, Haus-Nr. 48	Ac	10	nein	nein	nein	R/S	85	15	70	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2017	09/2018	12/2018	k.A.
Vo		Rottschneider Straße	R-Kanalerneuerung, 15 m, Haus-Nr. 19	Ac	2	nein	nein	nein	R	15	15	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2017	10/2017	12/2017	In 2018 wird noch mit Baukosten gerechnet.
EI		Schloßbleiche	Rohrvortrieb, 95 m	So	10	nein	nein	nein	M	800	400	400	0	0	0	Im Bau	03/2017	08/2017	09/2018	k.A.
EI		Graf-Adolf-Straße	S-Kanalerneuerung, 60 m, Haus-Nr. 52-62	CB	24	nein	nein	nein	S	74	6	66	2	0	0	Ausführungsplanung	04/2017	07/2018	09/2018	k.A.
Ba		Grönhoffstraße	R+S-Kanalerneuerung, 92 m, Haus-Nr. 10 bis Gronastraße	Do	10	nein	nein	ja	R/S	184	7	77	100	0	0	Ausführungsplanung	05/2017	09/2018	01/2019	k.A.
Ro		Monschastraße	M-Kanalerneuerung, 40 m, bis Elias-Eller-Str.	CB	20	nein	nein	nein	M	66	6	58	2	0	0	Ausführungsplanung	06/2017	01/2019	05/2019	k.A.
EI		Neue Friedrichstraße	R-Kanalneubau, 230 m, S-Kanalerneuerung, 125 m	Ko	9	nein	nein	ja	R/S	350	25	285	40	0	0	Ausführungsplanung	07/2017	10/2018	02/2019	Mit Versorgung (Strom / Wasser)
Ba		Friedrich-Wilhelm-Straße	R+S-Kanalerneuerung, 80 m	Ko	19	nein	nein	ja	R/S	160	20	120	20	0	0	Im Bau	07/2017	03/2018	07/2018	k.A.
UK		Mittlere Bergerheide	R+S-Kanalerneuerung, 217 m	Ac	6	nein	nein	ja	R/S	440	5	15	420	0	0	Entwurfsplanung	07/2017	03/2019	10/2019	k.A.
Ba		Bromberger Straße	Carnaper Platz R+S-Kanalerneuerung, 30 m	Do	11	nein	nein	nein	R/S	74	0	74	0	0	0	Im Bau	01/2018	05/2018	06/2018	k.A.
He		Linienstraße	R+S-Kanalerneuerung, 39 m Haus-Nr. 3 bis Heckinghauser Straße	Do	19	nein	nein	nein	R/S	81	0	40	41	0	0	Vorplanung	04/2018	04/2019	07/2019	k.A.
SUMME Priorität 2a / 2b:										21.579	11.013	6.209	1.885	900	1.572					
Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung																				
Ba		RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitung: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Zunächst nur nachrichtlich
SUMME Priorität 2c:										0	0	0	0	0	0					
Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																				
UK	13625	Am Krüppershaus	Erschließung für die Stadt Wuppertal M-Kanal	Ka	7	nein	nein	nein	M	100	100	0	0	0	0	Im Bau	2013	2013	k.A.	Betriebszugang in Abhängigkeit vom Straßenendausbau
Vo	15726	Bahnstraße (Grünwald / Buntenbeck)	Erschließung, S-Kanal Grubenanschluss	Ka	3	nein	ja	nein	S	669	559	110	0	0	0	Im Bau	2013	08/2016	2018	k.A.
Cr	13625	Unterkohlfurth	Erschließung, S-Kanal	Pf	27	nein	ja	nein	S	996	0	0	0	0	996	Grundlagenermittlung	2013	k.A.	k.A.	Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom u. Straßenbau Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben
Ob	15726	Eiern 39a-47	Anschluss Kleinkläranlage, S-Kanal 2. BA	Pf	12	nein	ja	nein	S	174	174	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	k.A.	2015	2016	Keine wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage Eiern 39a-47 durch den Ennepe Ruhr Kreis
He	15726	Sportplatz Lortzingstraße Erschließung neues Baugebiet (ohne Stauraumkanal)	Erschließung, R-/S-Kanal	Ko	18	nein	nein	nein	R/S	215	215	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2014	04/2016	11/2016	Bebauungsplan 1181 Sportplatz Lortzingstraße Erschließung
Ob	15726	Landheim	R-Kanal, Landheim	We	12	nein	nein	nein	R	94	94	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	2015	2015	2016	k.A.
Cr		Hensges Neuhaus	Erschließung, S-Kanal Gesamter Bereich	NN	27	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2016	k.A.	k.A.	Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben
LB		Ehrenberger Straße	R-Kanal, 180m Adamsbusch bis Haus-Nr. 112	Ac	14	ja	ja	nein	R	117	17	100	0	0	0	Im Bau	01/2017	06/2017	06/2018	Straßenbau evtl. später
EW		Otto-Hausmann-Ring	R-Kanal, Neuverlegung Haus-Nr. 1-27	So	6	ja	k.A.	nein	R	300	240	60	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	08/2017	12/2017	Schlussrechnung steht noch aus.
Ro		Blombach-Erbschloß	Erschließung, S-Kanal	NN	17	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2018	2019	2020	Zunächst nur nachrichtlich
UK		Am Langen Bruch	Erschließung, S-Kanal	NN	9	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2019	2020	2021	Zunächst nur nachrichtlich
He		Chamissostraße	Erschließung, R-/S-Kanal	NN	18	nein	k.A.	k.A.	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung				Zunächst nur nachrichtlich
Ba	17726	Liebigstraße	R-Kanal, 65m Seniorenpflegeheim bis Kleingärten	Ac	11	ja	nein	nein	R	178	3	175	0	0	0	Grundlagenermittlung	2017	2018	2018	k.A.
EI	18726	Ravensberger Straße	R-Kanal, 230m Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße	Bie	24	nein	nein	ja	R	335	0	15	300	20	0	Vorplanung	10/2017	06/2019	12/2019	Entwässerungsmissstand: Entwässerung über Schlitzzinnen auf die Straße Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt
UK		Kempers Häuschen	R-Kanal, 120m Einmündung Leipziger Str. bis Haus-Nr.15	Ko	9	ja	ja	nein	R	125	0	70	55	0	0	Ausschreibungsphase	12/2016	07/2018	2019	Im Zuge der Erschließung Michaelsviertel gemeinsam mit Gas, Wasser, Strom, Straßenbau
EW		Düker Industriestraße	R-, S-, M-Kanäle Eugen-Langen- und Möbecker-Straße	Ka	4	nein	nein	nein	R/S/M	2.020	0	20	1.300	700	0	Ausführungsplanung	2013	10/2018	2020	Beitragsfähiger Teil der Maßnahme "Düker Industriestraße"
EW		Nützenberger Straße	Erschließung R-Kanal, 60m	NN	26	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Zunächst nur nachrichtlich
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										2.665	1.399	270	0	0	996					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2019/20:										2.658	3	280	1.655	720	0					
SUMME Priorität 2d:										5.323	1.402	550	1.655	720	996					

Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität 3: Netzerweiterungen																				
Ba	5077	Mühlengraben als R-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	Bauliche und hydraulische Sanierung auf Grundlage der vorh. Bestandsaufnahme und des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Bauabschnitte 1, 2, 3 Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag, MwSt.	Pr	11	nein	nein	nein	R	3.025	2.981	44	0	0	0	Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 2: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 3: in Bau	2008	02/2010	12/2017	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
Vo	07082	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd, VohRang	R-Kanal Transportsammler	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.245	1.095	150	0	0	0	Baulich fertiggestellt		12/2016	12/2017	
Vo	07084	Neuland Siepen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung	Dü	1	nein	nein	nein	R	2.566	1.229	277	444	104	512	Entwurfsplanung		5/2018	06/2019	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig Angaben zur Bauphase betreffen den 2. BA Betriebszugang 3. BA: 12/2021
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide SW-Transportkanal	Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch	Dü	2	nein	ja	nein	S	378	378	0	0	0	0	Im Bau	07/2005	10/2014	12/2014	⇒ Maßnahme unter 2d)
Vo	12/11 11888.5	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	nein	S	360	22	22	105	211	0	Vorplanung	01/2010	2019	04/2020	k.A.
El	12/11 13888.4	Kleeblatt, Südstraße	R-Kanal	We	23	nein	nein	k.A.	R	511	431	80	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2012	09/2016	12/2016	Endgültige FSA fehlt noch
He		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	S-Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	- Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben - Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung - Zunächst nur nachrichtlich
El	12/11 13888.1	TB Bundesallee ESW-VZW 48.2	Anbindung über VZW an ESW Regenwasserbehandlung Holzer Bach	We	23	nein	nein	nein	R	462	462	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2013	10/2015	12/2016	Endgültige FSA fehlt noch
Cr	14105	Hastener Straße	Neubau von drei Pumpenanlagen	So	28	nein	nein	nein	S	74	74	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2013	03/2015	04/2017	Zähleranschluss säule fehlt noch.
Vo	12/11 15888.5	Bahnstraße (Grünwald / Buntenbeck)	Pumpstation, Druckleitung	Ka	3	nein	ja	nein	S	313	283	30	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2015	08/2016	07/2018	Zeitl. Verschiebung durch zusätzl. Versorgungsarbeiten
El	12/11 15888.2	Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung BA: Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	ja	R	4.361	18	150	457	2.230	1.506	Grundlagenermittlung	05/2015	2019	2021	Abstimmung mit dem Straßenbau: RW-Gesamtkonzept GEP Mirker Bach (Uellendahler Str. / Gathe / Neumarkt / Wall)
LB	12/11 15888.6	Schwelmer Straße (Ost)	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 450 m Dimensionserweiterung	Ko	14	nein	nein	ja	R	660	633	27	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2015	08/2016	05/2017	Endgültige FSA fehlt noch
Ro		Blombach-Erschlo	Schmutzwassertechn. Erschließung von 27 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	17	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2018	2019	2020	Zunächst nur nachrichtlich
UK		Am Langen Bruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 25 Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw. KKA	NN	9	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2019	2020	2021	Zunächst nur nachrichtlich
Vo		Krutscheider Bach	R- und Bachkanal Vohwinkeler Straße, Haus-Nr. 110-121	Dü	1	nein	nein	nein	R	517	0	406	111	0	0	Ausführungsplanung		07/2018	02/2019	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										13.955	7.606	780	1.006	2.545	2.018					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2019/20:										517	0	406	111	0	0					
SUMME Priorität 3:										14.472	7.606	1.186	1.117	2.545	2.018					

**Maßnahmenkatalog 2019/2020
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2017 [Tausend €]	2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Legende

Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ESW	Entlastungssammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
TB	Trennbauwerk
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)