



Umbau Lichtscheid-Kreisel – Erläuterung zu den Baumaßnahmen




Zweistreifiger Ausbau Lichtscheid Kreisel



Ausbau Obere Lichtenplatzer Straße




Ausbau Kreisverkehrsbahnen und Zu- und Abfahrten







Verkehrsführung während der Bauabschnitte Lichtscheid Kreisel / Obere Lichtenplatzer Straße + Schliemannweg




Hauptverkehrsnetz im Umfeld der Baumaßnahme




Generelles Umleitungssystem für verschiedene Bauphasen




Rückbau Mini-Kreisel Oberbergische Straße / Müngstener Straße




Anpassung des Knotenpunktes Obere Lichtenplatzer Str. / Wettiner Str.




Änderung der Verkehrsführung –Drehung der Einbahnstraßen






Linienweg der Busse während der Bauabschnitt I und II:




Keine Änderung der Radwegführung während der Ausbaumaßnahmen




Bauabschnitt I: vor den Sommerferien




Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!




Verkehrswege aus östlicher Richtung (Ronsdorf - Blombach) Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!




BUS-Verknüpfungspunkt Haltestelle Lichtscheid auf der Parkstraße Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!




Verkehre aus westlicher Richtung (Cronenberg) Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!




Verkehre aus nördl. Richtung (Barmen) Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!






Vorfahrtsänderung im Bereich Ronsdorfer Straße Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!




Einspurigkeit im Bereich Parkstraße in Fahrtrichtung West Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!



Bauabschnitt III: nach den Sommerferien



Letzter Bauabschnitt IV: Ausbau Schliemannweg



Terminplanung der Ausbaumaßnahmen

- vorraussichtlicher Baubeginn April 2020
- Bauabschnitt II zwingend in den Sommerferien !!

Ausschreibung der Maßnahme als Tageslichtbaustelle im
Mehrschichtbetrieb

Bauablauf im Hinblick auf das überörtliche Verkehrsnetz
mit StraßenNRW abgestimmt

Simulation der Umleitungsverkehre Bauabschnitt II: während der Sommerferien !!





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.