

PM	Förder status (kritisch / ok)	IDEV-Kennung	Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon Fördermittel 100% (Aufteilung PM)	Anteil Fördermittel Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher Vergaben testiert BETRAG	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	noch in Klärung Rechnungen ANZAHL	noch in Klärung Rechnungen BETRAG	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
1	ok	124000602	M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße 70	Gesamtsanierung	7.500.000 €	5.398.333 €	4.858.500 €	539.833 €	612.849,00 €	9	39.492 €	1	2.380 €	0	0 €	19.03.2018	30.06.2023	30.12.2023	30.06.2024
1	ok	124000605	M-15-00088	RS Leimbacher Straße 4	Gesamtsanierung	18.500.000 €	5.046.660 €	4.541.994 €	504.666 €	2.305.024,60 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	01.07.2017	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
1	ok	124000603	M-14-00072	GS Peterstraße 26	Gesamtsanierung	11.660.000 €	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €	5.890.427,06 €	4	158.412 €	5	1.857.637 €	4	437.820 €	17.02.2017	28.04.2022	30.07.2022	31.12.2022
1	ok	124000601	M-16-00080	Gymn. Bayreuther Str. 35	Gesamtsanierung K-Trakt	14.580.000 €	9.500.000 €	8.550.000 €	950.000 €	1.967.091,34 €	2	284.032 €	0	0 €	2	8.242,28 €	21.01.2019	30.06.2023	30.11.2023	31.05.2024
1	ok	124000604	M-19-00020	RS Vohwinkel Standort Yorkst	Gesamtsanierung	8.134.400 €	4.292.890 €	3.863.601 €	429.289 €	115.439,97 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	01.02.2021	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
ABGERECHNETE MASSNAHME																				
TESTAT																				
NOCH IN KLÄRUNG																				
KEIN TESTAT																				
						Förderzeitraum: Maßnahmenbeginn: ab dem 01.07.2017 Vollständige Abnahme: bis zum 31.12.2023 Vollständige Abrechnung: bis zum 30.06.2024														