





RAMS-Berichterstattung für den Monat Oktober 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 20.10.03

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/03).
	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Von der Fa. Züblin wird z.Zt. die Ausführungsplanung und die Tragwerksplanung erstellt. Der geplante Baubeginn Ende Oktober verschiebt sich voraussichtlich auf Anfang Dezember. Der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin zum 30.11.2004 wird davon nicht beeinträchtigt.. (10/03)
	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Keine Veränderung zum Vormonat (08/03).
!	0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Der Kämmerer hat der Baumaßnahme am 29.09.2003 zugestimmt. Über den Baugenehmigungsantrag ist noch nicht entschieden. (10/03)