

# GENERALTERMINPLAN

## Errichtung Ausweichquartier für das Ganztagsgymnasium Johannes Rau am Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1, 42285 Wuppertal

Nr.	Vorgangsname	Name	Dauer	Anfang	Ende	2021												2022												2023								
						1. Qtl, 2021			3. Qtl, 2021			4. Qtl, 2021			1. Qtl, 2022			2. Qtl, 2022			3. Qtl, 2022			4. Qtl, 2022			1. Qtl, 2023			2. Qtl, 2023			3. Qtl, 2023					
						Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	<b>Planung und Baugenehmigung</b>		<b>125 Tage</b>	<b>05.07.21</b>	<b>24.12.21</b>	Planung und Baugenehmigung												Fre 24.12.21																				
2	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	Planungsteam	60 Tage	05.07.21	24.09.21	Entwurfs- und Genehmigungsplanung												Fre 24.09.21																				
3	Einreichung Unterlagen Gestaltungsbeirat	GMW	0 Tage	10.09.21	10.09.21	Fre 10.09.21												Einreichung Unterlagen Gestaltungsbeirat																				
4	Sitzung Gestaltungsbeirat	GMW	0 Tage	30.09.21	30.09.21	Don 30.09.21												Sitzung Gestaltungsbeirat																				
5	Stellung Bauantrag	GMW	0 Tage	01.10.21	01.10.21	Fre 01.10.21												Stellung Bauantrag																				
6	Prüfung Bauantrag (Annahme)	BOA	60 Tage	04.10.21	24.12.21	Prüfung Bauantrag (Annahme)												Fre 24.12.21																				
7	Erhalt vorläufige Baugenehmigung (Annahme)	BOA	0 Tage	24.12.21	24.12.21	Fre 24.12.21												Erhalt vorläufige Baugenehmigung (Annahme)																				
8	<b>Ausschreibung und Vergabe</b>		<b>100 Tage</b>	<b>30.08.21</b>	<b>14.01.22</b>	Ausschreibung und Vergabe												Fre 14.01.22																				
9	Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung	Planungsteam	20 Tage	30.08.21	24.09.21	Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung												Fre 24.09.21																				
10	Vergabebekanntmachung, Teilnahmefrist EU-Vergabeverfahren, Beauftragung	GMW	100 Tage	30.08.21	14.01.22	Vergabebekanntmachung, Teilnahmefrist EU-Vergabeverfahren, Beauftragung												Fre 14.01.22																				
11	<b>Ausführungsplanung, Baugenehmigung und Werkmontage</b>		<b>120 Tage</b>	<b>17.01.22</b>	<b>01.07.22</b>	Ausführungsplanung, Baugenehmigung und Werkmontage												Fre 01.07.22																				
12	Technische Klärung und Planung Modulbauer	AN und Planungsteam	40 Tage	17.01.22	11.03.22	Technische Klärung und Planung Modulbauer												Fre 11.03.22																				
13	Ergänzung Bauantrag	AN	0 Tage	11.03.22	11.03.22	Fre 11.03.22												Ergänzung Bauantrag																				
14	Prüfung Ergänzung Bauantrag (Annahme)	BOA	40 Tage	14.03.22	06.05.22	Prüfung Ergänzung Bauantrag (Annahme)												Fre 06.05.22																				
15	Erhalt endgültige Baugenehmigung (Annahme)	BOA	0 Tage	06.05.22	06.05.22	Fre 06.05.22												Erhalt endgültige Baugenehmigung (Annahme)																				
16	Werksproduktion Module		80 Tage	14.03.22	01.07.22	Werksproduktion Module												Fre 01.07.22																				
17	<b>Bauausführung</b>		<b>334 Tage</b>	<b>28.03.22</b>	<b>06.07.23</b>	Bauausführung												Don 06.07.23																				
18	Erdarbeiten und Gründung	AN	70 Tage	28.03.22	01.07.22	Erdarbeiten und Gründung												Fre 01.07.22																				
19	Aufstellung Module	AN	20 Tage	04.07.22	29.07.22	Aufstellung Module												Fre 29.07.22																				
20	Dach und Fassadenbekleidung	AN	100 Tage	01.08.22	16.12.22	Dach und Fassadenbekleidung												Fre 16.12.22																				
21	Trockenbau	AN	100 Tage	01.08.22	16.12.22	Trockenbau												Fre 16.12.22																				
22	TGA Grobmontage	AN	30 Tage	26.09.22	04.11.22	TGA Grobmontage												Fre 04.11.22																				
23	Estrich	AN	30 Tage	24.10.22	02.12.22	Estrich												Fre 02.12.22																				
24	Maler, Fliesen, Boden, Innentüren, etc.	AN	80 Tage	19.12.22	07.04.23	Maler, Fliesen, Boden, Innentüren, etc.												Fre 07.04.23																				
25	TGA Feinmontage	AN	30 Tage	27.02.23	07.04.23	TGA Feinmontage												Fre 07.04.23																				
26	Bauendreinigung	AN	10 Tage	10.04.23	21.04.23	Bauendreinigung												Fre 21.04.23																				
27	Aussenanlagen	AN	80 Tage	16.01.23	05.05.23	Aussenanlagen												Fre 05.05.23																				
28	Abnahmen und Mangelbeseitigung	Planungsteam	20 Tage	10.04.23	05.05.23	Abnahmen und Mangelbeseitigung												Fre 05.05.23																				
29	Übergabe Gebäude	GMW	0 Tage	05.05.23	05.05.23	Fre 05.05.23												Übergabe Gebäude																				
30	Einzug GGJR	GMW	10 Tage	22.06.23	05.07.23	Einzug GGJR												Fre 05.07.23																				
31	Inbetriebnahme		0 Tage	06.07.23	06.07.23	Don 06.07.23												Inbetriebnahme																				
32	Info Schulferien Sommer NRW 2023		32 Tage	22.06.23	04.08.23	Info Schulferien Sommer NRW 2023												Fre 04.08.23																				