

**Maßnahmenkatalog 2024/2025**  
**- Endfassung -**

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen im aktuellen Katalog <sup>1</sup>
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren <sup>1</sup>

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP- Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand (Kostenansatz ohne MwSt.)</b>																			
Ob	Felderbach	Sanierung einer DE in den Felderbach (Finanzierung als Topfmaßnahme) Einleitungs-Nr.: 9640-0003-00	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Ba	Bendahler Bach	Sanierung einer DE am Böhler Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	508	46	10	13	14	425	Biomonitoring	06/2013	09/2025	12/2026	Aktuell: Biomonitoring bis Ende 2023. Nach Vorlage der Ergebnisse wird weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit ULB, UWB und WAW vereinbart. Mögliche Maßnahmen (RRB, Bachausbau) können ab 2024 dargestellt und entspr. monetär bewertet werden.
LB	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.25, 24.30, 24.62, 24.64 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstraße) Einleitungs-Nr.: 6400-0002-00, 6400-0003-00, 6400-0004-00, 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	06/2015	06/2026	02/2027	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwellmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes". Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt.
Ob	RWB Gennebrecker Straße	RKB o.D. inkl. Zuleitungen Einleitungs-Nr.: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	1.204	1.204	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	07/2018	12/2018	Montage des Schaltschranks (Beckensteuerung) steht noch aus.
-	RRB Siebenecker Straße Velbert Neviges	Umbau vorhandenes RÜ Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk	-	-	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2016	03/2019	12/2020	Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW-Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert. Kostenbeteiligung: 25 % WAW / 75 % Technische Betriebe Velbert In 2023 erfolgen Einrichtung und Installation des Fernwirksystems. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ob	RWB Schwarzbach	RKB, inkl. Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers Einleitungs-Nr.: 6512-0000-12	We	12	nein	nein	nein	R	869	869	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2016	03/2019	12/2019	Schaltschrank ist montiert. Prüfung und Übergabe von VNB/52 an Kanalbetrieb stehen noch aus.
LB	RWB Blombacher Bach (L58)	RW-Netze: 64.05, 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6395-0151-00, 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	2.957	260	85	84	836	1.692	Entwurfsplanung	09/2016	09/2025	12/2026	Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus-Nr. 29 bis Lenneper Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor. Freistellungsantrag (Pflicht zur Abwasserbeseitigung) gem. §49 Abs. 4 LWG erforderlich.
LB	RWB In der Fleute II / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	202	6	11	185	0	0	Grundlagenermittlung	10/2017	10/2024	09/2025	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwellmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes". Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt.
Ba	RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmeltbach)	Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0003-00 (entfällt) 6398-0000-05 (Planung)	Pf	18	nein	nein	nein	R	1.751	455	986	304	0	6	Im Bau	03/2018	10/2022	06/2023	Sanierung und Aktivierung von Altkanälen zur Ableitung des Drosselablaufs aus dem RRB mit Einleitung in den bestehenden SW-Kanal in der Murmeltbachstraße ist abgeschlossen.
Ba	TB Höhne ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitungs-Nr.: 6510-1357-00	We	11	nein	nein	nein	R	773	183	522	68	0	0	Im Bau	10/2018	03/2023	12/2023	Bau zusammen mit der Maßnahme "Verlängerung EntlastungsSammler Wupper"
UK	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)	Funktion: 60% Hochwasserschutz 40% Siedlungsentwässerung Einleitungs-Nr.: 6514-0000-20	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Im Bau	11/2018	06/2021	12/2023	Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wupperverband und Stadt, ggf. Kostenbeteiligung Auftragsvergabe an Planungsbüro: 10/2019 Plangenehmigungsbescheid für Ausbau Mirker Bach und Errichtung HRB/RRB gem. § 68 WHG von 11/2020.
Ba Ob	Verlängerung EntlastungsSammler Wupper	ESW-Verlängerung 1.540 m, DN 2.000 von Höhne / Alter Markt bis Berliner Str. / Wichlinghauser Str. Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00	Ka	11	nein	nein	nein	R	23.600	2.170	4.311	4.732	6.916	5.471	- Ausführungsplanung - Genehmigungsplanung	01/2019	03/2023 12/2025	12/2025 12/2027	- Genehmigungsplanung (Lose 1 bis 2) - Los 1, Alter Markt bis Bredde (inkl. VZW Höhne) - Los 2, Bredde bis Wichlinghauser Straße
Vo	VZW Rottscheidter Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen-Straße	Ka	2	nein	nein	nein	R	2.308	1.898	410	0	0	0	Im Bau	03/2019	06/2021	06/2023	Verzögerungen in der Bauzeit wegen Lieferengpässe der Bauwerksausrüstung
LB	RWB Dieselstraße II	RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärfähigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	838	80	28	385	345	0	Ausführungsplanung	08/2019	08/2024	05/2025	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwellmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes".
EW	ESW-VZW 64 Varresbecker Straße	Schachtneubau Betriebspunkt: ESW 83	Ac	6	nein	nein	nein	R	4	4	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2020	k.A.	k.A.	Maßnahme kommt wahrscheinlich nicht zur Ausführung

**Maßnahmenkatalog 2024/2025  
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EW	Mess- und Drosselbauwerk, Entlastungs-Sammler Wupper	Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 1	Ma	26	nein	nein	nein	S	77	0	77	0	0	0	Grundlagenermittlung	03/2020	06/2023	12/2023	Hier wird die Zuflussmenge zum Klärwerk Buchenhofen gemessen und reguliert. Das Bauwerk bildet die Drossel des RÜB Rutenbecker Weg.
LB	RWB Kohlenstraße Nord	RW-Netz: 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0010-00 (entfällt), 6400-0000-10 (Planung)	We	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	10/2020	01/2025	06/2026	Die ehem. Maßnahme „RWB in der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird ab 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost Das Becken Nord wird aufgrund von Schwierigkeiten bei der
LB	RWB Kohlenstraße Ost	RW-Netze: 24.35, 24.40.90, 24.40.94 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00	We	14	nein	nein	nein	R	667	103	56	408	100	0	Genehmigungsplanung	10/2020	01/2024	12/2024	RW-Netze 24.40.94 und 24.40.90 ein gesondertes RKB Ost erforderlich. Die ehem. Maßnahme „RWB in der Fleute II,
LB	RWB Kohlenstraße Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	280	30	84	147	19	0	Genehmigungsplanung	10/2020	12/2023	12/2024	Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwellmetal durch "Die
EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung	NN	26	nein	nein	nein	R	169	0	0	169	0	0	Grundlagenermittlung	03/2021	06/2024	12/2024	k.A.
EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ	NN	26	nein	nein	nein	R	308	0	0	0	0	308	Grundlagenermittlung	03/2021	01/2026	12/2026	Die Sanierung der Tauchwand des RÜBs ist zum derzeitigen Stand der Dinge nicht mehr erforderlich.
UK	RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg	Pf	5	nein	nein	nein	R	1.007	17	51	120	812	7	Vorplanung	06/2021	11/2024	12/2025	Variantenbetrachtung abgeschlossen. Das RW-Einzugsgebiet (Netz 92.01) beinhaltet <u>nicht</u> das gepl. Wohnbaugebiet auf dem Gelände des früheren Gartenbaubetriebes Nissen zwischen Oberdüsseler Weg und Nevigeser Straße!
Uk	Grunderwerb RRB Oberdüsseler Weg	Ecke Wildsteig	Pf	5	nein	nein	nein	R	291	291	0	0	0	0	Grundstückskauf abgeschlossen	01/2022	06/2022	06/2022	k.A.
Ba, He	ESW-VZW 19.1 TB Fischertaler Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 71.13.07, 71.13.10, 71.13.08, 71.13.13, 71.13.09, 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15, 71.13.20 Einleitungs-Nr.: 6510-2106-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00, -13-00, -14-00, -15-00, -16-00, -17-00, 6513-1400-10 Anschluss an den ESW	Do	19	nein	nein	nein	R	1.562	0	31	63	15	1.453	Grundlagenermittlung	12/2022	06/2027	06/2028	k.A.
UK	Filterschacht Nevigeser Straße / RRB Triebelsheide	RW-Netz: 92.04.07, 92.04 Einleitungs-Nr.: 2100-0301-00, -0302-00	Pf	5	nein	nein	nein	R	507	0	27	38	316	126	Grundlagenermittlung	03/2023	06/2025	03/2026	k.A.
	Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2023	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	103	0	0	0	k.A.	-	-	12/2023	k.A.
	Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2024	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2024	k.A.
	Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2025	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2025	k.A.
	Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2026	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	0	103	k.A.	-	-	12/2026	k.A.
EW	Eskesberger Bach	Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich Evang. Friedhof Krummacherstr.	NN	6	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Standortsuche für Rückhaltung läuft. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	ESW-VZW TB Kothener Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 72.01, 72.02, 72.04, 72.03, 72.05, 72.06 Einleitungs-Nr.: 6510-2407-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme	NN	19	nein	nein	nein	R	544	0	0	0	0	544	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Vo	Hochwasserschutz, Schloß Lüntenbeck	Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Schloß Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	WSW beauftragt ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	Retentionskonzept Leimbach	Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet Leimbach	NN	11	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Vo	RRB Dornaper Straße / Kirchenfeld (Wülfrath) BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	k.A.	k.A.	k.A.	Keine GEP-Maßnahme. Schaffung von Retentionsvolumen mit neuer DE für die Drosselung von zwei vorh. DE aus MW-Stauraumkanälen. Einleitungsstelle auf Wülfrather Stadtgebiet Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
EI	RWB Bembertreppe	RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00	NN	23	nein	nein	nein	R	20	0	0	0	0	20	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
He	RWB Heinrich-Janssen-Str.	RW-Netz: 70.05, 70.04 Einleitungs-Nr.: 6510-8705-00, 6510-8708-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme	NN	19	nein	nein	nein	R	424	0	0	0	0	424	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ro	RWB Kottsiepen	RW-Netz: 54.17.03 Einleitungs-Nr.: 6620-1501-00 RKB (offene Bauweise)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.	k.A.	k.A.	k.A.	Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Vo	RWB Lüntenbecker Weg	RW-Netz: 50.18 Einleitungs-Nr.: 6510-5405-00	NN	4	nein	nein	nein	R	50	0	0	0	0	50	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog

**Maßnahmenkatalog 2024/2025**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EW	RWB Pahlkestraße	Schachtbau als Springüberlauf inkl. Kanalerneuerung RW-Netz: 50.16 Einleitungs-Nr.: 6510-5401-00	NN	4	nein	nein	nein	R	224	0	0	0	0	224	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
He	RWB Pfälzer Steg	RW-Netz: 69.15 Einleitungs-Nr.: 6510-8762-00	NN	19	nein	nein	nein	R	199	0	0	0	0	199	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	RWB Siegesstraße	Filterschachtsystem Siegesstraße Einleitungs-Nr.: 6510-2206-00, 6510-2211-00	NN	19	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme evtl. im Zuge des städt. Siedlungsprojektes "Barmer Bogen". Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
He	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00	NN	19	nein	nein	nein	R	720	0	0	10	21	689	Vorplanung	k.A.	10/2025	09/2026	Verschiedene Varianten aus GE-Planung "Ersatzneubau Brücke Waldeckstraße" ab 2024 Bauausführung abstimmen
He	RWB Widukindstraße	RW-Netz: 69 Einleitungs-Nr.: 6510-8764-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	1.534	0	0	0	0	1.534	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog Grundbuchliche Sicherung (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) steht noch aus.
Ba	RWB Zur Schafbrücke / Rödiger Straße	RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00	NN	11	nein	nein	nein	R	48	0	0	0	0	48	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba, He	RWB Zur Werther Brücke	Einleitungs-Nr.: 70.12, 69.16 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	946	0	0	0	0	946	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):									40.294	7.616	6.792	6.819	9.476	9.591					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2024/25:									4.709	0	0	10	21	4.678					
<b>SUMME Kategorie 1:</b>									<b>45.003</b>	<b>7.616</b>	<b>6.792</b>	<b>6.829</b>	<b>9.497</b>	<b>14.269</b>					

Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EI	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue	Schachterneuerung, Schachtneubau, Kanalsanierung in der Hofaue (ca. 780 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	1.800	24	40	50	300	1.386	Vorplanung (Schachtbauwerke)	03/2020	06/2024	12/2025	Auftrag an VTG zur Schachtplanung und -ausschreibung Sanierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt über die neuen Schächte
EI	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen	Vorbereitende Arbeiten, anschl. Planung und Sanierung inkl. Schachterneuerungen (ca. 450 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	2.300	441	560	200	100	999	Ausführung der vorbereitenden Arbeiten	03/2020	01/2022	06/2030	Vorbereitende Arbeiten (Wasserhaltung, Inspektion, Reinigung, Wurzelfräsen, Kalibrierung), temporäre Umleitung in den ESW haben begonnen. Anschl. erfolgt die Planung über ein Ing.-Büro - erneute Wasserhaltung aufbauen inkl. temporärer Umleitung in den ESW. Sanierungsarbeiten inkl. Schachterneuerungen.
EI	Barmer Straße - Kluser Platz	Schachtneubau und Sanierung des M-Kanals (BU-M-06-0001), ca. 160 m	Pr	10	nein	nein	nein	M	500	295	20	0	0	185	Im Bau	11/2020	04/2023	12/2023	Die Maßnahme wurde mit der geplanten städtischen Maßnahme (Spielplatzsanierung inkl. Gehweg-erneuerung) abgestimmt.
EI, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 (BU-S-05-0002), von Schacht 28329 bis Schacht 51962, Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein	S	1.600	0	0	50	500	1.050	Derzeit keine Aktivitäten	06/2024	01/2027	12/2027	Aufgrund der Maßnahme „Fernwärme City Elberfeld“ und den damit verbundenen baul. Tätigkeiten von Seiten der WSW-Versorgung und den städtebaul. Maßnahmen von Seiten der Stadt ist die Sanierung der Abschnitte 6 und teilweise 9 nicht weiter planbar. Aus diesem Grund wird die Sanierung des Abschnittes 8, der nicht die „Fernwärme City Elberfeld“ betrifft, vorgezogen.
Ba, EI, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 (BU-S-01-0001), von Schacht 31808 bis Schacht 23863, Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein	S	2.000	0	0	0	0	2.000	Derzeit keine Aktivitäten	01/2030	06/2031	12/2032	Aufgrund der Maßnahme „Fernwärme City Elberfeld“ und den damit verbundenen baul. Tätigkeiten von Seiten der WSW-Versorgung und den städtebaul. Maßnahmen von Seiten der Stadt, die bis ca. 2030 andauern werden, ist die Sanierung des SW-Hauptsammlers zum aktuellen Zeitpunkt nicht plan- und umsetzbar.

**Maßnahmenkatalog 2024/2025  
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie 2b: Auswechslung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale</b> (Kostenansatz ohne Bauzeitzinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																			
Ob	Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	0	125	Derzeit keine Aktivitäten	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	40	0	0	0	0	Derzeit keine Aktivitäten	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wird in 2024 erneut befahren um Veränderungen des Schadensbildes zu beobachten. Weiteres Vorgehen wird mit WAW abgestimmt.
EI	Dürerstraße	R/S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Derzeit keine Aktivitäten	06/2012	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
Ba	Hesselberg	R/S-Kanalsanierung offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf	So	21	nein	nein	ja	R/S	1.500	780	345	375	0	0	Im Bau	03/2013	05/2021	12/2023	k.A.
Cr	Lindenallee	R/S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee	So	27	nein	nein	ja	R/S	1.100	1.100	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2016	01/2020	11/2021	Prüfung der Schlussrechnung
Ob	Müggenburg	R/S-Kanalerneuerung, 320 m, Stollenstraße bis Gennebrecker Straße	So	12	nein	nein	ja	R/S	1.100	200	800	100	0	0	Im Bau	01/2016	10/2022	12/2023	k.A.
Ob	Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 90 - 124	So	12	nein	nein	nein	S	200	0	0	20	180	0	Vorplanung	01/2017	06/2025	12/2025	k.A.
EI	Neue Friedrichstraße II	R-Kanalerneuerung, 80 m u. R-Kanalneubau 165 m zw. Markomannenstr. und Wiesenstr.	Ko	9	nein	nein	ja	R	225	205	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2017	02/2021	10/2022	k.A.
UK	Uellendahler Straße I	S-Kanalbau, 550 m Paul-Löbe-Straße bis Kreuzung Raukamp	So	9	nein	nein	nein	S	800	800	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2018	07/2019	06/2020	Prüfung der Schlussrechnung
UK	Uellendahler Straße II	S-Kanalerneuerung, 465 m Weinberg bis Paul-Löbe-Straße	So	9	nein	nein	nein	S	700	685	15	0	0	0	Im Bau	06/2019	09/2020	08/2023	Verzögerung durch Kollision mit einem Telekom Kabelpaket
EW	Varresbecker Straße	Zugang über neuen Schacht ESW-VZW 64	Ac	6	nein	nein	nein	R	100	100	0	0	0	0	Vorplanung	08/2019	06/2025	09/2025	Bauliche Ausführung auf unbestimmte Zeit verschoben
Ba	Friedrich-Engels-Allee I	R-Kanalbau, 215 m Drei Abschnitte zw. Heinz-Kluncker- und Kothener Str.	Ko	10	nein	nein	nein	R	340	0	42	250	48	0	Maßnahme vergeben	09/2019	06/2024	12/2024	Bauliche Ausführung angedacht in Sommerferien 2024
Ba	Friedrich-Engels-Allee II	R-Kanalerneuerung, 230 m Plüschowstraße bis Loher Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	250	0	0	0	250	0	Grundlagenplanung	09/2019	02/2025	12/2025	k.A.
Ba	Stresemannstraße	R/S-Kanalerneuerung, 90 m Winklerstraße bis Friedrich-Engels-Allee	Ac	19	nein	nein	ja	R/S	270	0	20	200	50	0	Ausführungsplanung	08/2020	10/2024	04/2025	Verschiebung wegen ESW-Verlängerung
EW	Am Eskesberg	R/S-Kanalerneuerung, 125 m von Otto-Hausmann-Ring bis Nordbahntrasse	Ko	6	nein	nein	nein	R/S	280	0	0	0	0	280	Grundlagenplanung	10/2020	k.A.	k.A.	Maßnahme kommt wahrscheinlich nicht zur Ausführung
EW	Nützenberger Straße	R/S-Kanalerneuerung, 475 m von Vogelsaue bis Haus-Nr. 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	1.150	48	0	0	0	1.102	Grundlagenplanung	10/2020	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung
EW	Otto-Hausmann-Ring	R/S-Kanalerneuerung, 415 m von Krzlg. Nützenberger Str. bis Haus-Nr. 115	Ko	6	nein	nein	ja	R/S	1.183	83	0	0	0	1.100	Grundlagenplanung	10/2020	10/2023	10/2024	Maßnahme kommt wahrscheinlich nicht zur Ausführung
Ba	Billrothstraße	R/S Kanalbau, 160 m Paracelsusstraße bis Haus-Nr.16	Ac	11	nein	nein	ja	R/S	267	267	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	11/2020	08/2021	12/2021	Prüfung der Schlussrechnung
EI	Barmenia-Allee	R/S-Kanalerneuerung, 322 m Ronsdorfer Straße bis Dürerstraße	Trz	22	nein	nein	ja	R/S	490	25	440	25	0	0	Grundlagenplanung	03/2021	11/2023	03/2024	k.A.
Ba	Thomastraße	R-Kanalbau, 115 m Freilgrathstraße bis Haus-Nr. 20	Trz	19	ja	nein	ja	R	260	25	210	25	0	0	Ausführungsplanung	03/2021	01/2023	03/2023	Geplante Ausführung in Sommerferien 2023
EI	Friedrich-Ebert-Straße	R-Kanalerneuerung, 255 m Sophienstraße bis Osterfelder Straße (Baulos 6)	Ko	8	nein	nein	ja	R	330	0	0	0	0	330	Grundlagenplanung	04/2021	06/2030	02/2034	Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
EI	Friedrich-Ebert-Straße II	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 70 m Auer Schulstraße bis Laurentiusstraße (Baulos 6)	Ko	8	nein	nein	ja	R	120	0	0	0	0	120	Grundlagenplanung	04/2021	06/2030	02/2034	Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
EI	Hofkamp	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 230 m Sportstraße bis Haus-Nr. 140 (Baulos 3)	Ko	10	nein	nein	ja	R	330	30	20	130	150	0	Grundlagenplanung	04/2021	09/2023	04/2024	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept
EI	Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 68 m Kreuzung Genügsamkeitstraße bis Neumarkt (Baulos 2)	Ko	9	nein	nein	ja	R	120	0	20	100	0	0	Grundlagenplanung	04/2021	09/2024	12/2024	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept. Die Maßnahme lief im MK 2023/24 unter der Bezeichnung "Kleine Klotzbahn". Namensänderung aufgrund Reduzierung des des räuml. Umfangs der Maßnahme.
EI	Wall / Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 15 m (Baulos 2)	Ko	9	nein	nein	ja	R	100	0	0	25	25	50	Grundlagenplanung	04/2021	06/2024	02/2025	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept, nach der Neumarktstraße
EI	Wesendonkstraße	R-Kanalerneuerung, 307 m Einleitungs-Nr.: 6510-9150-00 (Baulos 3)	Ko	10	nein	nein	ja	R/S	990	40	50	700	200	0	Grundlagenplanung	04/2021	06/2024	12/2025	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept
UK	Am Sonnenschein	R/S-Kanalerneuerung, 577 m Theodor-Heuss-Str. über Hans-Böckler-Str. bis Am Deckershäuschen	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	1.500	35	1.200	265	0	0	Ausschreibung	05/2021	09/2023	12/2024	Ausführung nach Uellendahler Straße II
Ba	Buschland	R/S-Kanalerneuerung, 96 m Haus-Nr. 5 bis Oberbergische Straße	Trz	19	nein	nein	nein	R/S	102	87	15	0	0	0	Im Bau	05/2021	06/2022	04/2023	Kopfloch und Reliner (unterirdisches Auskleidungsverfahren)

**Maßnahmenkatalog 2024/2025**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EW	Otto-Hausmann-Ring	B-Kanalerneuerung, 70 m Autobahnböschung Abfahrt A 46	Ko	6	nein	nein	nein	B	200	20	180	0	0	0	Grundlagenplanung	06/2021	09/2023	12/2023	Abstimmung mit Autobahn GmbH
UK	Uellendahler Straße III	S-Kanalerneuerung, 1000 m Bornberg bis Weinberg	So	9	nein	nein	nein	S	1.500	50	450	500	500	0	Ausführungsplanung	06/2021	09/2023	12/2026	Ausführung nach Beendigung von BA II
Ob	Breslauer Straße	R-Kanalbau, R-Kanal, 205 m Haus-Nr. 118 bis Grafenstraße	Ac	12	ja	ja	nein	R	312	292	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2021	08/2022	12/2022	Beseitigung eines Entwässerungsmissstandes Prüfung der Schlussrechnung
EW	Vogelsaue Teil 1	R/S-Kanalerneuerung, 260 m Kreuzung Nützenberger Str. bis Haus-Nr. 43	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	550	20	200	200	130	0	Grundlagenplanung	10/2021	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung
Ba	Sanderstraße	R/S-Kanalerneuerung, 190 m Paracelsusstraße bis Schleichstraße	Ko	11	nein	nein	ja	R/S	400	350	50	0	0	0	Baulich fertiggestellt	11/2021	08/2022	11/2022	Prüfung der Schlussrechnung
EW	Vogelsaue Teil 2	R/S-Kanalerneuerung, 390 m Haus-Nr. 43 bis DE in die Wupper, Friedrich-Ebert- Straße 238	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	800	0	0	0	0	800	Grundlagenplanung	11/2021	k.A.	k.A.	Ausführung nach den Maßnahmen Vogelsaue Teil 1 und Nützenberger Straße
Ba	Wasserstraße	S-Kanalerneuerung, 50 - 100m Klärung ob Austausch Düker bis Junior-Uni	So	19	nein	nein	nein	S	100	20	80	0	0	0	Im Bau	01/2022	02/2023	06/2023	k.A.
Ob	Haßlinghauser Straße	Erneuerung der Zuwegung zum Pumpwerk PW 71, Mollenkotten 10	Trz	12	nein	nein	nein	S	130	130	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2022	11/2022	12/2022	Prüfung der Schlussrechnung
Ba	Eichenstraße	R/S-Kanalerneuerung, 210 m Haus-Nr. 14 bis Kastanienstraße	Ko	11	nein	nein	nein	R/S	550	20	480	50	0	0	Im Bau	06/2022	03/2023	10/2023	k.A.
<b>SUMME Kategorie 2a / 2b:</b>									<b>27.146</b>	<b>6.612</b>	<b>5.277</b>	<b>3.265</b>	<b>2.433</b>	<b>9.559</b>					

**Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung** (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)

Ba	RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba, EI	Einlaufbauwerk Bendahler Bach	Umbau Einlaufbauwerk	NN	21	nein	nein	nein	B	112	0	0	0	0	112	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									0	0	0	0	0	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2024/25:									112	0	0	0	0	112					
<b>SUMME Kategorie 2c:</b>									<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>					

**Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen** (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)

Vo	Neulandweg	R/S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	S	922	41	27	116	683	55	Vorplanung	01/2010	11/2024	12/2025	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3) Die Maßnahme wird inzwischen als Aufwand geführt.
EI	Ravensberger Straße I	R-Kanal, 230 m Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße	CB	24	nein	nein	ja	R	270	240	30	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2017	01/2022	12/2022	Entwässerungsmissstand: Entwässerung über Schlitzrinnen auf die Straße Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt Prüfung der Schlussrechnung
Ro	Blombach-Erbschloß	Schmutzwassertechn. Erschließung von 27 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Dü	17	nein	ja	nein	S	1.955	109	26	537	1.005	278	Ausführungsplanung	06/2018	02/2024	12/2025	Es können nicht alle Gruben außer Betrieb genommen werden.
EW	Nützenberger Straße	Erschließung R-Kanal, 60 m	NN	26	nein	ja	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
UK	Am Langen Bruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 21 Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw. KKA	Do	9	nein	ja	nein	S	564	539	25	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2019	09/2020	12/2022	Prüfung der Schlussrechnung
Cr	Hensges Neuhaus	Erschließung, R/S-Kanal Gesamter Bereich	Dü	27	nein	ja	ja	R/S	888	27	40	86	697	38	Vorplanung	10/2019	09/2024	01/2026	Grunddienstbarkeit erforderlich Noch zu klären: Mitverlegung R-Kanal; Verlegung in Privatstraße - ja/nein
Cr	Zillertaler Straße	Neubau S-Kanal, 75 m und DRL, 150 m Haus-Nr. 39-52	Do	22	nein	nein	nein	S	190	180	10	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2020	08/2022	12/2022	Prüfung der Schlussrechnung
He	Emilstraße	Neubau R-Kanal, 55 m Haus-Nr. 74-82	So	19	nein	ja	ja	R	321	9	287	25	0	0	Vergabe	06/2021	06/2023	06/2024	Entwässerungsmissstand, keine GEP-Maßnahme WAW stimmt Planung mit Beteiligten ab.
UK	Vogelsbruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 7 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	8	nein	ja	nein	S	136	16	100	20	0	0	Ausführungsplanung	04/2022	09/2023	12/2023	k.A.
UK	Am Raukamp	Kanalerweiterung Am Raukamp 80 m R/S-Kanal	So	9	nein	nein	nein	R/S	215	0	170	45	0	0	Ausführungsplanung	03/2023	07/2023	12/2023	Keine GEP-Maßnahme.
Ob	Bracken	Schmutzwassertechn. Erschließung von 20 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	12	nein	ja	nein	S	444	0	0	0	0	444	Vorplanung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
He	Chamissostraße	Erschließung, R-/S-Kanal	NN	18	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ro	Marscheid	Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	17	nein	ja	nein	S	138	0	0	0	0	138	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Cr	Mittelsudberg	Schmutzwassertechn. Erschließung von 35 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	27	nein	ja	nein	S	661	0	0	0	0	661	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
EI	Platanenstraße / Espanstraße	Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk	NN	23	nein	nein	ja	R	167	0	0	0	0	167	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
EI	Worringer-, Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									5.246	1.161	545	784	2.385	371					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2024/25:									1.625	0	170	45	0	1.410					
<b>SUMME Kategorie 2d:</b>									<b>6.871</b>	<b>1.161</b>	<b>715</b>	<b>829</b>	<b>2.385</b>	<b>1.781</b>					

**Maßnahmenkatalog 2024/2025**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.)</b>																			
Vo	Neuland Siepen RRB/RKB Vohwinkel Süd	R-Transportkanal	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.160	109	233	764	54	0	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Ausführungsplanung	06/2009	09/2015 08/2020 09/2023	11/2016 12/2021 10/2024	- 1. BA - 2. BA - 3. BA
He	Eisenbahnquerung Waldeckstraße	S-Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	- Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben - Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
EI	Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung Baubabschnitte 1 bis 4 BA: Am Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	9.733	3.876	663	1.053	1.106	3.035	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau - Entwurfsplanung	05/2015	12/2019 12/2020 09/2022 06/2024	12/2020 12/2022 12/2026 08/2028	Der wasserrechtl. Antrag für die neue Direkteinleitung in den Mirker Bach steht noch aus. - 1. BA - Am Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA - Paul-Löbbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA - Bornberg bis Weinberg - 4. BA - Kreuzung Am Raukamp
Ob	Langobardenstraße	R-Transportkanal, 70 m in der Berliner Straße 173 bis 183 Einleitungs-Nr.: 6510-0114-00	Do	11/12	nein	nein	nein	R	293	27	32	234	0	0	Ausführungsplanung	02/2021	06/2024	12/2024	Abkopplung des Einzugsgebiets „Langobardenstraße“ vom ESW
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									11.186	4.012	928	2.051	1.160	3.035					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2024/25:									0	0	0	0	0						
<b>SUMME Kategorie 3:</b>									<b>11.186</b>	<b>4.012</b>	<b>928</b>	<b>2.051</b>	<b>1.160</b>	<b>3.035</b>					

**Maßnahmenkatalog 2024/2025  
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge Übernahme vom Land NRW <sup>2</sup> (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

**Legende**

**Abkürzungsverzeichnis**

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

**Fachtermini Stadtentwässerung**

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
DE	Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung
ESW	EntlastungsSammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
TB	Trennbauwerk
TRF	Technischer Regenwasserfilter
VZW	Verzweigungsbauwerk

**Beitragsformen**

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)

**Fußnoten**

<sup>1</sup> Neue Maßnahmen werden ab dem Tag nach der Endfassung des Maßnahmenkatalogs (i.d.R. im August) als "*Maßnahmen aus den Vorjahren*" fortgeführt.

<sup>2</sup> Anfallende Straßenbaubeiträge werden nach Angabe des Ressorts 104 "Straßen und Verkehr" zu 100 % vom Land NRW übernommen.