

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de
	Datum:	09.08.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/0787/23 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
16.08.2023	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
17.08.2023	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Aktuelle Sachstände Schul-Projekte.		

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Die Antwort wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Sachstandsmitteilung

Gesamtsanierung Grundschule Peterstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Der Umzug in das neue Gebäude hat auf Wunsch der Schule in den Sommerferien stattgefunden
- Schulstart: 07.08.2023
- Es werden noch Arbeiten in den Außenanlagen fertiggestellt

Grundschule Hainstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Das Richtfest wird nach KW 35 stattfinden
- Terminplanung läuft

Grundschule Cronenfelder Straße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Klassenräume sind wieder in Nutzung seit 01.06.2023
- Die Schadstoffsanierung in den Verwaltungsräumen ist abgeschlossen, Freimessung erfolgte am 04.08.2023
- Für die Wiederherstellung der Verwaltungsräume werden derzeit Angebote eingeholt

Förderschule Bartholomäusstraße 70

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Die geplante Fertigstellung verschiebt sich auf das erste Quartal 2025
- Die Verzögerung ergibt sich aufgrund der Schlechtleistung und Kündigung des externen Architekten sowie aufgrund fehlender Angebotsabgaben in mehreren Gewerken

Grundschule Eichenstraße 59

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Durch die spätere Fertigstellung der Bartholomäusstraße kann das Gebäude Eichenstraße erst später freigezogen werden
- Die Schadstoffsanierung des Gebäudes wird mit Auszug der Schule beginnen und bis Ende 2025 andauern
- Der Baubeginn ist somit für Anfang 2026 und die Fertigstellung für Anfang 2029 geplant

Grundschule Gewerbeschulstraße 109

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Der Baubeginn konnte noch nicht erfolgen, da die Baugenehmigung bisher nicht vorliegt
- Die geplante Fertigstellung verschiebt sich auf den 01.08.2026

Hauptschule Dieckerhoffstraße 6

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Der Umzug in das neue Gebäude hat in den Sommerferien stattgefunden
- Schulstart: 07.08.2023
- Es werden noch Arbeiten in den Außenanlagen fertiggestellt

Errichtung des schulischen Ausweichquartiers am Dietrich-Bonhoeffer-Weg (auf der Hardt)

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Die Innenausbauarbeiten schreiten voran, bspw. Abschluss der Estricharbeiten
- Zurzeit erfolgt die Anbringung der Außenfassade
- Die Probebefahrung der Feuerwehrrampe durch die Feuerwehr hat erfolgreich stattgefunden
- Die vorgezogenen Erschließungsarbeiten der WSW vom 03.07.2023 bis zum 17.07.2023 haben stattgefunden und sind erledigt.
- Tiefbauarbeiten der WSW machen eine Sperrung der Zufahrt zur Baustelle notwendig, Beginn: 07.08. (Geplante Dauer 4 Wochen). Eine alternative Zuwegung ist in dieser Zeit durch den Botanischen Garten geregelt.

Gymnasium Bayreutherstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Nach wie vor Schwierigkeiten bei der Vergabe von Gewerken, bspw. Sanitärtechnik
- Auch in der insgesamt 4. Ausschreibungsrunde konnte wieder nicht erfolgreich beauftragt werden
- Es laufen intensive Gespräche, wie eine Auftragsvergabe erreicht werden kann

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.