

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de
	Datum:	16.10.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/1077/23 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
25.10.2023	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
26.10.2023	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Aktuelle Sachstände Schul-Projekte.		

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Die Antwort wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Begründung

Richtfest Grundschule Hainstraße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Richtfest fand am 17.10.2023 von 12 bis 12:30 Uhr statt
- Vertreten waren: OB, Stadtbetriebsleitung, Schulleitung, politische Vertreter*in der BV Uellendahl- Katernberg, GMW-Projektleitung und Betriebsleiterin M. Montag

Grundschule Cronenfelder Straße

Bearbeiterin: Anke Heinemann

- Die Brandschadenbeseitigung ist, inkl. der damit verbundenen Asbestsanierung abgeschlossen
- Die Wiederherstellung der Räumlichkeiten befindet sich im Vergabeprozess: die eingegangenen Angebote werden zurzeit ausgewertet und vergaberechtlich geprüft

Hauptschule Wichlinghausen, Dieckerhoffstraße 6

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Tag der offenen Tür für 04.11.2023 von 11 bis 15 Uhr vorbereitet
- Neben Eltern, Schüler*innen, Anwohner*innen, politischen Entscheidungsträger*innen und können sich gerne Interessierte, ein eigenes Bild von der Sanierung des Bestandsgebäudes, bzw. der Errichtung des Neubaus machen

Gymnasium Bayreutherstraße

Bearbeiter: Bodo Bresser

- Sanitärleistungen konnten mittlerweile vergeben werden, so dass jetzt alle Haustechnik-Gewerke beauftragt sind
- Dachdeckerarbeiten bis auf Restarbeiten abgeschlossen
 - letzte Restarbeiten an den eingebauten Fenstern
 - Fassadenarbeiten zu 75% abgeschlossen
 - Aktuell erfolgt der Innenausbau: Trockenbauarbeiten Brandschutzdecke, Wände, Gussasphaltarbeiten (nahezu abgeschlossen), Innenputzarbeiten, Estricharbeiten

Diverse Containerklassen (Cronenfelderstr, Distelbeck, Haarhausen, Hammesberger Weg, Liegnitzer Str., Thorner Str.)

- An den oben genannten Standorten werden/sind Containerklassen aufgestellt. Es laufen noch Abschlussarbeiten:
Die Thorner Str. konnte nach den Sommerferien in Betrieb gehen.
Die Cronenfelderstr. wird von den übrigen Schulersatzbauten am ehesten fertig sein und kann als nächstes möbliert werden. Die Inbetriebnahme wird vermutlich ab Mitte kommender Woche erfolgen können
Die Standorte Hammesberger Weg, Haarhausen und Distelbeck können spätestens in 6 Wochen (Lieferzeit Eingangspodeste) in Betrieb gehen.
In der Liegnitzerstr. musste ein Hohlraum im Boden verfüllt werden. Hier finden noch Asphaltarbeiten statt. Danach werden die Fundamentplatten verlegt und anschließend die Container versetzt.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Entfällt