

Stand: 01.08.2024

PM	Förder status (kritisch / ok)	IDEV-Kennung	Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon Fördermittel 100% (Aufteilung PM)	Anteil Fördermittel Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher Vergaben testiert BETRAG	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	noch in Klärung Rechnungen ANZAHL	noch in Klärung Rechnungen BETRAG	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
1	ok	124000602	M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße 70	Gesamtsanierung	11.480.000 €	6.898.333 €	6.208.500 €	689.833 €	6.456.600 €	11	956.280 €	37	92.951 €	3	37.642 €	19.03.2018	28.02.2025	31.12.2025	30.06.2026
1	ok	124000605	M-15-00088	RS Leimbacher Straße 4	Gesamtsanierung, Förderzeitraum passt nicht		0 €	0 €	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €	01.07.2017			
1	ok	124000603	M-14-00072	GS Peterstraße 26	Gesamtsanierung	17.011.170 €	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €	6.613.856 €	11	1.012.420 €	67	9.529.781 €	20	1.277.939 €	11.10.2017	31.12.2024	05.04.2025	05.10.2025
1	ok	124000601	M-16-00080	Gymn. Bayreuther Str. 35	Gesamtsanierung K-Trakt	21.390.000 €	12.738.446 €	11.464.601 €	1.273.845 €	17.683.402 €	8	1.242.554 €	1	577.913 €	20	749.260 €	21.01.2019	31.03.2025	31.12.2025	30.06.2026
1	ok	124000604	M-15-00075	RS Vohwinkel Blücher Straße	Gesamtsanierung	31.858.458 €	5.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	1.451.639 €	1	360.653 €	0	0 €	0	0 €	01.02.2021	30.10.2025	31.12.2025	30.06.2026
								31.173.101 €												
Gesamtfördersumme 31.173.101 €																				
						Maßnahme passt nicht in den Förderzeitraum														
						TESTAT														
						NOCH IN KLÄRUNG														
						KEIN TESTAT														
						Maßnahmenbeginn: ab dem 01.07.2017														
						Vollständige Abnahme: bis zum 31.12.2025														
						Vollständige Abrechnung: bis zum 30.06.2026														