

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen im aktuellen Katalog ¹
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren ¹

Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
		Projektbezeichnung	Beschreibung	Projekteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]		Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
1	Ba	Bendahler Bach	Sanierung einer DE am Böhrer Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	497	59	10	14	414	0	Biomonitoring	06/2013	01/2027	09/2027	Nach Vorlage der ersten beiden Monitoringergebnisse (2021 ohne Filterbecken - 2023 mit Filterbecken) läuft aktuell das 3. Biomonitoring bis 2025. In 08/2025 soll ein Termin mit ULB, UWB, WV und WAW stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
2	LB	RWB Blombacher Bach (L58)	RW-Netze: 64.05, 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6395-0151-00, 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	3.074	411	77	629	1.798	159	Entwurfsplanung	09/2016	09/2026	02/2028	Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus-Nr. 29 bis Lennepfer Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor. Freistellungsantrag (Pflicht zur Abwasserbeseitigung) Fa. Sönnecken u. EUWIRO) gem. §49 Abs. 4 LWG erforderlich.
3	LB	RWB In der Fleute II / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	194	7	52	105	30	0	Grundlagenermittlung	10/2017	06/2026	12/2026	Zeitliche Verschiebung durch andere WSW-Projekte (Dieselstraße) der Stadtentwässerung. Die Objektplanung wurde wieder aufgenommen. Nur nachrichtlich im Maßnahmenkatalog. Maßnahme abhängig von Dieselstraße (Zeile 8)
4	Ba	RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmeltbach)	Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0003-00 (entfällt) 6398-0000-05 (Planung)	Pf	18	nein	nein	nein	R	1.734	1.711	16	7	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2018	10/2022	7/2023	Sanierung und Aktivierung von Altkanälen zur Ableitung des Drosselablaufs aus dem RRB mit Einleitung in den bestehenden SW-Kanal in der Murmelbachstraße ist abgeschlossen. Biomonitoring zur Überwachung von Langzeit-Wirkungen im Murmelbach läuft noch bis 2026.
5	Ba	TB Höhne ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitungs-Nr.: 6510-1357-00	We	11	nein	nein	nein	R	753	748	5	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2018	03/2023	12/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
6	UK	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)	Funktion: 60% Hochwasserschutz 40% Siedlungsentwässerung Einleitungs-Nr.: 6514-0000-20	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	11/2018	06/2021	09/2024	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
7	Ba Ob	Verlängerung EntlastungsSammler Wupper	von Höhne / Alter Markt bis Berliner Straße / Wichlinghauser Straße Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00	Ka	11	nein	nein	nein	R	23.601	13.291	5.174	3.828	1.308	0	- im Bau - Genehmigungsplanung	01/2019	03/2023 12/2025	12/2025 12/2027	- Genehmigungsplanning (Lose 1 bis 3) - Los 1: Alter Markt bis Bredde (inkl. VZW Höhne) - Los 2: Bredde bis Wichlinghauser Straße (Ausschreibung Mai 2025)
8	LB	RWB Dieselstraße II	RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärpflichtigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	779	156	53	509	61	0	Ausführungsplanung	08/2019	06/2026	02/2027	Aktuell laufen Abstimmungsgespräche im Res. 104 bzgl. einer Änderung der Straßenführung.
9	EW	ESW-VZW 64 Varresbecker Straße	Schachtheubau Betriebspunkt: ESW 83	Ac	6	nein	nein	nein	R	4	4	0	0	0	0	-	01/2020	-	-	Maßnahme kommt nicht zur Ausführung. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
10	EW	Mess- und Drosselbauwerk, EntlastungsSammler Wupper	Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 1	Ma	26	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	k.A.	03/2020	-	-	Die Maßnahme wird ab 06/2024 zusammen mit weiteren Teilmaßnahmen in der Gesamtmaßnahme „Erneuerung RÜB Rutenbeck (Steuerungselektronik, Telematik, Netzspeisung)“ Katalog geführt. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
11	LB	RWB Kohlenstraße Nord	RW-Netz: 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0010-00 (entfällt), 6400-0000-10 (Planung)	We	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	10/2020	-	-	Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird seit 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost Das Becken Nord wird aufgrund von Schwierigkeiten bei der Standortfindung zeitlich verschoben. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog Nord erst ab 2026 wegen 110 kV-Kabel
12	LB	RWB Kohlenstraße Ost	RW-Netze: 24.35, 24.40.90, 24.40.94 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00	We	14	nein	nein	nein	R	671	166	239	266	0	0	im Bau	10/2020	02/2025	07/2026	Aufgrund der Höhenlage und kreuzender Leitungen ist für die RW-Netze 24.40.94 und 24.40.90 ein gesondertes RKB erforderlich. Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird ab 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024. 2	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]		Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
13	LB	RWB Kohlenstraße Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	504	90	215	199	0	0	Im Bau	10/2020	02/2025	06/2025	k.A.
14	EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung	NN	26	nein	nein	nein	R	1.342	34	463	845	0	0	Grundlagenermittlung	03/2021	2025	08/2026	Die ursprünglichen Teilmaßnahmen - Mess- und Drosselbauw. Erneuerung techn. Einrichtung, - Erneuerung RÜB Rutenbeck - automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ und - Erneuerung RÜB Rutenbeck - Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung werden ab 06/2024 als Gesamtmaßnahme „Erneuerung RÜB Rutenbeck“ im Maßnahmenkatalog geführt.
15	EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ	NN	26	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	-	03/2021	-	-	Die Maßnahme wird ab 06/2024 zusammen mit weiteren Teilmaßnahmen in der Gesamtmaßnahme „Erneuerung RÜB Rutenbeck (Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung) Katalog geführt. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
16	UK	RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg - Neubau	Pf	5	nein	nein	nein	R	2.221	61	70	821	1.269	0	Entwurfsplanung	06/2021	06/2026	09/2027	Vorgesehen ist die Sanierung des vorhandenen Rückhaltebeckens (Zeile 90) und zusätzlich der Neubau eines weiteren, offenen Rückhaltebeckens auf einem Nachbargrundstück. Ziel dieser siedlungswasser-wirtschaftlichen Maßnahmen ist die Erweiterung des Rückhalteriums für das bestehende Einzugsgebiet.
17	Ba, He	ESW-VZW 7, TB Fischertaler Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 71.13.07, 71.13.10, 71.13.08, 71.13.13, 71.13.09, 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15, 71.13.20 Einleitungs-Nr.: 6510-2106-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00, -13-00, -14-00, -15-00, -16-00, -17- 00, 6513-1400-10 Anschluss an den ESW	Do	19	nein	nein	nein	R	1.427	58	10	14	55	1.290	Grundlagenermittlung	12/2022	2028	2028	Varianteuntersuchung
18	UK	RWB Navigeser Straße / RRB Triebelsheide	RW-Netz: 92.04.07, 92.04 Einleitungs-Nr.: 2100-0301-00, -0302-00	Pf	5	nein	nein	nein	R	1.299	50	109	867	273	0	Grundlagenermittlung	03/2023	06/2026	06/2027	Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit der Maßnahme RRB Oberdüsseler Weg
19	EW	Möbeck/Lüntenbeck Stauraum	Studie zum EMS Möbecker Straße/Lüntenbeck	NN	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	54	46	8	0	0	0	Studie in Bearbeitung	07/2023	k.A.	k.A.	Hydraulische Untersuchung der RW-Kanäle in der Heinrich-Heine- und Industriestraße sowie in der Lüntenbeck und zuleitenden Kanalnetzen zum VZW Lüntenbeck.
20	Ba	Retentionskonzept Leimbach Retentionsraum Zietenstraße	Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet Leimbach - Zietenstraße	Do	11	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	02/2024	k.A.	k.A.	Finanzierung wird noch mit WAW und der Stadt Wuppertal abgestimmt. Nur nachrichtlich im Maßnahmenkatalog.
21	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2024	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2024	k.A.
22	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2025	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	103	0	0	0	k.A.	-	-	12/2025	k.A.
23	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2026	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2026	k.A.
24	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2027	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2027	k.A.
25	EW	Eskesberger Bach	Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich Evang. Friedhof Krummacherstraße	NN	6	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Standortsuche für Rückhaltung läuft.
26	Vo	Hochwasserschutz Lüntenbeck	Hochwasserschutzmaßnahmen Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Machbarkeit Hochwasserschutz Lüntenbeck durch WSW beauftragt
27	Vo	RRB Dornaper Straße / Kirchenfeld (Wülfrath) BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	k.A.	k.A.	k.A.	Keine GEP-Maßnahme. Schaffung von Retentionsvolumen mit neuer DE für die Drosselung von zwei vorh. DE aus MW- Stauraumkanälen. Einleitungsstelle auf Wülfrather Stadtgebiet. Übernahme Kanalnetz Rheinkalk zum 31.12.2025 angestrebt, danach Beckenbau mit BRW im 2. ABK Zeitraum. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
28	El	RWB Bembergterrasse	RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00	NN	23	nein	nein	nein	R	20	0	0	0	0	20	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
29	He	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00	NN	19	nein	nein	nein	R	1.281	9	103	518	651	0	Entwurfsplanung	k.A.	03/2026	09/2026	Planung liegt vor. "Ersatzneubau Brücke Raualentaler Bergstraße" ab 2024
30	Ba	RWB Zur Schafbrücke / Rödiger Straße	RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00	NN	11	nein	nein	nein	R	48	0	0	0	0	48	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
		Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]		Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
31	Ba, He	RWB Zur Werther Brücke	RW-Netz: 70.12, 69.16 Einleitungs-Nr.: 6510-8756-00, 6510-8760-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	946	0	0	0	0	946	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
32	UK	Erschließung August-Jung-Weg	Stauraumkanal, ca. 110 m bei Haus-Nr. 34	Ko	6	nein	nein	nein	R							Vertragsverhandlungen	k.A.	k.A.	k.A.	Derzeit wird nach einer einvernehmlichen Lösung mit der Bank des Investors gesucht. Es entstehen bei der Maßnahme keine Kosten für den Gebührenzahler.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):										42.058	16.901	7.357	9.375	5.962	2.463					
SUMME Kategorie 1:										42.058	16.901	7.357	9.375	5.962	2.463					

Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)

33	El	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue	- Schachterneuerung Bembergstraße, Wesendonkstraße - Schachterneuerung Morianstraße und Kanalsanierung in der Hofaue (ca. 780 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	2.000	44	10	25	536	1.385	- Entwurfsplanung (Schachtbauwerke) - keine Tätigkeiten	03/2020	06/2031	12/2027	12/2031	Schwierigkeiten bei der Schachtplanung im Kreuzungsbereich Wesendonkstraße, Krzlg. Bembergstraße unbedenklich
34	El	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen	- Ausschreibung und Sanierung inkl. Schachte- erneuerungen (ca. 450 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	3.600	0	0	5	680	2.915	- keine Tätigkeiten	03/2020	2027	06/2028	- Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten sind zwei Schächte gebaut worden. Die Sanierungsplanung erfolgt derzeit über ein Ing.-Büro. Vsl. Fertigstellung bis einschl. LV bis Sommer 2025. - Die Ausführung ist derzeit nach den Bautätigkeiten der Maßnahme "Fernwärme City Elberfeld" und vor den städtebaulichen Arbeiten geplant.	
35	Ba	Bendahler Straße	- Sanierung der Bachverrohrung (städt. Kanal), ca. 570 m (inkl. Schachterneuerungen) Von Krzlg. Böhler Weg bis Buschstraße - Sanierung der Bachverrohrung (städt. Kanal), ca. 370 m (inkl. Schachterneuerungen) Von Krzlg. Busch- bis Krzlg. Mauerstraße	Pr	21	nein	nein	nein	B	2.225	114	430	1.081	600	0	- BL2: Vorplanung - BL 1: Ausschreibung Ing.-Büro	05/2023	06/2026	10/2025	06/2026	- Los 2: Planung gemäß HOAI für Einlaufbauwerk + Geröllfang und Kanalsanierung Los 2 (Freibad bis Buschstraße) erfolgt durch WEBER Ingenieure - Los 1: Planung gemäß HOAI für Kanalsanierung Los 1 (Buschstraße bis Media Markt) wird ausgeschrieben
36	El, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 BU-S-05-0002, von Schacht 28329 bis Schacht 51962	Pr	-	nein	nein	nein	S	2.000	0	0	0	0	2.000	Derzeit keine Aktivitäten	06/2024	01/2032	12/2033	Aufgrund verschiedener Maßnahmen in Elberfeld können derzeit keine Planungen an den Großprofilen vorgenommen werden	
37	Ba, El, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 BU-S-01-0001, von Schacht 31808 bis Schacht 23863	Pr	-	nein	nein	nein	S	3.000	0	0	0	0	3.000	Derzeit keine Aktivitäten	01/2030	-	-	Aufgrund verschiedener Maßnahmen in Elberfeld können derzeit keine Planungen an den Großprofilen vorgenommen werden	

Kategorie 2b: Auswechslung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt

38	UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	40	0	0	0	0	Schadensmonitoring	01/2012	k.A.	k.A.	Neue Gespräche mit Grundstückseigentümer sind für 2025 vorgesehen. Vorab Klärung der aktuellen Sachlage zur Versickerungsanlage des Eigentümers im Zusammenhang mit dem A-B-Zwang.
39	El	Dürerstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 330 m Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Derzeit keine Aktivitäten	06/2012	k.A.	k.A.	Die Maßnahme wird nach Fertigstellung der Maßnahme Barmeriallee neu bewertet. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
40	Ba	Hesselberg	RW/SW-Kanalsanierung offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf	So	21	nein	nein	ja	R/S	2.244	2.019	225	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2013	05/2021	12/2023	Prüfung der Schlussrechnung
41	Ob	Müggenburg	RW/SW-Kanalerneuerung, 320 m Stollenstraße bis Gennebrecker Straße	So	12	nein	nein	ja	R/S	1.068	1.013	55	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2016	10/2022	12/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
42	Ob	Beule II	SW-Kanalerneuerung, 150 m Haus-Nr. 90 - 124	So	12	nein	nein	nein	S	726	0	0	0	0	726	Vorplanung	01/2017	06/2029	12/2029	Planung bis auf Weiteres ausgesetzt
43	UK	Uellendahler Straße II	SW-Kanalerneuerung, 465 m Weinberg bis Paul-Löbe-Straße	So	9	nein	nein	nein	S	1.200	985	215	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2019	09/2020	08/2023	Prüfung der Schlussrechnung. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
44	EW	Varrsbecker Straße	Zugang über neuen Schacht ESW-VZW 64	Ac	6	nein	nein	nein	R	100	100	0	0	0	0	Vorplanung	08/2019	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung auf unbestimmte Zeit verschoben. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
45	Ba	Friedrich-Engels-Allee I	RW-Kanalbau, 215 m Drei Abschnitte zw. Heinz-Kluncker- und Kothener Straße	Ko	10	nein	nein	nein	R	450	450	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	09/2019	09/2023	12/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
46	Ba	Friedrich-Engels-Allee II	RW-Kanalerneuerung, 230 m Plüschowstraße bis Loher Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	350	0	0	200	150	0	Grundlagenplanung	09/2019	12/2025	12/2026	Nach Sanierung Loher Brücke
47	Ba	Stresemannstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 185 m Winklerstraße über Stresmannstraße bis Friedrich- Engels-Allee	Do	19	nein	nein	ja	R/S	1.400	6	0	600	600	194	Ausführungsplanung	08/2020	02/2027	06/2028	Maßnahme in Kombination mit ESW-VZW 7 TB Fischertaler Bach
48	EW	Nützenberger Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 475 m von Vogelsaue bis Haus-Nr. 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	1.710	61	60	500	500	589	Grundlagenplanung	10/2020	03/2026	03/2028	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024. 2	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]		Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
49	El	Barmenia-Allee	RW/SW-Kanalerneuerung, 322 m von Ronsdorfer Straße bis Dürerstraße	Trz	22	nein	nein	ja	R/S	674	39	550	85	0	0	Im Bau	03/2021	12/2024	07/2025	k.A.
50	Ba	Thomastraße	RW-Kanalbau, 115 m von Freiligrathstraße bis Haus-Nr. 20	Trz	19	ja	nein	ja	R	467	50	380	37	0	0	Im Bau	03/2021	08/2024	07/2025	k.A.
51	El	Friedrich-Ebert-Straße	- RW-Kanalerneuerung, 255 m von Sophien- bis Osterfelder Straße - RW-Kanalerneuerung, R-Kanal, 70 m von Auer Schul- bis Laurentiusstraße	Ko	8	nein	nein	ja	R	1.000	0	0	0	0	1.000	Grundlagenplanung	04/2021	01/2029	01/2030	Baulos 6: Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
52	El	Hofkamp	RW-Kanalerneuerung, 345 m von Sportstraße bis Haus-Nr. 140 (230 m) Baulos 3.2	Ko	10	nein	nein	ja	R	862	153	15	15	500	179	Ausführungsplanung	04/2021	05/2027	10/2028	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
53	El	Kleine Klotzbahn	RW-Kanalbau, 210 m von Haus-Nr. 22 bis 27 und W.-B.-Platz 9 bis Neumarkt 11 - Baulos 5	Ko	9	k.A.	k.A.	k.A.	R	2.000	0	0	0	0	2.000	Grundlagenplanung	04/2021	06/2031	12/2031	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld".
54	El	Neumarktstraße	RW-Kanalerneuerung, R-Kanal, 68 m von Krzg. Genügsamkeitstr. bis Neumarkt Baulos 2	Ko	9	nein	nein	ja	R	574	9	400	120	45	0	Ausführungsplanung	04/2021	06/2025	02/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld", Baubeginn anstehend.
55	El	Wall	RW-Kanalbau, 230 m von Neumarkt 1 bis Wall 17 - Baulos 4	Ko	9	k.A.	k.A.	k.A.	R	1.260	0	0	0	0	1.260	Grundlagenplanung	04/2021	06/2031	0/2032	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld".
56	El	Wall / Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, 15 m - Baulos 2	Ko	9	nein	nein	ja	R	50	0	0	30	20	0	Ausführungsplanung	04/2021	05/2026	01/2027	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept, im Zuge der Maßnahme Neumarktstraße.
57	El	Wesendonkstraße	R-Kanalerneuerung, 215 m von Treppel Kipdorf bis Wupper Einleitungs-Nr.: 6510-9150-00 (Baulos 3.3)	Ko	10	nein	nein	ja	R/S	3.475	0	0	0	0	3.475	Entwurfsplanung	04/2021	06/2030	06/2032	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
58	UK	Am Sonnenschein	RW/SW-Kanalerneuerung, 577 m von Theodor-Heuss-Straße über Hans-Böckler-B-Kanalerneuerung, 70 m Autobahnböschung, Abfahrt A 46	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	1.850	1.336	514	0	0	0	Im Bau	05/2021	02/2024	12/2024	k.A.
59	EW	Otto-Hausmann-Ring	SW-Kanalerneuerung, 1000 m von Bornberg bis Weinberg	Ko	6	nein	nein	nein	B	370	54	316	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2021	10/2024	04/2025	Prüfung der Schlussrechnung
60	UK	Uellendahler Straße III	RW/SW-Kanalerneuerung, 125 m von Höfen bis Am Buchenloh	So	9	nein	nein	nein	S	2.350	472	900	928	50	0	Im Bau	06/2021	06/2024	12/2026	k.A.
61	Ba	Gildenstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 125 m von Höfen bis Am Buchenloh	Ac	14	ja	nein	nein	R/S	368	368	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2021	08/2023	12/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
62	EW	Moritz-/ Simons-/ Ernststraße	RW/SW-Kanalerneuerung 300 m von Ernstraße 21 bis Simonsstraße 22	So	26	nein	nein	nein	R/S	1.700	28	25	25	25	1.597	Ausführungsplanung	09/2021	08/2028	12/2029	Fertigstellung der Maßnahme verzögert sich, da ein Telekommunikationskabel in der gepl. Trasse liegt. Die erf. Abstimmungen gestalten sich schwierig aufgrund wechselnder Ansprechpartner bzw. Zuständigkeiten auf Seiten der Telekom.
63	EW	Vogelsaue Teil 1	RW/SW-Kanalerneuerung, 95 m von Haus-Nr. 43-61	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	314	0	0	0	0	314	Grundlagenplanung	10/2021	04/2028	12/2028	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung
64	EW	Vogelsaue Teil 2/ Friedrich-Ebert-Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 85 m Friedrich-Ebert-Str. von Haus-Nr. 238 bis 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	500	0	0	0	0	500	Grundlagenplanung	11/2021	01/2032	12/2032	Ausführung nach den Maßnahmen Vogelsaue Teil 1 und Nützenberger Straße
65	EW	Deutscher Ring / Varresbecker Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 385 m von Deutscher Ring Haus-Nr. 10 bis Krzg. Talstraße	So	6	nein	nein	nein	R/S	1.200	30	800	370	0	0	Ausführungsplanung	02/2022	07/2025	04/2026	Das Projekt musste wegen des Fernwärmekonzeptes der WSW zurückgestellt werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit vom Straßenbau R 104
66	El	Worringer Straße	RW-Kanal, 60 m von Haus-Nr. 47 bis 61	So	24	nein	k.A.	nein	R	2.100	0	100	600	1.400	0	Vorplanung	02/2022	08/2026	12/2027	Es wird derzeit geprüft, ob die Worringer Straße als "Schwammstadt-Projekt" umgesetzt werden kann. Abstimmungs- und Vorbereitungsmaßnahmen werden durchgeführt.
67	Ba	Eichenstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 210 m von Haus-Nr. 14 bis Kastanienstraße	Ko	11	nein	nein	ja	R/S	467	467	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2022	03/2023	11/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
68	UK	Am Dönberg	MW-Kanalbau, 490 m Am Krüppershaus bis RÜB Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	1.800	0	0	40	1.500	260	Entwurfsplanung	08/2022	01/2027	04/2028	Im Anschluss an Maßnahme "Eibenweg", Abstimmung mit Ruhrverband notwendig
69	UK	Eibenweg	MW-Kanalbau, 135 m von Eibenweg durch Privatstraße 65-65d bis Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	600	302	250	48	0	0	Im Bau	08/2022	09/2024	05/2025	Zunächst Beseitigung eines EMS, dann Erweiterung "Am Dönberg"
70	UK	Am Hammerkloth	RW/SW-Kanalerneuerung 580 m auch in Kurt-Schumacher-Str., Hans-Böckler-Str. und Am Deckershäuschen	Ko	9	nein	nein	nein	R/S	2.000	0	0	0	0	2.000	Grundlagenplanung	10/2022	05/2028	12/2029	k.A.
71	Cr	Cronenfelder Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 115 m von Haus-Nr. 19 bis Schulweg	Ko	28	nein	nein	ja	R/S	380	380	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2022	10/2023	01/2024	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
72	Vo	Gustavstraße	Bach-Kanalerneuerung, 73 m von Krzg. Edith-Stein-Straße bis Krzg. Gräfrather Straße	Ac	2	nein	nein	nein	B	0	0	0	0	0	0	k.A.	03/2023	k.A.	k.A.	Maßnahme kommt nicht zur Ausführung. Nach einer neuen hydraulischen Nachrechnung Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
73	Vo	Zum Großen Busch	RW-Kanalerneuerung, 51 m von Haus-Nr. 6 bis 21	Ac	5	nein	nein	nein	R	140	117	23	0	0	0	Im Bau	03/2023	09/2024	12/2024	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
74	Ba	Am Dausendbusch	RW/SW-Kanalerneuerung, 150 m von Haus-Nr. 23 bis Haus-Nr. 31	Ac	21	nein	nein	nein	R/S	380	294	86	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2023	08/2024	01/2025	Prüfung der Schlussrechnung

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
		Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024. 2	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]		Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
75	He	Freiligrathstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 450 m von Hubert-Pfeiffer-Platz bis Roseggerstraße	So	18	nein	nein	nein	R/S	1.500	986	514	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2023	03/2024	01/2025	Prüfung der Schlussrechnung
76	Ba	Buschland	Kanalansanierung, Zu- und Ablaufleitung RKB-RRB-Buschland, Neubau RW-Kaskade inkl. Notüberlauf	Trz	19	k.A.	k.A.	k.A.	R	45	16	29	0	0	0	Entwurfsplanung	11/2023	11/2023	07/2025	Es wird überlegt, den vorhandenen, privaten RW-Hauptkanal auf dem Grundstück des BLB-NRW (Regionales Trainingszentrum Wuppertal) bis zur Direkteinleitung in den Auer Bach nach erfolgter Kanalsanierung und Neubau einer Kaskade inkl. Notüberlauf des RRB 's als öffentl. Entwässerungsanlagen von WSW zu übernehmen. Eine entspr. Vereinbarung zw. BLB-NRW und WSW AG wird aktuell zw. den Vertragsparteien abgestimmt. Auftrag bezieht sich nur auf Entwurfs- und Ausführungsplanung.
77	UK	Sinkkasten August-Jung-Weg	Behebung eines Entwässerungsmissstandes	Ko	6	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	12/2023	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog. Maßnahme ist in Maßnahme August-Jung-Weg / Hoffelds Katernberg (Zeile 89) enthalten. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
78	El	Dorotheenstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 110 m von Hedwig- bis Marienstraße	Ko	8	nein	nein	nein	R/S	380	16	330	34	0	0	in Ausschreibung	01/2024	05/2025	09/2025	k.A.
79	Vo	Rubensstraße	RW-Kanalerneuerung, 31 m von Haus-Nr. 3 bis Krzg. Vohwinkler Str.	Ac	2	nein	nein	nein	R	209	15	194	0	0	0	im Bau	01/2024	04/2025	08/2025	k.A.
80	Cr	Mastweg	RW-Kanalbau, 15 m von Haus-Nr. 161 bis 179	Ko	28	nein	nein	nein	R	125	8	110	7	0	0	Im Bau	05/2024	03/2025	05/2025	k.A.
81	El	Gaußstraße	RW-Kanalerneuerung, 19 m im Kreuzungsbereich Gaußstr. Oberer Griffenberg	Ac	24	nein	nein	nein	R	91	6	70	15	0	0	Ausführungsplanung	07/2024	09/2025	12/2025	k.A.
82	UK	Am Adamshäuschen	RW/SW-Kanalerneuerung, 40 m von Haus-Nr.5 bis Krzg. Neuer Weg	Ac	9	nein	nein	nein	R/S	92	0	0	92	0	0	Entwurfsplanung	07/2024	02/2026	07/2026	k.A.
83	UK	Giselastraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 135 m von Krzg. Barbarastr. bis Krzg. Neuer Weg/ Dönberger Str.	Ac	9	nein	nein	nein	R/S	413	10	15	388	0	0	Ausführungsplanung	07/2024	10/2025	04/2026	k.A.
84	Ba	Zeughausstraße	RW-Kanalbau, 25 m von Krzg. Zeughausstr. bis Siegesstr.	Ko	19	nein	nein	nein	R	110	0	100	10	0	0	Ausführungsplanung	01/2025	07/2025	10/2025	Ausführung vor Straßenbau von Stadt Wuppertal
85	Ba	Zur Schafbrücke	RW/SW-Kanalerneuerung, 216 m von Krzg. Bogenstr bis Krzg. Bleicherstr.	So	11	nein	nein	nein	R/S	800	0	50	350	400	0	Entwurfsplanung	11/2024	05/2026	03/2027	k.A.
86	EW	Stockmannsmühle	RW/SW-Kanalerneuerung, 175 m von Haus-Nr. 97 bis Haus-Nr. 73 und Haus-Nr. 37 bis Haus-Nr. 57	Trz	6	nein	nein	nein	R/S	612	0	10	10	25	567	Entwurfsplanung	07/2023	01/2028	12/2028	k.A.
87	UK	Uellendahler Straße IV	SW-Kanalerneuerung, 240 m von Busbahnhof bis Krz. Am Raukamp	So	9	nein	nein	nein	S	500	0	15	15	250	220	Entwurfsplanung	06/2021	05/2027	08/2028	Ausführung nach Bauabschnitt III
88	UK	August-Jung-Weg / Hoffelds Katernberg	RW-Kanalerneuerung, 105 m von Haus-Nr. 15 a bis Haus-Nr. 10	Ko	6	nein	nein	nein	R	600	0	0	20	300	280	Entwurfsplanung	03/2026	03/2027	10/2028	abhängig von Erschließungsmaßnahme August-Jung-Weg
89	UK	RRB Oberdüsseler Weg	Sanierung und Erneuerung des vorhandenen Erdbeckens	Pf	5	nein	nein	nein	R	288	0	20	138	130	0	Entwurfsplanung	09/2021	07/2026	07/2027	k.A.
90	Vo	Gruitener Straße PW	Sanierung des Pumpengebäudes	Gig	1	nein	nein	nein	S	95	69	26	0	0	0	Im Bau	01/2025	01/2024	12/2025	k.A.
91	Cr	Ringstraße - Schwabhausenfeld	RW/SW-Kanalerneuerung, 127 m von Haus-Nr. 16 bis Kreuzung Am Hofe/ Schwabhausenfeld	So	27	nein	nein	nein	R/S	350	0	0	0	15	335	Grundlagenermittlung	05/2025	2028	2029	k.A.
92	El	Hofkamp - Neunteich	RW-Kanalerneuerung, 115 m von Kreisel Neunteich bis Treppe Kipdorf - Baulos 3.2	Ko	10	nein	nein	ja	R	1.744	0	0	15	400	1.329	Ausführungsplanung	04/2021	2028	2029	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
SUMME Kategorie 2a / 2b:										57.380	10.457	6.837	5.803	8.126	26.157					
Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
93	Ba	RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Eigentumsübertragung an WAW erfolgt, Betrieb durch WSW - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										0	0	0	0	0	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2026/27:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 2c:										0	0	0	0	0	0					
Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
94	Vo	Neulandweg	RW/SW-Kanal Privates SW-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	R/S	795	55	150	565	25	0	Vorplanung	01/2010	10/2025	12/2026	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3) Umsetzung der Maßnahme im Anschluss an „Neuland Siepen, III. BA, Ludgerweg“
95	Ro	Blombach-Erbschlo	Schmutzwasser techn. Erschließung von 23 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Dü	17	nein	ja	nein	S	1.965	142	51	750	1.000	22	Ausführungsplanung	06/2018	05/2026	10/2027	k.A.
96	EW	Nützenberger Straße	Erschließung RW-Kanal, 60 m	NN	26	nein	ja	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
		Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024. 2	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]		Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
97	Cr	Hensges Neuhaus	Erschließung, RW/SW-Kanal Gesamter Bereich	Dü	27	nein	ja	ja	R/S	933	83	25	600	225	0	Vorplanung	10/2019	03/2026	12/2027	Für die Umsetzung der Maßnahme fehlen noch Grunddienstbarkeiten und Gestattungsverträge mit privaten Grundstückseigentümern. Baubeginn zudem in Abhängigkeit der Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes.
98	He	Emilstraße	Neubau RW/SW-Kanal, 280 m von Haus-Nr. 88 bis Freiligrathstraße 122 über Fußweg	So	19	nein	ja	ja	R/S	534	524	10	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2021	09/2023	12/2024	Entwässerungsmissstand, keine GEP-Maßnahme. In Abstimmung mit WAW und UWB wird ein zusätzlicher RW-Kanal in der Löns- und Freiligrathstraße verlegt. Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
99	UK	Vogelsbruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 7 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	8	nein	ja	nein	S	125	122	3	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2022	09/2023	12/2023	Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
100	UK	Am Raukamp	Kanalerweiterung Am Raukamp 80 m RW/SW-Kanal	So	9	nein	nein	nein	R/S	215	0	115	100	0	0	Ausführungsplanung	03/2023	09/2025	12/2025	Keine GEP-Maßnahme
101	El	Platanen- / Espenstraße	Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk	We	23	nein	nein	ja	R	217	0	0	0	0	217	Grundlagenermittlung	11/2023	09/2027	12/2028	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
102	UK	SW-Kanal Nevigeser Straße	Kanalerweiterung Nevigeser Straße 110 m SW-Kanal Schmutzwassertechn. Erschließung von 3 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Pf	5	nein	k.A.	nein	S	296	42	240	14	0	0	Ausführungsplanung	01/2024	05/2025	09/2025	Kanalanschluss in der Straße Am Eigenbach
103	Ro	Marscheid	Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	17	nein	ja	nein	S	400	0	0	0	0	400	Grundlagenermittlung	02/2024	01/2025	12/2025	Aufgrund des vorläufigen Ausfalls der Erschließung Bracken wurde die Maßnahme Marscheid im Zeitplan vorgezogen.
104	He	Lönsstraße/Freiligrathstraße	Neubau RW-Kanal, 80 m von Freiligrathstraße, Haus-Nr. 114 bis 122	So	19	-	-	-	R	150	0	150	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2024	01/2025	04/2025	Prüfung der Schlussrechnung
105	He	Chamissostraße	Erschließung, RW/SW-Kanal	NN	18	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
106	El	Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert.
107	Cr	Mittelsudberg	Schmutzwassertechn. Erschließung von 52 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	27	nein	ja	nein	S	900	0	0	0	0	900	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
108	El	Mirker Straße	Neubau RW/SW-Kanal, 120 m von Haus-Nr. 48 (Mirker Bahnhof) bis Haus-Nr. 43 (Neue Friedrichstraße)	So	9	nein	nein	nein	R/S	300	0	15	285	0	0	Grundlagenermittlung	04/2025	01/2026	07/2026	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										6.530	968	744	2.029	1.250	1.539					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2026/27:										300	0	15	285	0	0					
SUMME Kategorie 2d:										6.830	968	759	2.314	1.250	1.539					
Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
109	Vo	Neuland Sieden RRB/RKB Vohwinkel Süd	RW-Transportkanal	Dü	1	nein	nein	nein	R	5.619	5.020	599	0	0	0	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau	06/2009	09/2015 08/2020 11/2023	11/2016 12/2021 07/2025	- 1. BA - 2. BA - 3. BA
110	El	Uellendahler Straße	RW-Kanal, Planung Bauabschnitte 1 bis 4 BA: Am Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	10.594	5.550	2.400	1.393	713	538	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau - Entwurfsplanung	05/2015	12/2019 12/2020 06/2024 06/2027	12/2020 12/2022 12/2026 12/2028	Der wasserrechtl. Antrag für die neue Direkteinleitung in den Mirker Bach steht noch aus. - 1. BA - Am Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA - Paul-Löbbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA - Bornberg bis Weinberg - 4. BA - Krzlg. Am Raukamp
111	Ob	Langobardenstraße	RW-Transportkanal, 70 m in der Berliner Straße 173 bis 183 Einleitungs-Nr.: 6510-0114-00	Do	11/12	nein	nein	nein	R	222	202	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	02/2021	08/2024	12/2024	Abkopplung der nicht klärpflichtigen, befestigten Flächen des Einzugsgebietes „Langobardenstraße“ vom zukünftigen Anschluss an den ESW über das VZW Wichlinghauser Straße Maßnahme kann Ende 2025 aus dem MK entfallen.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										16.435	10.772	3.019	1.393	713	538					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2026/27:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 3:										16.435	10.772	3.019	1.393	713	538					

Maßnahmenkatalog 2026/2027
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge <small>Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024.²</small>	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]		2027 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn

Legende

Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
Krzg.	Kreuzung
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
DE	Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung
EMS	Entwässerungsmissstand
ESW	Entlastungs-Sammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
MW	Mischwasser
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
PW	Pumpwerk
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RW	Regenwasser
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
SW	Schmutzwasser
TB	Trennbauwerk
TRF	Technischer Regenwasserfilter
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenausbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)

Fußnoten

¹ Neue Maßnahmen werden ab dem Tag nach der Endfassung des Maßnahmenkatalogs (i.d.R. im August) als "Maßnahmen aus den Vorjahren" fortgeführt.

² Für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 von den Städten beschlossen wurden, hat die NRW-Landesregierung eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verboten. Die Einnahmen, die den Städten dadurch entgehen, übernimmt das Land NRW direkt.

Anlagenvermögen WAW/WSW

Anlagenvermögen WAW: Kategorien 2a, 2b, 2c und 2d
Anlagenvermögen WSW: Kategorien 1 und 3