

### Bauzeitenverfolgung Gesamtsanierung GHB Langerfeld, Am Timpen 51

		2004					2005												2006	
		August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Dauer Baumaßnahme	soll																			
Dauer Baumaßnahme	ist																			
1. Abbrucharbeiten	soll																			
Abbrucharbeiten	ist																			
2. Dachabdichtung	soll																			
Dachabdichtung	ist																			
3. Elektroinstallationsarbeiten	soll																			
Elektroinstallationsarbeiten	ist																			
4. Fassadenarbeiten	soll																			
Fassadenarbeiten	ist																			
5. Putzarbeiten	soll																			
Putzarbeiten	ist																			
6. Malerarbeiten	soll																			
Malerarbeiten	ist																			