

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in	Johannes Blöser
	Telefon (0202)	563 5536
	Fax (0202)	563 8073
	E-Mail	johannes.bloeser@stadt.wuppertal.de
	Datum:	08.05.2003
	Drucks.-Nr.:	VO/1518/03 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.06.2003	Bezirksvertretung Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
Neubau der Lichtzeichenanlage Gräfrather Str./Höhe		

Grund der Vorlage

Anfrage der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Vohwinkel vom 25.04.03

Beschlussvorschlag

entfällt

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Bronold

Begründung

Die Anfrage der CDU-Fraktion drückt Unmut über die lange Zeit aus, die zwischen dem Durchführungsbeschluss zum Neubau einer Lichtzeichenanlage und der Realisierung bereits vergangen ist und noch vergehen wird.

Die angesprochene Lichtzeichenanlage musste als Teil eines großen Zuwendungs- und Ausschreibungsverfahrens eingeordnet werden. Beschlussfassungen, das Abwarten auf den Bewilligungsbescheid als Handlungsvollmacht zur rechtsverbindlichen Umsetzung, die Ausarbeitung von völlig neuartigen Ausschreibungstexten zur Schaffung einer Wettbewerbssituation, wie vom Rat der Stadt mehrfach gefordert, und die umfangreichen Abstimmungen zur Koordination beteiligter Ingenieurbüros und Fachfirmen konnten leider nicht zügiger abgearbeitet werden.

In der nachfolgenden Auflistungen sind nur einige Daten und Arbeitsschritte genannt, die zeigen, dass der Projektablauf kontinuierlich verfolgt wurde und der ausführenden Abteilung kein Versäumnis unterstellt werden kann.

Die sehr zeit- und damit auch personalintensiven Maßnahmen haben auf Kosten einer unvermeidlichen Zeitverzögerung den gewünschten Erfolg erzielt. Bei einer kalkulierten Projektsumme von 2,7 Mio. € kann von einer Einsparung von ca. 1,0 Mio. € ausgegangen werden.

Datum von	Datum bis	Bemerkung
13.06.01		Drs. VO/0102/01 - BV-Anhörung: Durchführungsbeschluss zum 5. Bauabschnitt ÖPNV-Funk/Bakensystem
19.06.01		Drs. VO/0102/01 - VA-Beschluss: Durchführungsbeschluss zum 5. Bauabschnitt ÖPNV-Funk/Bakensystem
14.11.01		Drs. VO/0245/01 - BV-Anhörung zum Neubau der LZA Gräfrather Str./Roßkamper Str./Höhe
04.12.01		Drs. VO/0245/01 - VA-Beschluss zum Neubau der LZA Gräfrather Str./Roßkamper Str./Höhe
07.08.01		Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für den Neubau und die Erneuerung von 54 Lichtzeichenanlagen und dazugehörigen Zentralsteuerungen
13.08.01	24.04.02	Entwicklung einer öffentlichen Ausschreibung für eine herstellernerneutrale und standardisierte Verkehrstechnik (Leistungsdifferenzierung in 4 Losen)
10.07.02		Submission der Signalbauleistungen
06.09.02		Eingang des Zuwendungsbescheides des Landes NRW
30.09.02		Ratsvorlage zur Zustimmung überplanmäßiger Mittel zur Beauftragung der Signalbaufirma
23.10.02		Beauftragung der Signalbaufirma
04.11.02		Beauftragung einer Firma zur Lieferung eines standardisierten Softwaresystems für verkehrsabhängige Steuerungen von Lichtzeichenanlagen
11.11.02	30.05.03	Erstellung der Pflichtenhefte für die Zentralsteuerungen (Los 1 und Los 2)
18.11.02	30.04.03	Erstellung der Pflichtenhefte für die Lichtzeichenanlagen (Los 3 und Los 4)
06.01.03	13.03.03	Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Tiefbauarbeiten an der Kreuzung Gräfrather Straße/Roßkamper Straße/Höhe
14.04.03		Submission der Tiefbauarbeiten
28.04.03		Beauftragung der Tiefbaufirma
12.05.03	06.06.03	Durchführung der Tiefbaumaßnahmen an der Kreuzung Gräfrather Straße/Roßkamper Straße/Höhe
02.06.03		Beginn der Signalbaumaßnahmen an der Kreuzung Gräfrather Straße/Roßkamper Straße/Höhe
11.06.03		Inbetriebnahme der Kreuzungssignalregelung und Abbau der vorhandenen Fußgängerregelung über die Gräfrather Straße

Kosten und Finanzierung

Zeitplan

Siehe Begründung