

## Anlage 4

### Eckdaten Wupperpark Ost zur Risikobewertung

01.03.16 PBK-Sitzung	VOF-Verfahren: Beschreibung des Verfahrens, Vorlage der Eingangskriterien für Phase 1 und der Zuschlagskriterien für Phase 2
08.03.16 Durchführen Europaweite Vergabe (e-Vergabe)	
Bearbeitung Leistungsphase 1, Erstellung von Unterlagen als Grundlage für den Vorentwurf	
07.04.16 Submission	
u.a. mit	
Angebotsaufforderung und Einladung zu	
Phase 2 für kleine Bewerberrunde	inkl. Versand Unterlagen aus Leistungsphase 1
21 Tagen Entwurfszeit	Erstellung von Vorentwürfen der verbliebenen Bewerber
3 Tagen Verhandlung und Präsentation	Vorstellung der Vorentwürfe der Bewerber
2 Tagen Auswertung Präsentationen	Auswertung Bewertungsmatrix mit Beteiligung von Vertretern des Gestaltungsbeirats. (Eine Überarbeitungsphase der Entwürfe ist ausgeschlossen!)
2 Tagen Beschlussfindung	Beteiligung maßgeblicher Gremien *
30.06.16 Abschluss Auftragsvergabe an die ARGE Freiraum- und Hochbauplanung	
ab 01.07.2016 Präsentation des Vorentwurfs der beauftragten Planergemeinschaft im Rahmen eines offiziellen Termins für die Öffentlichkeit	
01.07.16 Start Planung der ARGE Freiraum- und Hochbauplanung	
01.01.17 Start Erstellung der LVs	
Beschluss zur Durchführung durch PBK	
01.04.17 Start Vergabe mit Veröffentlichung der LVs	
01.07.17 Start Bau	
31.12.18 Fertigstellung Park und Gebäude	

\*unberührt bleibt das Letztentscheidungsrecht des Betriebsleiters GMW