

Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand																				
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2016		Vo	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	k.A.				k.A.
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2017		Vo	-	-	-	-	-	103	0	103	0	0	0	k.A.			12/2017	k.A.
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2018		Vo	-	-	-	-	-	308	0	0	308	0	0	k.A.			12/2018	k.A.
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2019		Vo	-	-	-	-	-	308	0	0	0	308	0	k.A.			12/2019	k.A.
UK	3085	Eschenbeek/Asterstraße (nur nachrichtlich)	RW-Netz: 41.32 Verteilermulde und R-Kanal Einleitung: 6510-3503-00	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	GEP Mirker Bach: Fortschreibung 03/2015 abgeschlossen	k.A.	k.A.	k.A.	GEP sieht dezentrale Regenwasserbehandlung vor. Verbundene Maßnahmen: Umklemmung R-Kanal Hainstraße (20669/20559), Hydraulische Sanierung Wilhelm-Raabe-Weg
Vo	14106	Filterschacht Bahnstraße	RW-Netz: 98.10.01 Einleitung: 7521-4104-00	Pf	3	nein	nein	nein	R	155	155	0	0	0	0	k.A.	2014	2014	2015	k.A.
He		Filterschächte Lenneper Straße Nord und Süd	RW-Netze: 67.17 - 67.20 Einleitungen: 6398-0056-00, 6398-0064-00, 6398-0066-00, 6398-0058-00	Pf	15	nein	nein	nein	R	311	51	260	0	0	0	Vergabe	2015	2017	2017	Abhängig vom Zuwendungsbescheid der NRW.Bank
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) (nur nachrichtlich)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.				Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept.
Vo	5093	Umgehungsgerinne Schloß Lüntenbeck	Umgehungsgerinne im Bereich Schloß Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	GEP Lüntenbeck: - Fortschreibung 01/2013 abgeschlossen - Überflutungsprüfung Schloß Lüntenbeck abgeschlossen	2005	k.A.	k.A.	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wuppervverband: Klärung Finanzierung und Zuständigkeit
UK		RRB Oberdüsseler Weg	Sanierung Einleitung 7521-0307-00 in den Eigenbach durch strukturverbessernde Maßnahmen am Gewässer	Pf	5	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2008	2015	k.A.	Weitere Vorgehensweise noch unklar.
LB	12/11 11888 3	In der Fleute	Filterbecken / Kanalbau (Vortrieb) Becken und Spielplatz Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof	Ka	14	nein	nein	nein	R	2.609	2.609	0	0	0	0	Fertiggestellt	2010	08/2012	12/2013	Der Zwischenbericht zur Pilotphase liegt vor. Der Abschlussbericht folgt nach Beendigung der verlängerten Pilotphase in 2017.
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2015	k.A.
UK		Hager Bach Dönberger Straße	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	Do	9	nein	nein	nein	R	1.244	308	907	29	0	0	GEP Mirker Bach: Fortschreibung 03/2015 abgeschlossen	2011	2016	2017	Abstimmung mit WSW Versorgung und Straßenbau
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	27	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2021	k.A.	k.A.
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2017	k.A.
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2017	RWB kurzfristig nicht erforderlich
UK		Lisa Siefen	Evtl. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme Einleitung: 9610-0107-10	NN	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2017	k.A.
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	2011	2014	2017	k.A.
Ob	14102	RKB Schwarzbach	Schwarzbach RKB Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers Einleitung: 6512-00-0012	NN	12	nein	nein	nein	R	513	9	53	451	0	0	GEP Schwarzbach: Fortschreibung 03/2012 abgeschlossen	2011	2017	2018	k.A.
LB	13100	Dieselstraße II	RKB Zuleitungen Einleitung: 6400-0406-00	NN	14	nein	nein	nein	R	267	0	15	15	237	0	GEP Meine/Schwelme: Fortschreibung 2015 abgeschlossen	2012	2019	2019	k.A.

**Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019**

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
OB	12/11 12888 2	RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler	Ka	13	nein	nein	nein	R	2.214	2.214	0	0	0	0	Fertiggestellt (mit Ausnahme: E-Technik)	2012	06/2013	01/2016	k.A.
Ob	14103	Am Diek	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0102-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	739	61	13	616	49	0	GEP Schwarzbach: Fortschreibung 03/2012 abgeschlossen	2013	2018	2018	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.001
Ba	15100	Bendahler Bach	Bendahler Bach Sanierung Einleitung Böhler Weg Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	162	0	51	54	57	0	GEP Bendahler Bach: Fortschreibung läuft	2013	2018	2019	
Ob	15102	Gennebrecker Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	385	32	48	305	0	0	GEP Schwarzbach: Fortschreibung 03/2012 abgeschlossen	2013	2017	2018	Genehmigung gem. § 57(2) LWG NRW für den Bau der Regenwasserbehandlungsanlage und Einleitungsantrag gem. §§ 8, 9, 10 und 57 WHG sollen in 05/2017 bei zuständiger Behörde eingereicht werden.
Ob	15103	Wittener Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0101-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	833	66	718	49	0	0	GEP Schwarzbach: Fortschreibung 03/2012 abgeschlossen	2013	2017	2017	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.005
EW	13105	Düker Industriestraße Remigiusstraße	Düker Industriestraße S-Kanal Remigiusstraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW	Ka	4	nein	nein	nein	R/S	12.213	385	429	3.218	3.840	4.341	GEP Lüntenbeck: Fortschreibung 01/2013 abgeschlossen	2013	2017	2020	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen/klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck
Ba		Lichtscheider Straße	Regenwasserbehandlungsanlage L418 Einzugsgebiet Bendahler Bach Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	491	21	51	55	364	0	GEP Bendahler Bach: Fortschreibung läuft	2014	2018	2019	Maßnahme in Kombination mit Sanierung Einleitung Bendahler Bach Abstimmung mit WAW/UWB im Rahmen der GEP-Bearbeitung
EI	15106	VZW 48 Umbau / Einbau	Ertüchtigung E-Technik	We	10	nein	nein	nein	R	47	47	0	0	0	0	im Bau	2015	10/2015	12/2016	Die Maßnahme läuft parallel zum Projekt "RWB Holzer Bach". Das Bauwerk bleibt während der Maßnahme in Betrieb.
LB	12/11 15888. 3	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.30 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmd Clausewitzstr.) Einleitung: 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	324	2	30	84	195	13	Vorplanung	2016	2017	2020	Q _{crit} (West und Ost) an RKB Clausewitzstr., hydr. Restmengen in Bachlauf, Bauwerke wie BÜ für RKB Clausewitzstr., Netzerweiterung
UK	12/11 15888. 4	SRK Horather Str.	RW-Netz: 90.01 Einleitung: 9610-0107-10	Pf	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2016	2017	2018	Grundstücksflächen stehen nicht zur Verfügung Projekt wurde in 11/2016 zurückgestellt
UK		Filterschacht Horather Straße	RW-Netz: 90.01 Einleitung: 9610-0107-10	Pf	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2016	k.A.	k.A.	Grundstücksflächen stehen nicht zur Verfügung Projekt wurde in 11/2016 zurückgestellt
He	12/11 15888. 3	Filterschacht Lennep Str. / Alte Zollbrücke	RW-Netz: 67.14 Einleitung: 6398-0052-00	Pf	18	nein	nein	nein	R	411	9	18	168	199	17	Grundlagenermittlung	2016	2018	2019	k.A.
Ba		ESW-VZW 19.1 Fischertaler Bach	Anschluss an Entlastungssammler Wupper	NN	19	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
UK	12/11 15888. 3	Filterschacht Hainstraße	Regenwasserbehandlung RW-Netz: 43.88 / 41.32 Einleitung: 6510-4701-00 / 6510-3503-00	Pf	9	nein	nein	nein	R	188	31	147	10	0	0	Vergabeverfahren	2016	2017	12/2017	k.A.
UK		SRK/RRB Wilhelm-Raabe-Weg	Bau eines SRK/RRB vor DE 6510-3503-00 Neudimensionierung R-Kanal Wilhelm-Raabe-Weg	So	9	nein	nein	nein	R	1.107	0	51	515	541	0	Grundlagenermittlung	02/2017	03/2018	12/2019	Evtl. Mitverlegung S- Kanal in der Hainstraße
LB		In der Fleute II Regenwasserbehandlung	zunächst nur nachrichtlich RW-Netz: 24.04.30 Einleitung: 6400-0204-00	NN	14	nein	nein	nein	R	1.241	0	0	10	206	1.025	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	Verschiedene Varianten aus GE-Planung.
LB		In der Fleute III Regenwasserbehandlung	RW-Netz: 23.06 Einleitung: 6400-0035-00	NN	14	nein	nein	nein	R	211	0	0	10	93	108	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	k.A.
LB		Kohlenstraße Nord / Süd Regenwasserbehandlung	zunächst nur nachrichtlich RW-Netze: 24.35, 24.40, 24.08 Einleitungen: 6400-0008-00, 6400-0010-00, 6400-0007-00	NN	14	nein	nein	nein	R	831	0	0	10	206	615	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	Verschiedene Varianten aus GE-Planung.
Ob		RKB Wichlinghausen (Schöneberger Ufer)	RW-Netz: 31 Einleitung: 6510-1250-00	NN	11	nein	nein	nein	R	2.475	0	0	10	52	2.413	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2021	k.A.
Ba		TB Höhne ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitung: 6510-1357-00	NN	11	nein	nein	nein	R	116	0	0	10	52	54	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2021	k.A.
Vo		VZW Rottscheider Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen-Straße	NN	2	nein	nein	nein	R	1.030	0	10	11	11	998	Grundlagenermittlung	k.A.	2020	2021	Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße" Planung läuft bereits
He		Waldeckstraße Regenwasserbehandlung	zunächst nur nachrichtlich RW-Netz: 68 Einleitung: 6510-8768-00	NN	19	nein	nein	nein	R	724	0	5	5	103	611	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	Verschiedene Varianten aus GE-Planung
UK	16206	SRK August-Jung-Weg	RW-Netz: 45.30.22 Einleitung: 6510-5103-00	So	6	k.A.	k.A.	k.A.	R	263	0	0	128	135	0	Grundlagenermittlung	k.A.	06/2018	12/2019	k.A.

**Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019**

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Ob		Höfen Regenwasserbehandlung (inkl. RWB Grundstr. West/Ost)	RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55 Einleitungen: 6400-0012-00, 6400-0014-00, 6400-0016-00	NN	14	nein	nein	nein	R	631	0	10	308	313	0	Grundlagenermittlung	k.A.	2018	2019	Baubeginn 2018 muss noch abgestimmt werden
LB	12/121 16888. 2	Neukonzeption Blombacher Bach (L58) Regenwasserbehandlung	RW-Netze: 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungen: 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	k.A.	k.A.	k.A.	R	73	2	61	10	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
UK	12/121 16888. 2	TB Hans-Böckler-Straße	RW-Netz: 41.21.01 Einleitung: 6510-3801-00	Pf	09	k.A.	k.A.	k.A.	R	111	0	3	103	5	0	Grundlagenermittlung	k.A.	2018	2018	k.A.
UK		RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)		NN	09	k.A.	k.A.	k.A.	R	1.097	0	20	22	515	540	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	2020	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):										31.823	6.000	2.909	6.071	6.648	10.195					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2018/19:										1.912	2	94	443	833	540					
SUMME Priorität: 1:										33.735	6.002	3.003	6.514	7.481	10.735					
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.)																				
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		2.334	10	200	500	800	824	Inspektion noch teilweise durchzuführen; Abflussmessungen sind abgeschlossen	2012	2018	2020	Inspektion voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen; für einige Haltungen muss eine Wasserhaltung zur Inspektion fremdvergeben werden
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		1.400	0	10	200	700	490	derzeit keine Aktivitäten	2015	2019	2021	Inspektion voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		1.110	0	0	10	200	900	derzeit keine Aktivitäten	2016	2020	2022	Ausführung ist abhängig von der Baumaßnahme Döppersberg!
EI	5569 12/11 3888 3	Kanalerneuerung Döppersberg • Straße Döppersberg (Bph. 1A) inkl. Zufahrt West (vorab) • Parkdeck/Mall (Bph. 1B) • B7 / Bahnhofstraße (Bph. 2)	• Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter "Wuppertal Institut", Vorverlegung R-Kanal in Zufahrt West • R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt • R+S-Kanäle restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr.	We	23	nein	nein	k.A.	R/S	6.357	5.043	814	500	0	0	• Bauarbeiten fertig • Bauarbeiten fertig • im Bau	2004	2010	• 2013 • 2016 • 2016	Bph. 1A: abgeschlossen Bph. 1B: Bauarbeiten fertig Bph. 2: Kanalbau fertig, noch Restarbeiten Alle Maßnahmen mit und in Abhängigkeit der städt. Baumaßnahmen !
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk (nur nachrichtlich)	NN	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0		k.A.	k.A.	k.A.	Änderung der Ausführungsart
Ob		Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	0	125	Planung	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde bis zum Vorliegen der Ergebnisse des laufenden GEPs Meine-Schweilme zurückgestellt.
UK		Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	0	25	ruht derzeit	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wird in 2018 erneut befahren
EL		Dürerstraße	R+S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Vorplanung	06/2012	k.A.	k.A.	Planung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
EI		Am Anschlag	S-Kanalsanierung	So	8	nein	nein	nein	S	120	40	80	0	0	0	Grundlagenermittlung	10/2012	2017	2017	nur Planungsleistung z. Zt. in Abstimmung mit WAW => in S-Kanal wird 2017 Schlauchliner eingebaut
Ba		Hesselberg	R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 800 m (nur nachrichtlich)	So	21	nein	nein	ja	R/S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	03/2013	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme erst nach Umbau Döppersberg
EW		Eigenbach	Sanierung Eigenbach - Monitoring RRB Triebelsheide - Drainageleitung (nur nachrichtlich)	Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2013	k.A.	k.A.	Nur nachrichtlich
He		Heidter Berg	R+S-Kanalsanierung, offene Bauweise, 200 m	So	19	nein	nein	ja	R/S	300	0	300	0	0	0	Planung	06/2013	05/2017	12/2017	Ausschreibung erfolgt in 2017
EW		In der Beek	RRB In der Beek Abdichtung RRB	Pf	4	nein	nein	nein	R	827	550	270	7	0	0	im Bau	08/2013	2015	04/2017	k.A.
Vo		Scheffelstraße	R+S-Kanalneubau Scheffelstraße 5 und Nr. 41	So	2	nein	nein	nein	R/S	140	140	0	0	0	0	Fertiggestellt	10/2014	11/2015	06/2016	k.A.
He		Richard-Strauss-Allee	R+S-Kanalerneuerung, offene Bauweise, Lösstraße bis Schubertstraße	Ac	19	nein	nein	ja	R/S	340	15	325	0	0	0	Vergabe	01/2015	03/2017	06/2017	k.A.
Ob		Königsberger Straße	R+S-Kanalerneuerung, 605 m, offene Bauweise	Ko	12	nein	nein	nein	R/S	1.000	20	600	380	0	0	Ausführungsplanung	03/2015	05/2017	03/2018	Im Anschluss an Baumaßnahme Kreuzstraße
Ob		Kreuzstraße	R+S-Kanalerneuerung, 200 m zwischen Gennebrecker- u. Allensteiner Str.	So	12	nein	nein	ja	R/S	450	400	50	0	0	0	Ausführung	05/2015	01/2016	04/2017	k.A.
EW		Heinrich-Heine-Straße	R+S-Kanalerneuerung, 170 m Haus-Nr. 31-49	Ko	4	nein	nein	ja	R/S	350	50	300	0	0	0	im Bau	07/2015	06/2016	06/2017	Ausschreibung zusammen mit Erneuerung Gustav-Freytag-Platz und Heinrich-Heine-Straße (Invest)

**Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019**

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EI		Bredter Straße	R+S-Kanalerneuerung, 60 m, Haus-Nr. 3-12	Trz	10	nein	nein	ja	R/S	140	110	30	0	0	0	im Bau	10/2015	01/2017	04/2017	Projekt am 19.10.2016 an Bauleitung übergeben
EI		Dönberger Straße	S-Kanalerneuerung, 1.000 m	Do	9	nein	nein	nein	S	922	489	433	0	0	0	im Bau	10/2015	06/2016	12/2017	k.A.
Cr		Lindenallee	R+S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee	So	27	nein	nein	ja	R/S	800	50	0	650	100	0	Ausführungsplanung	01/2016	06/2018	06/2019	k.A.
Ob		Müggenburg	R+S-Kanalerneuerung, 99 m	So	12	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	120	0	5	80	35	0	Vorplanung	01/2016	04/2018	09/2018	Ausführung nach Königsberger Straße
LB		Schwelmer Straße (Teil III)	R-Kanalerneuerung, 160 m Haus-Nr. 65-87	Ko	14	nein	nein	ja	R	250	30	220	0	0	0	im Bau	01/2016	09/2016	08/2017	Ausschreibung mit Schwelmer Straße Ost (Invest)
EW		Freystraße	R+S-Kanalerneuerung, 160 m, Haus-Nr. 1-7	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	350	0	15	335	0	0	Entwurfsplanung	03/2016	03/2018	08/2018	Versoben aufgrund Aufbruchsperre bis Ende 2017
EI		Neue Nordstraße	R-Kanalerneuerung, 60 m R+S-Kanalanschluss, 220 m Haus-Nr. 2-18 / 37-45	Trz	9	nein	nein	ja	R/S	140	100	40	0	0	0	Vergabe	04/2016	05/2017	07/2017	Vergabe der Kanalerneuerung 2017
EI		Untersteinfeld	R+S-Kanalerneuerung, 35 m / 83 m Haus-Nr. 2-15	Do	10	ja	nein	nein	R/S	163	163	0	0	0	0	Vergabe	04/2016	06/2017	08/2017	vor Untersteinfeld (gem. Ausschreibung)
EI		Viktoriastraße	R+S-Kanalerneuerung, 49 m, Haus-Nr. 40-55	Do	8	nein	nein	nein	R/S	114	5	109	0	0	0	im Bau	04/2016	03/2017	06/2017	Auftrag vergeben => Baubeginn Anfang 2017
EI		Elsässer Straße	R+S-Kanalerneuerung, 225 m	Do	10	ja	nein	nein	R/S	546	25	521	0	0	0	Vergabe	05/2016	08/2017	03/2018	nach Untersteinfeld (gem. Ausschreibung)
EI		Schlieperstraße	R+S-Kanalerneuerung, 103 m	Ko	10	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	150	14	136	0	0	0	im Bau	05/2016	01/2017	05/2017	k.A.
EI		Simonstraße	R+S-Kanalerneuerung, 34 m	Bie	26	nein	nein	nein	R/S	78	5	73	0	0	0	Fertiggestellt	05/2016	01/2017	03/2017	k.A.
Ba		Gerdastraße	R+S-Kanalerneuerung, 2 x 250 m kompletter Straßenverlauf	Trz	19	nein	nein	ja	R/S	400	40	310	50	0	0	Vorplanung	06/2016	06/2017	03/2018	k.A.
EI		Irenenstraße	R+S-Kanalerneuerung, 13 m	Bie	23	nein	nein	nein	R/S	35	5	30	0	0	0	Vergabe	06/2016	03/2017	05/2017	k.A.
UK		Hainstraße Teil 2	R+S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 153-167	So	9	nein	nein	nein	R/S	300	50	250	0	0	0	im Bau	07/2016	01/2017	04/2017	k.A.
He		Pfeilstraße	R+S-Kanalerneuerung, 69 m	Bie	19	nein	nein	nein	R/S	140	5	135	0	0	0	Vorplanung	09/2016	06/2017	11/2017	k.A.
Ob		Linderhauser Straße	R-Kanalerneuerung, 175 m Haus-Nr. 116-138	Ko	14	k.A.	k.A.	k.A.	R	180	10	120	50	0	0	Entwurfsplanung	11/2016	06/2017	02/2018	Mit Versorgung (Strom/Gas/Wasser)
EI		Zunftstraße	R+S-Kanalerneuerung, 156 m	Pr	23	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	400	0	100	280	20	0	Vorplanung	12/2016	01/2018	12/2018	k.A.
Ob		Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m	So	12	k.A.	k.A.	k.A.	S	160	0	130	30	0	0	Vorplanung	01/2017	09/2017	12/2017	k.A.
LB		Ehrenberger Straße	S-Kanalerneuerung, 120 m	Ac	14	k.A.	k.A.	k.A.	S	147	0	5	142	0	0	Ausführungsplanung	01/2017	01/2018	10/2018	k.A.
Cr		Hastener Straße	R+S-Kanalerneuerung, 550 m	So	28	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	1.139	0	500	639	0	0	Ausführungsplanung	01/2017	07/2017	09/2018	k.A.
Cr		Hauptstraße	R+S-Kanalerneuerung, 250 m	So	28	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	518	1	450	67	0	0	Ausführungsplanung	01/2017	07/2017	12/2017	k.A.
EW		Otto-Hausmann-Ring	S-Kanalerneuerung, 140 m	So	6	k.A.	k.A.	k.A.	S	100	0	100	0	0	0	Vorplanung	01/2017	06/2017	12/2017	k.A.
EI		Seilerstraße	R-Kanalerweiterung, 50 m S-Kanalerneuerung, 50 m	Ac	24	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	105	0	0	105	0	0	Ausführungsplanung	02/2017	07/2017	12/2017	k.A.
Ba		Burgunder Straße	R+S-Kanalerneuerung, 25 m	Ac	10	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	52	0	52	0	0	0	Vorplanung	03/2017	07/2017	09/2017	k.A.
Vo		Rottschneider Straße	R-Kanalerneuerung, 15 m	Ac	2	k.A.	k.A.	k.A.	R	20	0	20	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2017	07/2017	12/2017	k.A.
EW		Rutenbecker Weg	Umbau Mess- und Drosselbauwerk Rutenbecker Weg (nur nachrichtlich)	Koll	26	nein	nein	nein	S	103	0	103	0	0	0	Vorplanung	03/2017	2017	12/2017	k.A.
SUMME Priorität: 2a/2b:									22.897	7.785	5.531	4.025	1.855	3.701						
Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Topf Kanalbetrieb); entfällt																				
Ba		RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitung: 6510-3102-00	NN	21	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet Nur nachrichtlich
Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																				
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	Erschließung, S-Kanal Grubenbeseitigung	Dü	3	nein	ja	nein	S	826	825	1	0	0	0	im Bau	2010	02/2015	12/2015	=> Maßnahmen unter 3)
Ro	12641	Tannenbaumer Weg (West+Ost)	S- und R-Kanal Grubenanschluss	Dü	20	ja	ja	nein	R/S	518	428	90	0	0	0	im Bau	2010	10/2016	04/2017	=> Maßnahmen unter 3)
UK	13625	Am Krüppershaus	Erschließung für die Stadt Wuppertal M-Kanal	Ka	7	nein	nein	nein	M	100	80	20	0	0	0	im Bau	2013	2013	k.A.	Betriebszugang in Abhängigkeit vom Straßenendausbau
Vo	15726	Bahnstraße (Grünewald / Buntbeck)	Erschließung, S-Kanal Grubenanschluss	Ka	3	nein	ja	nein	S	619	89	500	30	0	0	im Bau	2013	08/2016	2018	k.A.
Cr	13625	Unterkohlforth	Erschließung, S-Kanal	Pf	27	nein	ja	nein	S	996	0	0	0	0	996	Grundlagenermittlung	2013	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben
Ob	15726	Einem 39a-47	Anschluss Kleinkläranlage, S-Kanal 2. BA	Pf	12	nein	ja	nein	S	179	151	28	0	0	0	im Bau	k.A.	2015	2016	Keine wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage Einern 39a-47 durch den Ennepe Ruhr Kreis
He	15726	Sportplatz Lortzingstraße Erschließung neues Baugebiet (ohne Stauraumkanal)	Erschließung, R-/S-Kanal	Ko	18	nein	nein	nein	R/S	23	23	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	2014	04/2016	11/2016	Bebauungsplan 1181 Sportplatz Lortzingstraße Erschließung
Ob	15726	Landheim	R-Kanal, Landheim	We	12	nein	nein	nein	R	94	94	0	0	0	0	Ausführungsplanung	2015	2015	2015	k.A.
Cr		Hensges Neuhaus	Erschließung, S-Kanal	NN	27	k.A.	k.A.	k.A.	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2016	k.A.	k.A.	k.A.
LB		Ehrenberger Straße	R-Kanal	Ac	14	k.A.	k.A.	k.A.	R	224	0	24	200	0	0	Ausführungsplanung	01/2017	01/2018	06/2018	Straßenvollausbau
EW		Otto-Hausmann-Ring	R- und S-Kanal, Neuverlegung Otto-Hausmann-Ring 1-27	So	6	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	231	0	231	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2017	08/2017	12/2017	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									3.355	1.690	639	30	0	996						
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2018/19:									455	0	255	200	0	0						
SUMME Priorität 2d:									3.810	1.690	894	230	0	996						

**Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019**

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Priorität 3: Netzerweiterungen																				
Ba	5077	Mühlengraben als R-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Bauabschnitte 1,2,3 Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag, MwSt.	Pr	11	nein	nein	nein	R	3.023	2.628	395	0	0	0	Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 2: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 3: in Bau	2008	02/2010	12/2017	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
Vo	07082	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd, VohRang	R-Kanal Transportsammler	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.273	480	783	10	0	0	im Bau		12/2016	09/2017	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig
Vo	09104	Neuland Siepen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung	Dü	1	nein	nein	nein	R	2.384	1.038	564	593	189	0	Vorplanung		03/2017	11/2017	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig Angaben zur Bauphase betreffen den II. BA
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide SW-Transportkanal	Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch	Dü	2	nein	ja	nein	S	410	400	10	0	0	0	im Bau	07/2005	10/2014	12/2014	⇒ Maßnahme unter 2d)
Vo	118885	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	nein	S	358	18	31	309	0	0	Vorplanung	01/2010	06/2018	12/2018	k.A.
Ro	10103	SRK, Tannenbaumer Weg	R-Kanal, SRK (Sonderbauwerke/Transportkanal)	Dü	20	nein	ja	nein	R/S	924	873	51	0	0	0	Fertiggestellt	01/2010	08/2015	01/2017	Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Remscheid bzgl. Abwasserübergabemengen fehlt noch.
EI	12/11 13888. 4	Kleeblatt, Südstraße	R-Kanal	We	23	nein	nein	k.A.	R	560	372	188	0	0	0	im Bau	01/2012	06/2016	2017	k.A.
He		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	S-Transportkanal Maßnahme entfällt voraussichtlich nur nachrichtlich	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	Vorläufig entfallen Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung
Vo	14105	Gruitener Straße	Pumpwerk Gruitener Straße Umbindung an das RRB/RKB Vohwinkel Süd (nur nachrichtlich)	Dü	1	nein	nein	nein	S	53	53	0	0	0	0	Maßnahme vorerst fertiggestellt	01/2013	2014	12/2014	Abschließende Tätigkeiten folgen zu einem späteren Zeitpunkt
EI	13888 1	Holzer Bach	Verzweigungsbauwerk Regenwasserbehandlung	We	23	nein	nein	nein	R	420	414	6	0	0	0	im Bau	01/2013	10/2015	12/2016	k.A.
Cr	14105	Hastener Straße	Neubau von drei Pumpenanlagen	So	28	nein	nein	nein	S	89	74	15	0	0	0	Fertiggestellt	05/2013	03/2015	04/2017	Zähleranschluss säule fehlt noch.
He	15106	Lortzingstraße	Sonderbauwerk Stauraumkanal	Ko	18	nein	nein	nein	R	101	101	0	0	0	0	Vorplanung	01/2014	09/2015	11/2015	k.A.
Vo	12/11 15888. 5	Bahnstraße (Grünwald / Buntenebeck)	Pumpstation, Druckleitung	Ka	3	nein	ja	nein	S	303	78	205	20	0	0	Bauvorbereitung	01/2015	08/2016	12/2017	k.A.
Vo	16206	Heinrich-Heine-Straße	R-Kanal 1. Bauabschnitt	Ko	4	nein	nein	ja	R	118	105	13	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2015	07/2016	11/2016	zusammen mit WSW Versorgung und Straßenbau
EI		Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung 1. BA: Raukamp bis Saarstraße 2. BA: Saarstraße bis Wall	So	9	nein	nein	ja	R	122	26	51	45	0	0	Grundlagenermittlung	05/2015	03/2018	2020	Abstimmung mit dem Straßenbau: RW-Gesamtkonzept GEP Mirker Bach (Uellendahler Str. / Gathe / Neumarkt / Wall)
LB	12/11 15888. 6	Schwelmer Straße (Ost)	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 450 m Dimensionserweiterung	Ko	14	nein	nein	ja	R	496	183	313	0	0	0	Entwurfsplanung	08/2015	08/2016	05/2017	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										10.634	6.843	2.625	977	189	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2018/19:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Priorität 3:										10.634		2.625	977	189	6.843					

**Entwurf der Endfassung
Maßnahmenkatalog 2018/2019**

Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben						
BV Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2016 [Tausend]	2017 [Tausend]	2018 [Tausend]	2019 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Legende / Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Eilberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
EW	Eilberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ESW	Entlastungssammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
TB	Trennbauwerk
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beiträge

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe	(Abkürzung: ja/nein/k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe	(Abkürzung: ja/nein/k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe	(Abkürzung: ja/nein/k.A.)