

Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie: 1 - Ordnungsverfüzung, erheblicher Abwassermissstand																				
		Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2018		Vo	-	-	-	-	-	11	11	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2018	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2019		Vo	-	-	-	-	-	103	0	103	0	0	0	k.A.	-	-	12/2019	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2020		Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2020	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz-erweiterungen 2021								103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2021	k.A.
Ba		ESW-VZW 19.1 Fischertaler Bach	Photometersonde Fischertaler Bach Anschluss an den ESW	NN	19	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtlich
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.	k.A.	-	-	Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. - Nur nachrichtlich
LB	18219	RWB Kohlenstraße Nord / Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungen: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	825	0	10	11	11	793	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	12/2023	Verschiedene Varianten aus GE-Planung
UK	12/121 17888.5	SRK August-Jung-Weg	RW-Netz: 45.30.22 Einleitung: 6510-5103-00 Hostfelds Katernberg bis neue Erschließung	Ko	6	ja	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Planungsfortschritt in Abhängigkeit der Erschließung August-Jung-Weg
UK	12/121 17888.3	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)	Funktion: 60 % Hochwasserschutz 40 % Siedlungsentwässerung Einleitung: 6514-0000-XX	Ma	9	nein	nein	nein	R	7	7	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	2019	12/2020	Abstimmungen mit WV u. BR laufen Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wuppervverband und Stadt ggf. Kostenbeteiligung
He	18216	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitung: 6510-8768-00	Ma	19	nein	nein	nein	R	719	0	10	11	698	0	Grundlagenermittlung	k.A.	12/2019	12/2021	- Verschiedene Varianten aus GE-Planung - Nur nachrichtlich
Ob	18220	RKB Wichlinghausen (Schöneberger Ufer)	RW-Netz: 31 Einleitung: 6510-1250-00	Ma	11	nein	nein	nein	R	2.559	0	123	109	114	2.213	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	12/2023	k.A.
Ba	18221	TB Höhne ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitung: 6510-1357-00	We	11	nein	nein	nein	R	2.045	0	69	126	1.035	815	Grundlagenermittlung	k.A.	12/2020	12/2022	k.A.
Vo	18222	VZW Rottscheider Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen-Straße	Ma	2	nein	nein	nein	R	1.045	0	31	104	109	801	Grundlagenermittlung	k.A.	12/2020	12/2022	Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße" Planung läuft bereits
LB	12/121 16888.2	Neukonzeption Blombacher Bach (L58) Regenwasserbehandlung	RW-Netze: 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungen: 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52- 00, 6397-0503-00	PF	17	nein	nein	nein	R	3.353	80	66	562	1.265	1.380	Grundlagenermittlung	k.A.	12/2021	12/2022	k.A.
LB	18218	RWB In der Fleute II (Kohlenstraße Nord)	RW-Netze: 24.35, 24.40 Einleitungen: 6400-0008-00, 6400-0010-00	We	14	nein	nein	nein	R	1.237	0	15	16	12	1.194	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	12/2024	Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das Schweißmetal durch Straßen NRW.
UK	12/121 16888.2	TB Hans-Böckler-Straße	RW-Netz: 41.21.01 Einleitung: 6510-3801-00	PF	9	nein	nein	nein	R	210	206	4	0	0	0	Baulich fertiggestellt	k.A.	07/2018	09/2018	k.A.
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	06/2011	k.A.	k.A.	Inbetriebnahme offen Hier nur Angabe bisherigen Planungskosten. Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung abgeschlossen
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	06/2011	-	-	k.A.
UK	10102	Hager Bach Dönberger Straße	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	Do	9	nein	nein	nein	R	1.252	1.207	45	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2011	08/2016	12/2017	Schlussrechnung steht noch aus
Ob	14102	RKB Schwarzbach	RKB Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers Einleitung: 6512-0000-12	We	12	nein	nein	nein	R	991	154	546	291	0	0	Im Bau	06/2011	03/2019	10/2019	Kampfmittelsondierungen wurden 02/2019 abgeschlossen
LB	13100	Dieselstraße II	RKB Zuleitungen Einleitung: 6400-0406-00	NN	14	nein	nein	nein	R	268	0	10	10	248	0	GEP Meine / Schwelme: Fortschreibung 2015 abgeschlossen	06/2012	2019	12/2021	k.A.

Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
UK		RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg	Pf	5	nein	nein	nein	R	72	72	0	0	0	0	Variantenbetrachtung	06/2013	k.A.	k.A.	Inbetriebnahme offen Hier nur Angabe bisherigen Planungskosten. Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung abgeschlossen
Ob	14103	Am Diek	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0102-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	1.580	528	1.051	0	0	1	Im Bau	06/2013	06/2018	08/2019	GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.001
Ba	15100	Bendahler Bach	Bendahler Bach Sanierung Einleitung Böhler Weg Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	517	33	10	12	13	449	GEP Bendahler Bach: Fortschreibung läuft	06/2013	k.A.	k.A.	Biomonitoring nach Fertigstellung Filterbecken geplant.
Ob	15103	Wittener Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0101-00	Ka	12	nein	nein	nein	R	922	920	2	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	05/2017	12/2018	Endgültige FSA fehlt noch GEP-Maßnahmen-Nr.: 12.005
EW	13105	Düker Industriestraße Remigiusstraße	Düker Industriestraße S-Kanal Remigiusstraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW	Ka	4	nein	nein	nein	R/S	12.258	5.675	3.564	2.819	200	0	Im Bau	06/2013	06/2017	12/2020	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen - Klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck Wasserrechtliche Regelungen: Anzeige gem. § 57.1 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. § 22 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus
Ba		Lichtscheider Straße	Filterbecken, L418 Einzugsgebiet Bendahler Bach Einleitung: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	1.047	114	410	523	0	0	Im Bau	06/2014	06/2018	12/2020	- Maßnahme in Kombination mit Sanierung Einleitung Bendahler Bach - Abstimmung mit WAW / UWB im Rahmen der GEP- Bearbeitung Wasserrechtliche Regelungen: - Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde - Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG steht noch aus
He	12/11 11888.1	Filterschächte Lenneper Straße Nord und Süd	RW-Netze: 67.17 - 67.20 Einleitungen: 6398-0056-00, 6398-0064-00, 6398- 0066-00, 6398-0058-00	Pf	15	nein	nein	nein	R	329	329	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2015	09/2017	08/2018	Z. Zt. Verwendungsnachweis und Mittelabruf für Schlussrechnung
Ob	15102	Gennebrecker Straße	RKB o.D. Zuleitungen Einleitung: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	1.188	741	447	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	07/2018	12/2018	Wasserrechtliche Regelungen: Antrag gem. § 57.2 LWG - seit 06/2017 bei zust. Behörde Antrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG bei zust. Behörde
LB	12/11 15888.3	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.30 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstr.) Einleitung: 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Genehmigungsplanung	06/2016	2023	12/2023	Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das Schwelmetal durch Straßen NRW.
He	12/11 15888.3	Filterschacht Lenneper Str. / Alte Zollbrücke	RW-Netz: 67.14 Einleitung: 6398-0052-00	Pf	18	nein	nein	nein	R	818	62	44	289	423	0	Ausführungsplanung	06/2016	2019	12/2021	Abstimmungsbedarf im Geschäftsbereich 1
UK	12/11 15888.3	Filterschacht Hainstraße	Regenwasserbehandlung RW-Netz: 43.88 / 41.32 Einleitung: 6510-4701-00 / 6510-3503-00	Pf	9	nein	nein	nein	R	333	317	-6	0	0	22	Baulich fertiggestellt	06/2016	2017	06/2018	k.A.
-	-	RRB Siebenecker Straße Velbert Neviges	Umbau vorhandenes RÜ Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk	-	-	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Im Bau	07/2016	03/2019	12/2020	Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW- Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert. Kostenbeteiligung: 25 % WAW, 75 % Technische Betriebe Velbert Nur nachrichtlich
UK	12/121 17888.2	SRK/RRB Wilhelm-Raabe-Weg	Bau eines SRK/RRB vor DE 6510-3503-00 Neudimensionierung R-Kanal Wilhelm-Raabe-Weg	So	9	nein	nein	nein	R	820	103	717	0	0	0	Im Bau	02/2017	02/2019	12/2019	
Ob	12/121 17888.4	Höfen Regenwasserbehandlung (inkl. RWB Grundstr. West/Ost)	RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55 Einleitungen: 6400-0012-00, 6400-0014-00, 6400-0016-00	Do	14	nein	nein	nein	R	639	87	45	507	0	0	Ausführungsplanung	06/2017	12/2019	12/2020	
LB	18217	RWB In der Fleute / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitung: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	216	4	0	0	0	212	Grundlagenermittlung	10/2017	k.A.	12/2024	Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das Schwelmetal durch Straßen NRW.
Vo		Dornaper Straße, Wülfrath BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und Direkteinleitung in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtlich
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):										35.570	10.650	7.316	5.493	4.231	7.880					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 1:										35.570	10.650	7.316	5.493	4.231	7.880					

Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (Vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (Vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (Vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.)																				
Talsohle		MW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		500	0	0	500	0	0	Fehlende Inspektionen nachholen Inspektion mit Statiker noch durchzuführen	2012	2019	12/2020	- Erhöhter Aufwand für Wasserhaltung und Inspektion - Ausschreibungen erf. für Wasserhaltung und Begehung mit Statiker in 2019
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		610	0	10	200	400	0	Derzeit keine Aktivitäten	2019	2021	12/2021	Inspektion voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein		1.110	0	0	10	200	900	Derzeit keine Aktivitäten	2020	12/2021	12/2022	Inspektion voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen
5569 12/11 3888 3 EI		Kanalerneuerung Döppersberg • Straße Döppersberg (Bph. 1A) inkl. Zufahrt West (vorab) • Parkdeck/Mall (Bph. 1B) • B7 / Bahnhofstraße (Bph. 2)	• Neuverlegung vorh. R+S-Kanäle bis hinter "Wuppertal Institut", Vorverlegung R-Kanal in Zufahrt West • R+S-Kanal in Bahnhofszufahrt • R+S-Kanäle restl. Straße Döppersberg, B7 u. Bahnhofstr.	We	23	nein	nein	nein	R/S	5.541	5.341	200	0	0	0	• Baulich fertiggestellt • Baulich fertiggestellt • Baulich fertiggestellt	2004	2010	• 2013 • 2016 • 2016	Bph. 1A: abgeschlossen Bph. 1B: Bauarbeiten fertig Bph. 2: Kanalbau fertig. Schlussrechnung liegt vor, eFSA fehlt noch.
Kategorie 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
Cr		Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk	NN	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0		01/2001	k.A.	k.A.	Anderung der Ausführungsart Nur nachrichtlich
Ob		Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	125	0	Ruht derzeit	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
UK		Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	25	0	Ruht derzeit	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wurde in 2018 erneut befahren ⇒ keine Veränderung des Schadensbildes ⇒ erneute Befahrung in 2020 geplant
EL		Dürerstraße	R+S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	32	0	Ruht derzeit	06/2012	k.A.	k.A.	Planung auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
Ba		Hesselberg	R+S-Kanalansanierung, offene Bauweise, 800 m	So	21	nein	nein	ja	R/S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	03/2013	k.A.	k.A.	- Umsetzung der Maßnahme erst nach Umbau Döppersberg - nur nachrichtlich
He		Heidter Berg	R+S-Kanalansanierung, offene Bauweise, 200 m	So	19	nein	nein	ja	R/S	500	382	56	62	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	05/2017	12/2017	k.A.
EW		In der Beek	RRB In der Beek Abdichtung RRB	Pf	4	nein	nein	nein	R	815	815	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2013	06/2015	04/2017	Ausgleichsmaßnahmen und -pflanzungen stehen noch aus (Opitz)
He		Lenneper-Straße	R-Kanalerneuerung, 50 m Zwischen Haus-Nr. 128 und Eisenbahnviadukt	Pf	18	nein	nein	nein	R	51	51	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2014	11/2017	12/2017	k.A.
Ob		Königsberger Straße	R+S-Kanalerneuerung, 605 m, offene Bauweise	Ko	12	nein	nein	ja	R/S	980	890	90	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2015	05/2017	11/2018	k.A.
Ob		Kreuzstraße	R+S-Kanalerneuerung, 200 m zwischen Gennebrecker- u. Allensteiner Str.	So	12	nein	nein	ja	R/S	485	516	-45	14	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2015	01/2016	04/2017	Derzeit Prüfung der Schlussrechnung
EI		Dönberger Straße	S-Kanalerneuerung, 1.000 m	Do	9	nein	nein	nein	S	720	700	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2015	06/2016	12/2017	Derzeit Prüfung der Schlussrechnung
Cr		Lindenallee	R+S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee	So	27	nein	nein	ja	R/S	850	100	350	400	0	0	Ausführungsplanung	01/2016	09/2019	06/2020	Kann erst nach der Hastener Straße begonnen werden
Ob		Müggenburg	R+S-Kanalerneuerung, 99 m, Haus-Nr. 45-57	So	12	nein	nein	nein	R/S	120	13	15	92	0	0	Vorplanung	01/2016	01/2020	12/2020	k.A.
LB		Schwelmer Straße (Teil III)	R-Kanalerneuerung, 160 m, Haus-Nr. 65-87	Ko	14	nein	nein	ja	R	265	230	35	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2016	09/2016	11/2017	Ausschreibung mit Schwelmer Straße Ost (Invest)
EW		Freystraße	R+S-Kanalerneuerung, 160 m Haus-Nr. 1-7	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	350	30	270	50	0	0	Im Bau	03/2016	05/2019	12/2019	Verschieben aufgrund Aufbruchsperre bis Ende 2017
EI		Untersteinenfeld	R+S-Kanalerneuerung, 35 m / 83 m Haus-Nr. 2-15	Do	10	nein	nein	ja	R/S	140	133	7	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2016	09/2017	11/2017	Schlussrechnung kommt demnächst mit Elsässer Straße
EI		Viktoriastraße	R+S-Kanalerneuerung, 49 m, Haus-Nr. 40-55	Do	8	nein	nein	nein	R/S	97	97	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2016	06/2017	08/2017	Maßnahme kann Ende 2018 aus dem MK entfallen.
EI		Elsässer Straße	R+S-Kanalerneuerung, 225 m	Do	10	nein	nein	ja	R/S	400	320	80	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	01/2018	12/2018	Schlussrechnung ausstehend
UK		Hainstraße Teil 2	R+S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 153-167	So	9	nein	nein	nein	R/S	300	265	30	5	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2016	01/2017	04/2017	In 2019 wird noch mit Baukosten gerechnet.
Ob		Linderhauser Straße	R-Kanalerneuerung, 175 m, Haus-Nr. 116-138	Ko	14	ja	nein	nein	R	160	10	130	20	0	0	Baulich fertiggestellt	11/2016	03/2018	10/2018	Mit Versorgung (Strom / Gas / Wasser)
EI		Zunftstraße	R+S-Kanalerneuerung, 156 m, kompletter Straßenverlauf	Pr	23	nein	nein	ja	R/S	400	14	250	136	0	0	Entwurfsplanung	12/2016	10/2019	06/2020	k.A.
Ob		Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 90-124	So	12	nein	nein	nein	S	200	0	0	180	20	0	Vorplanung	01/2017	06/2020	12/2020	k.A.
LB		Ehrenberger Straße	S-Kanalerneuerung, 120 m, Haus-Nr. 101 bis 112	Ac	14	nein	nein	nein	S	140	122	18	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	04/2018	10/2018	k.A.
Cr		Hastener Straße	R+S-Kanalerneuerung, 750 m, Haus-Nr. 82-Hahnerberger Str.	So	28	nein	nein	nein	R/S	1.000	255	695	50	0	0	Im Bau	01/2017	03/2018	09/2019	k.A.
Cr		Hauptstraße	R+S-Kanalerneuerung, 250 m, Haus-Nr. 148 bis Hastener Straße	So	28	nein	nein	nein	R/S	600	536	64	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	09/2017	03/2019	k.A.
Cr		Hauptstraße / Hastener Straße, Kreuzungsbereich	R+S-Kanal Kreuzungsbereich Hauptstr. / Hastener Str.	So	28	nein	nein	nein	R/S	355	426	-71	0	0	0	Im Bau	01/2017	05/2018	05/2019	k.A.

Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
EI		Seilerstraße	R-Kanalerweiterung, 50 m S-Kanalerneuerung, 50 m	Ac	24	nein	nein	ja	R/S	165	159	6	0	0	0	Baulich fertiggestellt	02/2017	01/2018	06/2018	k.A.
Vo		Rottscheidter Straße	R-Kanalerneuerung, 15 m, Haus-Nr. 19	Ac	2	nein	nein	nein	R	24	24	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2017	10/2017	12/2017	Maßnahme kann Ende 2018 aus dem MK entfallen.
Ba		Rudolfstraße	R+S-Kanalerneuerung, 18 m, Haus-Nr. 48	Ac	10	nein	nein	nein	R/S	212	182	30	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2017	09/2018	12/2018	k.A.
EI		Schloßbleiche	Rohrvortrieb, 95 m	So	10	nein	nein	nein	M	1.200	960	240	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2017	08/2017	12/2018	k.A.
EI		Graf-Adolf-Straße	S-Kanalerneuerung, 60 m, Haus-Nr. 52-62	CB	24	nein	nein	nein	S	74	72	2	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2017	10/2018	12/2018	Mit Versorgung (Wasser)
Ba		Grönhofstraße	R+S-Kanalerneuerung, 92 m, Haus-Nr. 10 bis Gronastraße	Do	10	nein	nein	ja	R/S	225	29	196	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2017	11/2018	03/2019	k.A.
Ro		Monschaustraße	M-Kanalerneuerung, 40 m, bis Elias-Eller-Straße	CB	20	nein	nein	nein	M	66	10	56	0	0	0	Ausführungsplanung	06/2017	01/2019	05/2019	Mit Versorgung (Wasser)
Ba		Friedrich-Wilhelm-Straße	R+S-Kanalerneuerung, 80 m	Ko	19	nein	nein	ja	R/S	160	140	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2017	03/2018	07/2018	k.A.
UK		Mittlere Bergerheide	R+S-Kanalerneuerung, 217 m	Ac	6	nein	nein	ja	R/S	457	25	432	0	0	0	Im Bau	07/2017	06/2019	12/2019	k.A.
EI		Neue Friedrichstraße	R-Kanalneubau, 100 m, S-Kanalerneuerung, 125 m	Ko	9	nein	nein	ja	R/S	300	50	250	0	0	0	Im Bau	07/2017	11/2018	04/2019	Mit Versorgung (Strom, Wasser) und Straßenbau
EI		Ravensberger Straße	R-Kanalneubau Von Haus-Nr. 48 bis Neckarstr.	CB	24	nein	nein	ja	R	335	9	20	20	286	0	Ausführungsplanung	10/2017	03/2020	09/2020	Mit Versorgung (Gas, Wasser, KKS) und Straßenbau
Ba		Bromberger Straße	Carnaper Platz R+S-Kanalerneuerung, 30 m	Do	11	nein	nein	nein	R/S	79	74	5	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2018	05/2018	06/2018	Maßnahme kann Ende 2019 aus dem MK entfallen.
UK		Egenstraße	R+S-Kanalerneuerung, 81 m Kreuzung Nevigeser Straße	Ac	8	nein	nein	ja	R/S	200	7	163	30	0	0	Ausführungsplanung	03/2018	08/2019	12/2019	k.A.
Ba		Heinrich-Feuchter-Weg	R+S-Kanalerneuerung, 51 m Haus-Nr. 24 - 26	Do	19	nein	nein	nein	R/S	106	10	96	0	0	0	Ausführungsplanung	04/2018	09/2019	12/2019	k.A.
He		Linienstraße	R+S-Kanalerneuerung, 39 m Haus-Nr. 3 bis Heckinghauser Straße	Do	19	nein	nein	nein	R/S	81	10	71	0	0	0	Im Bau	04/2018	04/2019	07/2019	k.A.
LB		Am Untergraben	R-Kanalerneuerung, 250 m	Ko	16	nein	nein	ja	R	300	10	100	290	0	-100	Ausschreibung	09/2018	06/2019	04/2020	k.A.
Ba		Appellstraße	R+S-Kanalerneuerung, 39 m Haus-Nr. 7 bis Klingelhol	CB	11	nein	nein	nein	R/S	147	3	144	0	0	0	Im Bau	09/2018	03/2019	06/2019	k.A.
EI		Lilienthalstraße	R-Kanalerneuerung, 55 m	Ko	23	nein	k.A.	ja	R	70	10	10	50	0	0	Entwurfsplanung	09/2018	11/2019	05/2020	Mit Versorgung und Straßenbau
Ob		Bracken	R-Kanalerneuerung, 41 m Haus-Nr. 12 bis 14	Trz	12	nein	ja	nein	R	40	0	40	0	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2019	12/2019	k.A.
Ba		Buschland	R+S-Kanalerneuerung, 96 m Haus-Nr. 5 bis Oberbergische Straße	Trz	19	nein	nein	nein	R/S	80	0	20	60	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2020	12/2021	k.A.
Vo		Edith-Stein-Straße	R-Kanalerneuerung, 28 m Haus-Nr. 18 bis Gustavstraße	Trz	2	nein	nein	nein	R	45	0	35	10	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2019	12/2019	k.A.
UK		Kolberger Weg	R-Kanalerneuerung, 8 m Kreuzung Schillweg	Trz	9	nein	nein	nein	R	30	0	30	0	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2019	12/2019	k.A.
EI		Ravensberger Straße	R-Kanalneubau, 23 m Haus-Nr. 210 bis 212	Trz	24	nein	nein	nein	R	35	0	35	0	0	0	Vergabe	03/2019	12/2019	12/2019	k.A.
EW		Rückertweg	R+S-Kanalerneuerung, 33 m Haus-Nr. 2 bis 14	Trz	4	nein	nein	nein	R/S	50	0	40	10	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2020	12/2020	k.A.
UK		Siemensstraße	R-Kanalerneuerung, 5 m Kreuzung Siemens- / Kruppstraße	Trz	8	nein	nein	nein	R	30	0	30	0	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2019	12/2019	k.A.
Ob		Sonntagstraße	R+S-Kanalerneuerung, 25 m Haus-Nr. 13 bis 15	Trz	11	nein	nein	nein	R/S	80	0	40	40	0	0	Vorplanung	03/2019	12/2019	12/2020	k.A.
SUMME Kategorie 2a / 2b:									21.877	13.445	4.315	2.229	1.088	800						
Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung																				
Ba		RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74,14 Einleitung: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Nur nachrichtlich
Ba		RRB Adolf-Vorwerk-Straße	Abdichtung RRB Adolf-Vorwerk-Straße Einleitung: 6398-0003-00	Pf	18	nein	nein	nein	R	562	54	493	15	0	0	Grundlagenermittlung	03/2018	05/2019	12/2019	k.A.
SUMME Kategorie 2c:									562	54	493	15	0	0						
Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen																				
Vo	18726	Neulandweg	R+S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	S	463	21	8	38	356	40	Vorplanung	01/2010	08/2021	02/2022	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3)
Vo	15726	Bahnstraße (Grünwald / Buntentbeck)	Erschließung, S-Kanal Grubenanschluss	Ka	3	nein	ja	nein	S	758	728	30	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	08/2016	2018	k.A.
EW		Düker Industriestraße	R-, S-, M-Kanäle Eugen-Langen- und Möbecker-Straße	Ka	4	nein	nein	nein	R/S/M	3.210	10	1.200	2.000	0	0	Im Bau	06/2013	10/2018	12/2020	Beitragsfähiger Teil der Maßnahme "Düker Industriestraße" Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom u. Straßenbau Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben
Cr	13625	Unterkohlforth	Erschließung, S-Kanal	Pf	27	nein	ja	nein	S	996	0	0	0	0	996	Grundlagenermittlung	06/2013	k.A.	k.A.	
Cr		Hensges Neuhaus	Erschließung, S-Kanal Gesamter Bereich	NN	27	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2016	k.A.	k.A.	Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben
UK		Kempers Häuschen	R-Kanal, 120m Einmündung Leipziger Str. bis Haus-Nr.15	Ko	9	ja	ja	nein	R	151	56	85	10	0	0	Baulich fertiggestellt	12/2016	07/2018	03/2019	Im Zuge der Erschließung Michaelsviertel gemeinsam mit Gas, Wasser, Strom, Straßenbau
LB		Ehrenberger Straße	R-Kanal, 180m Adamsbusch bis Haus-Nr. 112	Ac	14	ja	ja	nein	R	136	131	5	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2017	04/2018	06/2018	k.A.
Ba	17726	Liebigstraße	R-Kanal, 65m Seniorenpflegeheim bis Kleingärten	Ac	11	ja	nein	nein	R	174	4	170	0	0	0	Im Bau	06/2017	09/2019	12/2019	Ausschreibung in 04/2019
EI	18726	Ravensberger Straße	R-Kanal, 230m Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße	CB	24	nein	nein	ja	R	335	9	20	286	20	0	Vorplanung	10/2017	06/2019	12/2019	Entwässerungsmissstand: Entwässerung über Schiltzrinnen auf die Straße Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt

Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Ro		Blombach-Erbschlö	Erschließung, S-Kanal	Dü	17	nein	ja	nein	S	2.000	2	50	50	400	1.498	Grundlagenermittlung	06/2018	07/2020	04/2023	k.A.
EW		Nützenberger Straße	Erschließung R-Kanal, 60m	NN	26	nein	k.A.	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtlich
UK	19726	Am Langen Bruch	Erschließung, S-Kanal	Do	9	nein	ja	nein	S	1.000	0	37	400	563	0	Grundlagenermittlung	03/2019	12/2020	12/2021	k.A.
He		Chamissostraße	Erschließung, R-/S-Kanal	NN	18	nein	k.A.	k.A.	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtlich
EI		Kita Jägerhofstraße	Neubau R-Kanal	NN	24	k.A.	ja	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
EI		Worringer-, Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2020
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										7.760	940	1.560	2.346	420	2.494					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21:										1.463	21	45	438	919	40					
SUMME Kategorie 2d:										9.223	961	1.605	2.784	1.339	2.534					
Ba	5077	Mühlengraben als R-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	Bauliche und hydraulische Sanierung auf Grundlage der vorh. Bestandsaufnahme und des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Bauabschnitte 1, 2, 3 Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag, MwSt.	Pr	11	nein	nein	nein	R	3.025	3.025	0	0	0	0	Abschnitt 1: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 2: Maßnahme abgeschlossen Abschnitt 3: in Bau	06/2008	02/2010	12/2017	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
Vo	07082	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd, VohRang	R-Kanal Transportsammler	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.245	1.245	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2009	12/2016	12/2017	
Vo	07084	Neuland Sieden Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauausführung	Dü	1	nein	nein	nein	R	3.660	1.487	402	1.151	595	25	Entwurfsplanung	06/2009	08/2019	10/2020	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig 1./2. BA - Baubeginn 08/2019, Betriebszugang 10/2020 3. BA - Baubeginn 2020, Betriebszugang 12/2021
He		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	S-Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	- Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben - Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung - Nur nachrichtlich
EI	12/11 15888.2	Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung Bauabschnitte 1 bis 4 BA: Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	4.358	51	322	1.052	1.299	1.634	Vorplanung	05/2015	12/2019 12/2020 12/2021 12/2022	12/2020 12/2020 12/2021 12/2023	- 1. BA - 2. BA - 3. BA - 4. BA
Ro		Blombach-Erbschlö	Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	17	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	06/2018	2019	2020	Nur nachrichtlich
UK		Am Langen Bruch	Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw.	NN	9	nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	06/2019	2020	2021	Nur nachrichtlich
Vo		Krutscheider Bach	Vohwinkeler Straße, Haus-Nr. 110-121	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.004	201	788	15	0	0	Im Bau	01/2019	09/2018	07/2019	k.A.
LB	12/121 19888.1	Spitzenstraße	Transportkanäle R/S	Ka	14	nein	nein	nein	R/S	3.344	0	123	109	524	2.588	Grundlagenermittlung	03/2019	k.A.	12/2022	k.A.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										12.288	5.808	724	2.203	1.894	1.659					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2020/21:										4.348	201	911	124	524	2.588					
SUMME Kategorie 3:										16.636	6.009	1.635	2.327	2.418	4.247					

**Maßnahmenkatalog 2020/2021
- Ausgabe für Finanzausschuss -**

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	Wirtschaftsplan-Nr. (IM)	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projekteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2018 [Tausend €]	2019 [Tausend €]	2020 [Tausend €]	2021 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Legende

Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ESW	Entlastungssammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
TB	Trennbauwerk
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)