

Bericht	Geschäftsbereich	Soziales, Jugend, Schule und Integration
	Eigenbetrieb	GMW
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Anja Süther/ Thomas Lehn
	Telefon (0202)	563 – 5566/ 2889
	Fax (0202)	563 – 8400/ 8548
	E-Mail	anja.suether@stadt.wuppertal.de thomas.lehn@gmw.wuppertal.de
	Datum:	05.03.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0220/20 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
21.04.2020	BV Heckinghausen	Entgegennahme o. B.
21.04.2020	BV Oberbarmen	Entgegennahme o. B.
21.04.2020	BV Ronsdorf	Entgegennahme o. B.
21.04.2020	Jugendhilfeausschuss	Entgegennahme o. B.
22.04.2020	BV Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
22.04.2020	BV Cronenberg	Entgegennahme o. B.
23.04.2020	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
23.04.2020	BV Uellendahl-Katernberg	Entgegennahme o. B.
28.04.2020	BV Barmen	Entgegennahme o. B.
28.04.2020	BV Langerfeld-Beyenburg	Entgegennahme o. B.
29.04.2020	BV Elberfeld-West	Entgegennahme o. B.
29.04.2020	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
29.04.2020	BV Elberfeld	Entgegennahme o. B.
06.05.2020	Hauptausschuss	Entgegennahme o. B.
11.05.2020	Rat der Stadt Wuppertal	Entgegennahme o. B.
Fortschreibung der Eckpunkte für die Schulentwicklungsplanung 2018 -2022		

Grund der Vorlage

Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 12.03.2018 die Eckpunkte für die Schulentwicklungsplanung 2018 – 2022 beschlossen (Drucks.-Nr.: VO/1089/17). Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und der Finanzmittelplanung ist eine Anpassung der Zeitplanung und Ausrichtung der Maßnahmen erforderlich. Die Aufstellung enthält darüber hinaus weitere erforderliche Schulbaumaßnahmen, um den geänderten Bedarf in der Wuppertaler Schullandschaft zu erfüllen.

Beschlussvorschlag

Die parlamentarischen Gremien nehmen die veränderte Bauzeitenplanung für den Schulbau und die Schulsanierung bis 2028 zur Kenntnis.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Dr. Kühn

Begründung

Mit der VO/1089/17 berichtete die Verwaltung zum Thema wachsende Schülerzahlen und schlug gleichzeitig Maßnahmen vor, mit denen die zusätzlichen Raumbedarfe erfüllt werden können.

Die seinerzeit genannten Zeitabläufe für die vorgeschlagenen Maßnahmen mussten aufgrund vieler Faktoren wie z.B. sehr viel aufwändigere Verfahren vor Beauftragung von Planern, mehrfach durchzuführende Ausschreibungen, Bauzeitverzögerungen, fehlende Fachfirmen etc. aktualisiert werden.

Das GMW stellt die in der beigefügten Tabelle ersichtliche Bauzeitenplanung bis 2028 vor. Die Bauzeitenplanung enthält außerdem eine angepasste Zeitschiene der Schulbaumaßnahmen, die in den Doppelhaushalt 2021/22 eingebracht wurden.

Neben den genannten zeitlichen Veränderungen bedürfen zudem folgende Maßnahmen einer inhaltlichen Aktualisierung:

1. Aufgrund des starken Anstiegs der Schülerzahlen im Bereich der Förderschulen soll der ehemalige Grundschulstandort Elfenhang für eine künftige Nutzung als Förderschul-Dependance vorgesehen werden. Auch der ehemalige Förderschulstandort Hufschmiedstraße wird perspektivisch wieder für eine Förderschulnutzung eingeplant.
Die seinerzeitige Überlegung, an beiden Standorten evtl. eine Nutzung als Grundschule vorzusehen, wird aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen im Einzugsgebiet der Schulen und des Anmeldeverhaltens der Eltern nicht mehr für zwingend gehalten.
2. Die angedachte Erweiterung des Schulzentrums Ost wurde durch die Anmietung von Räumlichkeiten im Bürger-Gelände realisiert. Während das Gymnasium dafür keinen Bedarf angemeldet hat, wird die Max-Planck-Realschule voraussichtlich ab Herbst 2021 dort Räumlichkeiten nutzen.
3. Im Schulzentrum Süd ist das dort bislang in Räumlichkeiten der Friedrich-Bayer-Realschule untergebrachte Bandwebermuseum ausgezogen. Es wurde zwischenzeitlich in das Gold-Zack-Gebäude verlagert. Aufgrund dieser zusätzlichen Raumressourcen kann die Realschule weitere Klassen bilden. Im Schuljahr 2020/21 wird die FBR mit fünf Klassen der Jahrgangsstufe 5 starten und erreicht dadurch nun insgesamt eine Zügigkeit von 4,5, die ggfs. noch erhöht werden kann.

Kosten und Finanzierung

entfällt

Zeitplan

2020 - 2028

Anlagen

Anlage 1 – Zeitplanung Schulbau bis 2028