

PM	Förder status (kritisch / ok)	IDEV-Kennung	Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon Fördermittel (Aufteilung PM)	Anteil Fördermittel Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher Vergaben testiert BETRAG	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	noch in Klärung Rechnungen ANZAHL	noch in Klärung Rechnungen BETRAG	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
1	ok	124000602	M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße 70	Gesamtsanierung	7.500.000 €	5.200.000 €	4.680.000 €	520.000 €	612.849,00 €	9	39.492,00 €	1	2.380 €	0	0 €	19.03.2018	30.06.2023	30.12.2023	30.06.2024
1	ok	124000605	M-15-00088	RS Leimbacher Straße 4	Gesamtsanierung	18.500.000 €	5.500.000 €	4.950.000 €	550.000 €	2.020.127,63 €	0	0,00 €	0	0 €	0	0 €	01.07.2017	30.06.2023	31.12.2023	30.06.2024
1	ok	124000603	M-14-00072	GS Peterstraße 26	Gesamtsanierung	11.660.000 €	10.600.000 €	9.000.000 €	1.600.000 €	4.177.791,86 €	2	103.160,49 €	0	0 €	11	870.413,50 €	17.02.2017	28.04.2022	30.07.2022	31.12.2022
1	ok	124000601	M-16-00080	Gymn. Bayreuther Str. 35	Gesamtsanierung K-Trakt	14.580.000 €	12.000.000 €	8.550.000 €	3.450.000 €	1.967.091,34 €	1	76.795,12 €	1	235.486 €	1	5.331,80 €	21.01.2019	30.06.2023	30.11.2023	31.05.2024
1	ok	124000604	M-19-00020	RS Vohwinkel Standort Yorkst	Gesamtsanierung	8.134.400 €	4.182.890 €	3.764.601 €	418.289 €	0	0	0,00 €	0	0 €	0	0 €	01.02.2021	01.12.2022	01.07.2023	01.02.2024
						37.482.890 €														
						ABGERECHNETE MASSNAHME										Förderzeitraum:				
						TESTAT										Maßnahmenbeginn: ab dem 01.07.2017				
						NOCH IN KLÄRUNG										Vollständige Abnahme: bis zum 31.12.2023				
						KEIN TESTAT										Vollständige Abrechnung: bis zum 30.06.2024				