

Zeitplanung															Risiken			
Schule	Komplex/Straße	Maßnahme	Phase Null	Ausschreibungs-verfahren Planung	Planung	Umsetzung Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ersatzgebäude benötigt	verschiedene (*1)	Finanzierung noch nicht gesichert	personelle Kapazitäten beim GMW nicht gesichert
<b>Grundschulen</b>																		
GS	diverse	diverse	OGS-Ausbau												z.T. Modulbauten nötig	*1	X	X
GS	Echoer Str	Echoer Str	Sanierung	2022	bis Mitte 2023	bis Ende 2024	2025 bis Sommer 2027						Sommer 2027		X	*1	X	X
GS	Eichenstr. 59 (noch FS)	Eichenstr. 59 (noch FS)	Sanierung und Umbau zur OGS	✓	2021	2022 bis Sommer 2024	Sept 2023 bis Sept. 2026			Sept. 23 - Sept. 2026						*1; Abhängigkeit von Fertigstellung Bartholomäusstraße	X	X
GS	Gewerbeschulstr. 109	Gewerbeschulstr. 109	Sanierung und Umbau zur Grundschule	✓	✓	2021	Ende 2021 bis Sommer 2024									*1		
GS	Hainstraße	Hainstraße	Neubau mit Erweiterung für OGS	✓	✓	2021	Anfang 2022 bis Sommer 2024					Sommer 24				*1		
GS	Haselrain	Haselrain	Neubau mit Erweiterung für OGS und Sanierung Turnhalle	✓	✓	bis Sommer 2021	Mitte 2021 bis Ende 2023	Juli 21								*1		
GS	Matthäusstr. 24	Matthäusstr. 24	Umbau zur Offenen Ganztagsgrundschule Wichlinghausen inkl. Interim	✓	2021	2022	Anf. 2023 bis Sommer 2026	Interim					Sommer 26			*1; Abhängigkeit von Fertigstellung Dieckerhoffstr. 6	X	X
GS	Peterstr 26	Peterstr 26	Gesamtsanierung	✓	✓	✓	bis Sommer 2022			Sommer 2022								
GS	Angelo-Roncalli-Schule	Reichsgrafenstraße 26	Neubau für Offenen Ganztag	ohne	✓	✓	Ende 2021											
GS	Sillerstr	Sillerstr	Sanierung	2022	bis Mitte 2023	bis Ende 2024	2025 bis Sommer 2027						Sommer 2027		X	*1	X	X
GS	Windthorststraße	Windthorststraße	Brandschutzsanierung oder Neubau	2022	bis Mitte 2023	bis Ende 2024	2025 bis Sommer 2027						Sommer 2027		X	*1	X	X
GS	NN	NN	Neue Grundschule Elberfeld	2023	bis Mitte 2024	bis Ende 2025	2026 bis Sommer 2028									*1	X	X
<b>Förderschulen</b>																		
FS	Helene-Stöcker-Schule	Bartholomäusstr	Gesamtsanierung, Brandschutz	✓	✓	fast abgeschlossen	bis Sommer 2023			Sommer 23						*1		
FS	Ulle-Hees-Schule / Förderschule Tescherstraße	Elfenhang	Umbau zur Förderschule Dependance	ohne		2021	2022									*1		
FS	NN	Hufschmiedstraße	Wiederherrichtung als Förderschule	ohne		2023	Ende 2023 bis Sommer 2024									*1; Abhängigkeit von Fertigstellung Bayreuther Straße		

		Zeitplanung															Risiken		
Schule	Komplex/Straße	Maßnahme	Phase Null	Ausschreibungs-verfahren Planung	Planung	Umsetzung Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ersatzgebäude benötigt	verschiedene (*1)	Finanzierung noch nicht gesichert	personelle Kapazitäten beim GMW nicht gesichert	
FS	Schule am Nordpark	Röttgen 110 oder alternatives Grundstück	Umbau/Neubau für Schule am Nordpark	2024	2025	2026	Anf. 2027 bis Sommer 2029												X
<b>Realschulen</b>							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
RS	Realschule Vohwinkel	Blücherstr./Yorckstr.	Gesamtsanierung Altbau / Umbau für Realschule	✓	✓	2021	Mitte 2021 bis Ende 2024								X	*1	X		
RS	Realschule Leimbach	Leimbacher Str	Gesamtsanierung	✓	✓	läuft	Ende 2021 bis Herbst 2027								x (nur für 4 Klassen)	*1	X		
<b>Gymnasien</b>							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
Gym	GymBay	Bayreuther Straße 35	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C-Trakt	✓	✓	✓	bis 2023									*1			
Gym	Gymnasium am Kothen	Schluchtstr. 34	Gesamtsanierung	ohne	✓	✓	bis 2022									*1			
Gym	Ganztagsgymn. Johannes Rau	Siegesstr 134	Gesamtsanierung (inkl. Ausweichquartier)	✓	✓	läuft	2022 bis 2025								X	*1	X		
<b>Gesamtschulen</b>							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
GES	Erich-Fried-GES	An der Blutfinke	Brandschutz	ohne	✓	✓	bis 2021												
GES	Else Lasker-Schüler GES	Else-Lasker-Schüler-Str	Gesamtsanierung Hauptgebäude (inkl. Ausweichquartier)	begonnen	bis Herbst 2022	Herbst 2022-Sommer 2024	Sommer 2024 oder Sommer 25 bis 2028								X	*1	X		X
GES	Gesamtschule Langerfeld	Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Haus 2 und 3	✓	läuft	2021 bis 2022	Mitte 2022 bis 2028									*1	X		X
GES	Bockmühle	7. Gesamtschule	Neubau incl. Sporthalle	✓	2021 bis 2022	2022 bis 2024	2024 bis 2028									*1	X		
GES	Bockmühle	NN	Vorlaufstandort für 7. Gesamtschule	✓		2022	Sommer 2024				bis Sommer 2024				?	*1	X		X
<b>Hauptschulen</b>							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
HS	HS Wichlinghausen	Dieckerhoffstr. 6	Neubau + Herrichtung für Hauptschule Wichlinghausen	ohne	✓	✓	bis Ende 2022												
HS	HS Barmen-Südwest	Ritterstraße	Umbau zur Dependence HS Barmen-Südwest (Ersatz Gewerbeschulstr. 109)	ohne	2024	2025	Ende 2025 bis Ende 2026									*1; Abhängigkeit von Fertigstellung Schluchtstraße 30			X
<b>Berufskollegs</b>							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
BK	BK am Haspel	Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung + Zusatzräume Gymn (G 9) inkl. Ersatzquartier (Container )	✓	läuft	bis Ende 2022	2023 bis 2025								X	*1	X		

Zeitplanung																	Risiken		
Schule	Komplex/Straße	Maßnahme	Phase Null	Ausschreibung s- verfahren Planung	Planung	Umsetzung Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ersatzgebäude benötigt	verschiedene (*1)	Finanzierung noch nicht gesichert	personelle Kapazität in beim GMW nicht gesichert	
Verschiedenes																			
div	div	div	Modulbauten für temporäre Schülerweiterungen												X	*1	X	X	

	Phase Null
	Planung
	Bau
	im Bau

- \*1 Risiken können in folgenden Bereichen bestehen/entstehen:**
- Planen und Bauen bei unklaren baulichen Anforderungen des Kunden
  - Mangelnde Bestandsinformationen
  - Genehmigungsrisiko
  - Baugrund
  - Bauumfeld und Baulogistik
  - Außergewöhnliche Markteinflüsse
  - Änderung des regulatorischen Umfelds
  - Bauzeitrisiko
  - Insolvenz
  - Kunden(um)entscheidungen im Projektverlauf
  - Planungsfehler / Ausführungsfehler der Auftragnehmer
  - Prozessrisiko
  - Vergabeverfahren
  - Witterung

**nach 2028:**  
 BK Elberfeld, Bundesallee 222  
 BK Barmen, Diesterwegstraße  
 Erich-Fried-Gesamtschule (Ronsdorf)  
 Schulzentrum Süd  
 Schulzentrum Ost (G9)  
 HS Carnaper Straße  
 GS Eichenstr. 5  
 GES Langerfeld, Umbau Haus 1  
 Bergisches Kolleg Pfalzgrafenstraße  
 FS Tescher Straße