





RAMS-Berichterstattung für den Monat Juni 04

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 21.06.04

Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/03).
7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Zu der beim OVG eingereichten Beschwerde bezüglich der Entscheidung des VG sowie zur Verhandlung in der Hauptsache: Keine Veränderung zum Vormonat. (04/04) Zum Baufortgang: Derzeit werden Außenarbeiten (Fenstereinbau, Putzarbeiten, Dachdecken usw.) durchgeführt. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. (06/04)
7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	Ende 05/04 neu: 07/04	695	Nach der Zwischenabnahme sind im Innen- und Außenbereich noch Feininstallationen und Nacharbeiten notwendig. Die Endabnahme ist jetzt im Zeitraum Anfang bis Mitte Juli geplant, der Umzug in die neue Wache wird direkt im Anschluss vollzogen. Der Einweihungstermin bleibt der 18.09.2004. (06/04).
0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	10/04	204	z. Zt. werden die Fundamente / Bodenplatte erstellt. (06/04)