




RAMS-Berichterstattung für den Monat Oktober 04

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 20.10.04

Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	<u>Sachstand Vormonate:</u> Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 08.07.2002 einstimmig folgenden Beschluss zu Drs. Nrn. 1159/02 und 1172/02 gefasst: Die Verwaltung wird beauftragt einen Investor für das Gebäude/Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr Hahnerberg zu suchen und damit den Neubau der Feuerwache auf Korzert zu realisieren. Dieses soll haushaltsneutral unter Einbringung u.a. der Verkaufserlöse der Wache FF Ehrenberg geschehen. Die Grundstücke wurden wiederholt ausgeschrieben, es erfolgte in Bezug auf den Verkehrswert kein akzeptables Angebot. Eine weitere Ausschreibung ist derzeit nicht geplant. (05/03). <u>Aktuell:</u> Keine Veränderung zum Vormonat.. (10/04)
7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	30.11.04	7.118	Zum Klageverfahren: <u>Sachstand Vormonate:</u> Zum Stand in der Hauptsache ist jetzt mit Datum 15.09.2004 von den Beschwerdeführern Klage beim VG erhoben worden. (09/04) <u>Aktuell:</u> Die Klageerwiderng wird von 401.32 in der 44. KW dem VG zugeleitet. (10/04) Zum Baufortgang: <u>Sachstand Vormonat:</u> Z. Zt. wird der Innenausbau durchgeführt. In der 36 KW ist mit den Außenarbeiten (Pflasterung des Hofes) begonnen worden; parallel dazu läuft die Wiederherstellung der öffentlichen Gehwegflächen. Die Hausanschlüsse für Gas, Wasser und Strom werden derzeit von der WSW installiert Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. (09/04) <u>Aktuell:</u> Der Innenausbau sowie die Außenarbeiten werden weiterhin ausgeführt. Derzeit werden Malerarbeiten und Fliesenlegen in den Treppenhäusern durchgeführt sowie die Abhängdecken eingebracht. Auf Nachfrage des GMW am 19.10.2004 hat die Fa. Züblin die Fertigstellung zum 30.11.2004 bestätigt. Die offizielle Einweihung ist zunächst für den 18.12.2004 vorgesehen. (10/04)
0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	10/04 neu 11/04	204	<u>Sachstand Vormonat:</u> Die Elektro- und Heizungsinstallationsarbeiten sind in Arbeit, weiterhin werden Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan (09/04) <u>Aktuell:</u> Z.Zt. wird der Außenputz angebracht. Erst nach Fertigstellung des neuen Gerätehauses kann (wegen der Unterbringung des Löschfahrzeuges) mit dem Abriss des alten Gerätehauses begonnen werden. Die Neubauarbeiten liegen im Zeitplan, der Abriss des Altgebäudes verschiebt sich in die 45. KW (10/04)