

Anlage 02 zu VO/3598/04

Zur Sitzung des Steuerungsgremiums Regionale am 10.12.2004

Tabellarischer Sachstandsbericht zu den Wuppertaler Regionaleprojekten

Projektname	Teilmaßnahme	Projektstand
Döppersberg	Südstraßenring	Baubeginn im Oktober 2004
	Busbahnhof	Konkretisierung der Wettbewerbsergebnisse liegt vor; weitere Qualifizierung ohne Mittelfreigabe nicht möglich
	Bahnhofsvorplatz	Kaufvertrag mit VIVICO unterschrieben
Kulturachse Barmen	Umgebung Opernhaus	z.Z. Entwurfsplanung; Abhängigkeit von Umbau Oper
	Eing. Historisches Zentrum	z.Z. Entwurfsplanung; zusätzlich Standort für Pavillon mit Shop (Förderfähigkeit mit Bezirksregierung abgestimmt)
	Umgebung Bahnhof	keine Mittel für Entwurfsauftrag verfügbar
	Terrassenpark	z.Z. Entwurfsplanung; Statik Schwebebahnstütze
	(Haus der Jugend)	Umbau nach 2006 wird vorbereitet (Ratsbeschluss v. 19.07.04)
Freiraumprogramm Talachse	Neuer Garten Hardt	Überarbeitete Entwurfsplanung und Kostenberechnung liegen vor
	Barmer Anlagen	Abstimmung des Wettbewerbsergebnisses mit Barmer Verschönerungsverein
	Nützenberg	Dokumentation Workshop liegt vor; Vorbereitung Entwurfsplan
	Stadtfluss Wupper/Leitlinie	Entwurfsplanung liegt vor; Genehmigungsplanung für vier Standorte beauftragt (zwei entbehrlich, drei zurückgestellt)
	Türme und Routen	Planung wird vorbereitet
	Islandufer	Angebot zur Entwurfsplanung liegt vor; Kostenbeteiligung der Sparkasse; Städtebauförderungsantrag in Vorbereitung
Freizeitschwerpunkt Zoo/Stadion/Sambatrasse	Zooerweiterung	Entwurfs- und Genehmigungsplanung liegen vor; Kostenberechnung wird geprüft; positiver Bauvorbescheid liegt vor; Bauaufträge nach Mittelfreigabe durch Kommunalaufsicht
	Ankunftsorte/Umfeld Stadion	Entwurfsplanung liegt vor; Kostenberechnung wird geprüft Genehmigungsplanung wird erstellt; Bauzeitenplan aufgestellt
	Sambatrasse	Pachtverhandlungen laufen; Vorbereitung des Entwurfs- wettbewerbs und der Vergabe der Planung Zoobrücke
Mediapark	Planung	Bebauungsplan wird vorbereitet
	Gutachten	Überarbeitung des Verkehrsgutachtens, technische Machbarkeitsstudie „Rückbau Bahntechnik“ wird erstellt, Überarbeitung Rahmenplan, Vorbereitung Altlastengutachten sowie Bauwerks- hauptprüfung Stützmauer, Auftragsvergabe nach Mittelfreigabe
	Grunderwerb	beabsichtigt im 2. Quartal 2005 nach Vorliegen der Gutachten
	Eventzentrum	Vorbereitungen zur Beauftragung einer Konzeption
(Arbeiten und Wohnen/Soziale Stadt)		Realisierung außerhalb der Regionale 2006 vorbereiten (Ratsbeschluss v. 19.07.04)