

Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeitenplan für Projekte 90° Wupper

Baustein	2005												2006										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
							Sommer- ferien			Herbst- ferien					Oster- ferien			Sommer- ferien			Herbst- ferien		
Helene Stöcker Ufer 656.000 €=28 Wo	erreichter Stand									Ausführungs- planung			Erstellung LV	Submission		Vergabe						Fertigstellung	
Hartmannufer 120.000 €= 16 Wo	erreichter Stand									Ausführungs- planung			Erstellung LV	Submission		Vergabe					Fertigstellung		
Gesamtschule 63.000 €= 8 Wo	erreichter Stand									Ausführungs- planung			Erstellung LV	Submission		Vergabe				Fertigstellung			
Beer-Sheva 123.000 €= 16 Wo	erreichter Stand									Ausführungs- planung			Erstellung LV	Submission		Vergabe					Fertigstellung		
South-Tyneside 133.000 €= 12 Wo	erreichter Stand									Ausführungs- planung			Erstellung LV	Submission		Vergabe					Fertigstellung		
Hünefeldstraße 515.000 €= 20 Wo	erreichter Stand									Entwurf				Genehmigungs- / Ausführungs- planung	Prüfung Ausführungspl anung Stadt W'tal	Erstellung LV	Submission		Vergabe			Fertigstellung	
Arbeitsamt 95.000 €= 12 Wo	erreichter Stand									Entwurf			Genehmigungs- / Ausführungs- planung	Prüfung Ausführungspl anung Stadt W'tal	Erstellung LV	Submission		Vergabe			Fertigstellung		