



Hauptschule Carnaper Straße

(Bernhard-Letterhaus-Schule)

3. Erweiterung








Ansicht Ost




Ansicht West



Ansicht Nord




Ansicht Süd



Flächenaufstellung

Mensa	117 qm
Küche	46 qm
Klassenräume	140 qm
Nebenräume	52 qm
Verkehrsfläche	45 qm
Erdgeschoss	400 qm



Klassenräume	255 qm
Betreuung	35 qm
Halle	69 qm
Nebenräume	12 qm
Verkehrsfläche	34 qm
Obergeschoss	405 qm



Bestandssituation



Beginn Tiefbauarbeiten – Mai 2009





Vorbereitung Modulaufstellung 06. Juli 2009


















04-Sep-09 07:47





Galabauarbeiten





HAUPTSCHULE CARNAPER STRASSE

ÜBERSICHT AUSSENANLAGEN M 1:200





Ostansicht / Schulhof





Westansicht / Fluchtbrücken





Mensa und Küche





Halle im Obergeschoss









Herstellungskosten Modulbau	1.720.000,-
------------------------------------	--------------------

300 Hochbau	1.260.800,-
400 Elektro-, Fernmelde- und Blitzschutztechnik	180.500,-
400 Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	278.700,-

Begleitkosten	880.000,-
----------------------	------------------

300 Hochbau	90.000,-
400 Elektro-, Fernmelde- und Blitzschutztechnik	27.000,-
400 Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	111.000,-
400 Kücheneinrichtung	60.500,-
500 Außenanlagen	380.000,-
700 Planungsleistungen	211.500,-

Gesamtkosten	2.600.000,-
---------------------	--------------------



Projektbeteiligte

GMW

Extern

PM

Herr Hoffmann, Herr Lehn

Hochbau Planung

Frau Kemper, Frau Jentzsch
Herr Mönnick

Feja + Kemper Architekten

Hochbau Projektleitung

Herr Meemken, Frau Bronold

HLS

Herr Von Maier

AS-Plan Herr Schleifer

ELT

Herr Alaze

Ingenieurges. Boland mbH

Außenanlagen

Frau Radtke, Herr Hassler

Herr Knebel

Abbruch

Herr Paschen