

RAMS-Berichterstattung für den Monat Februar 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 21.02.03

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbe- schluss vom	Am- pel	R/SB Ansprech- partner/-in Tel.Nr.	End- termin	Gesamt- kosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
!	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Die vorliegenden Angebote werden zur Zeit geprüft. Für das Grundstück der FF Wache Ehrenberg besteht keine Veränderung zum Vormonat.
!	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Die Angebotseröffnung konnte bisher nicht durchgeführt werden, weil eine Ausschreibungs- beschwerde vom 30.01.03 bei der Vergabekammer in Düsseldorf vorliegt. Der geplante Fertigstellungstermin für Herbst 2004 bleibt davon unberührt.
!	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Das Baugenehmigungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Die Ausschreibung für die Einzelgewerke wird zur Zeit vom GMW vorbereitet. Geplanter Baubeginn Juni/Juli 2003. Anmerkung: Das alte Gerätehaus wird von der FF Linde bis zum Bezug des Neubaus genutzt.
!	1095/01	Sanitäts- und rettungsdienstliche Anfor- derungen für Veranstaltungen	24.09.01		304.1 Hr. Flasdieck 494 400	19.03.03		Abschlussbericht zur Sitzung des Ausschusses Schutz und Ordnung am 19.03.03 (VO/1258/03) erstellt.