

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Neubau:			
2				
3	Vor- und Entwurfsplanung LP 2-3	118 Tage	08.10.2018	20.03.2019
4				
5	Baugenemigungsphase LP 4	119 Tage	05.11.2018	18.04.2019
6	Abriss-Antrag einreichen	1 Tag	09.01.2019	09.01.2019
7	Bauantrag einreichen	1 Tag	03.06.2019	03.06.2019
8	Abriss-Genehmigung liegt vor	1 Tag	30.04.2019	30.04.2019
9	Baugenehmigung liegt vor	1 Tag	18.10.2019	18.10.2019
10				
11	Ausführungsplanung LP 5			
12	Vorbereitung	60 Tage	10.06.2019	30.08.2019
13	Eintragung der Fachingenieure	32 Tage	01.08.2019	13.09.2019
14	Fortführung der Ausführungsplanung	98 Tage	15.08.2019	30.12.2019
15				
16	Vorlage des Durchführungsbeschlusses Stadt Wuppertal	0 Tage	23.09.2018	23.09.2018
17				
18	LV-Erstellung LP 6	152 Tage	02.09.2019	31.03.2020
19	Rohbau einschl. Gründung verschicken	15 Tage	23.09.2019	11.10.2019
20				
21	Vergabe LP 7			
22	Abriss	1 Tag	03.06.2019	03.06.2019
23	Rohbau	1 Tag	21.10.2019	21.10.2019
24				
25	Baugenehmigung liegt vor	0 Tage	18.10.2018	18.10.2018
26				
27	Objektüberwachung LP 8			
28	Baugenehmigung liegt vor	1 Tag	01.08.2019	01.08.2019
29	Abriss Bestand	45 Tage	17.06.2019	16.08.2019
30	Bau-Ausführung	726 Tage	04.11.2019	15.08.2022
31				
32	Ferien:			
33				
34	Osterferien 2019	11 Tage	15.04.2019	27.04.2019
35	Sommerferien 2019	32 Tage	15.07.2019	27.08.2019
36	Herbstferien 2019	11 Tage	14.10.2019	26.10.2019
37	Weihnachtsferien 2019	11 Tage	23.12.2019	06.01.2020
38	Osterferien 2020	11 Tage	06.04.2020	18.04.2020
39	Sommerferien 2020	32 Tage	29.06.2020	11.08.2020
40	Herbstferien 2020	11 Tage	12.10.2020	24.10.2020
41	Weihnachtsferien 2020	11 Tage	23.12.2020	06.01.2021
42	Osterferien 2021	11 Tage	29.03.2021	10.04.2021
43	Sommerferien 2021	32 Tage	05.07.2021	17.08.2021
44	Herbstferien 2021	11 Tage	11.10.2021	25.10.2021
45	Weihnachtsferien 2021/2022	11 Tage	24.12.2021	07.01.2022
46	Osterferien 2022	11 Tage	11.04.2022	25.04.2022
47	Sommerferien 2022	32 Tage	27.06.2022	09.08.2022

08.08.2019

Hinweis des GMW's:

Die Bauzeit verzögert sich bis ca. Mitte 2022, da der Rohbau jetzt im Winter 2019 statt im Sommer 2019 begonnen wird. Dadurch sind witterungsbedingte Baustillstandzeiten zu erwarten.