




## zu kreditfinanzierten Maßnahmen ab 500.000 Euro brutto mit Durchführungsbeschluss

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.-Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigungstellung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
										  	
1	M-16-00075	Gesamtsanierung und Erweiterung	Bartholomäusr. 70 - 4227 -	07.09.2021	VO/1022/21		01.08.2023	7.756.000,00 €	7.693.637,00 €	grün	
2	M-16-00080	Gesamtsanierung K-Trakt und Neubau C Trakt	Bayreuther Str. 35 - 4401 -	07.12.2020	VO/0760/20		31.12.2023	14.580.000,00 €	14.935.000,00 €	grün	
3	M-17-00052	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	Dieckerhoffstr. 6 - 4206 -	23.09.2019	VO/0751/19	Mrz 20	31.12.2022	9.525.000,00 €	12.162.974,00 €	grün	Mehrkosten für Mehraufwand Sanierung des Bestandsgebäudes
4	M-20-00064	Ersatzgebäude für Gymnasium Siegesstraße und Förderschule am Nordpark	Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 in Pl. - 5479 -	10.05.2021	VO/0528/21		30.06.2023	17.725.000,00 €	17.725.000,00 €	grün	
5	M-16-00119	Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	Hainstr. 192 - 4129 -	10.05.2021	VO/0517/21		01.12.2023	10.055.000,00 €	10.055.000,00 €	grün	
6	M-14-00167	Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	Haselrain 38 - 4119 -	07.12.2020	VO/0853/20		01.08.2023	13.410.000,00 €	13.410.000,00 €	grün	
7	M-18-00006	Interimslösung für Grundschulstart	Matthäustr. 24 / Rathenastr. 22 - 4219 -	01.03.2021	VO/0103/21		01.06.2022	2.011.972,00 €	500.000,00 €	gelb	Kostensteigerung nach Ausschreibungsergebnis. Ausschreibung aufgehoben. Erneute Ausschreibung musste auch aufgehoben werden. Zum SJ 22/23 Containerlösung, Kosten ca. 500.000,- €. Ob dafür die Fördermittel eingesetzt werden können ist noch in Klärung.

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.-Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
8	M-14-00072	Gesamtsanierung	Peterstr. 26/28 - 4162 -	18.12.2017	VO/0766/17		01.08.2022	10.900.000,00 €	12.893.090,00 €	grün	
9	M-08-00012	Brandschutz und Innensanierung	Schluchtstr.32-34/RudolfSteinerStr.2/10 - 4411	19.12.2016	VO/0914/16	Jul 17	01.04.2022	17.200.000,00 €	21.180.485,00 €	grün	Fördermittel "Gute Schule" wurden zwischen Projekten verschoben, um Fristen nicht zu überschreiten
10	M-16-00033	Neubau einer 6 gruppigen TfK	Grafenstr. 11 - 4808 -	09.07.2018	VO/0386/18	2023		3.973.000,00 €	7.216.970 €	gelb	Die Baumaßnahme hat noch nicht begonnen. Die Durchführung eines Investorenverfahrens zur Errichtung der KiTa wird geprüft, die entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung liegt 403 vor.
11	M-15-00035	Neubau einer 6 gruppigen TfK	Baumstr. - 4808	17.06.2021	VO/0748/21	2019	31.12.2021	5.455.000,00 €	6.475.728 €	rot	Durch mehrmaligen Vandalismus ist massiver Schaden am Objekt entstanden, zudem sind angefallene Grundstückskosten nicht förderfähig - neuer Ratsbeschluss erforderlich
12	M-14-00103	Neubau Turnhalle und Vereinsheim	Hardenbergstr. 25 - 6214 -	17.06.2021	VO/0777/21	01.11.2022	31.08.2023	4.000.000,00 €	3.860.250,00 €	grün	
13	M-16-00125	Abriss und Neubau des Freibades	Mählersbeck 71 - 6311 -	17.06.2021	VO/0778/21	01.05.2022	01.05.2024	13.900.000,00 €	13.899.922,00 €	grün	
14	M-21-00004	Bürgerempfangszentrum RH Barmen/Eingangsbereich Rathaus	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	01.03.2021	VO/0238/21	Jan 24	Dez 25	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	grün	

lfd. Nr.	Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung der Baumaßnahme	Komplex	Durchf.- Beschluss Rat am	Drs.Nr. VO	Baubeginn Hauptgewerk	prognostizierte Fertigung (Abnahme BauO) zum Stichtag	Gesamtkosten lt. Beschluss	Gesamtkosten Prognose zum Stichtag	Ampel in Bezug auf Kostenentwicklung*	Redaktioneller Betrag zu Risiken / Bewertung der Abweichung hinsichtl. Kosten,-Terminen, -Entscheidungen
15	M-19-00047	Abbruch Heubbruchflügel	Johannes-Rau-Platz 1 bis 7 - 1725 -	23.09.2019	VO/0791/19	Jan 24	Jan 25	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	grün	
16	M-16-00106	Errichtung eines Verbindungsgebäudes zw. Engelshaus u. Museum	Engelsstr. 10 / 18 - 9202 -	01.03.2021	VO/0279/21	Sep 20	31.03.2023	10.790.915,00 €	10.790.915,00 €	grün	
17	M-19-00043	Neubau einer Rettungswache	Kemmannstr. 59 in Pl. - 7629 -	17.06.2021	VO/0748/21	06.09.2021	01.12.2022	3.480.000	3.469.049,00	grün	

1	M-21-00057	Beseitigung von Unwetterschäden	Kurt-Drees-Str. 4 - 9401 -	nachrichtlich				10.000.000,00 €			
2	M-21-00060	Beseitigung Unwetterschäden	Bundesallee 222 - 4610	nachrichtlich				60.000,00 €			
3	M-21-00061	Beseitigung Unwetterschäden	Unterdörnen 1-4505	nachrichtlich				6.000.000,00 €			
4	M-21-00062	Beseitigung Unwetterschäden	Hofaue 51/55	nachrichtlich				954.000,00 €			

## \* Legende zur unterschiedlichen Einfärbung der Spalten

Stammdaten

Planungs- und stichtagsbezogene Daten

Ist-Daten

## \*Legende zu den Ampeln

im Plan, keine Maßnahmen erforderlich

teilweise kritisch, Maßnahmen zu ergreifen

kritisch, Maßnahmen unmittelbar notwendig

**\* Legende zur unterschiedlichen Einfärbung der Spalten**

Stammdaten

Planungs- und stichtagsbezogene Daten

Ist-Daten

**\*Legende zu den Ampeln**

im Plan, keine Maßnahmen erforderlich

teilweise kritisch, Maßnahmen zu ergreifen

kritisch, Maßnahmen unmittelbar notwendig