

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Anke Heinemann 563 - 5176 anke.heinemann@gmw.wuppertal.de
	Datum:	08.11.2021
	Drucks.-Nr.:	VO/1590/21 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
30.11.2021	BV Oberbarmen	Entgegennahme o. B.
01.12.2021	Ausschuss für Schule und Bildung	Entgegennahme o. B.
27.01.2022	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Errichtung von zwei Klassenraummodulen als Interimslösung für die Offene Ganztagsgrundschule Matthäusstraße		

Grund der Vorlage

Mit VO/0103/21 wurde beschlossen, ein Erweiterungsgebäude für zwei weitere zweizügige Jahrgänge der Grundschule Matthäusstraße auf dem Schulgrundstück zu erstellen. Da in zwei Ausschreibungsverfahren kein wirtschaftliches Angebot erzielt werden konnte, werden zum Schuljahresbeginn 2022/23 zwei Klassenraummodule aufgestellt.

Beschlussvorschlag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Dr. Kühn

Montag

Begründung

Um in den Schuljahren 2021/22 und 2022/23 jeweils zweizügig aufnehmen zu können, sollte ein zweigeschossiger Erweiterungsbau mit 4 Klassenräumen errichtet werden. Das Ausschreibungsverfahren musste aufgehoben werden, da kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde. Die Herstellung von zwei zusätzlichen Klassenräumen für die zum Schuljahr 2021/22 aufgenommenen Kinder wurde durch Umbauten im Bestand und Nutzung eines durch die Hauptschule zur Verfügung gestellten Raumes sichergestellt. Auch in einem zweiten Vergabeverfahren zur Errichtung des Erweiterungsbaus konnte kein wirtschaftliches Angebot erzielt werden, so dass nun zum Schuljahr 2022/23 zwei Klassenraummodule errichtet werden sollen, um den erforderlichen Schulraum zur Verfügung zu stellen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Es handelt sich um einen temporären Schulbau, daher gibt es keine langfristigen Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten für die Errichtung der zwei Klassenraummodule plus WC-Modul betragen ca. 458.000,- €. Die Finanzierung erfolgt aus GMW-Finanzmitteln.

Zeitplan

Es ist geplant, die Klassenraummodule im Mai 2022 aufzustellen.

Anlagen

Anlage 1 – Entwurf Klassenraummodule