

RAMS-Berichterstattung für den Monat Januar 04

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 20.01.04

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/ 03).
	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Aufgrund des Widerspruches gegen die Baugenehmigung wurde vom R105 eine Stellungnahme an die für den Widerspruchsbescheid zuständige Stelle bei der Bezirksregierung Düsseldorf gesendet.. Am 12.01.04 wurde zu diesem Widerspruch ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht Düsseldorf zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt. Darüber hinaus liegt ein weiterer Widerspruch vor. Ungeachtet dessen werden die Baumaßnahmen weiter fortgeführt, z.Zt. werden die Fundamente gemauert (01/ 04)
	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Nach Abschluss der Fenster- und Falltoreinbauten werden derzeit die Innenputzarbeiten ausgeführt. (01/ 04).
	0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Keine Veränderung zum Vormonat (12/ 03)