

PM	Förder status (kritisch / ok)	IDEV-Kennung	Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon Fördermittel 100% (Aufteilung PM)	Anteil Fördermittel Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher Vergaben testiert BETRAG	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	noch in Klärung Rechnungen ANZAHL	noch in Klärung Rechnungen BETRAG	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher Rechnungen endgültig nicht testierfähig BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
1	ok	124000602	M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße 70	Gesamtsanierung	9.219.683 €	6.898.333 €	6.208.500 €	689.833 €	4.289.987 €	3	40.052 €	32	39.645 €	0	0 €	19.03.2018	06.10.2023	06.04.2024	05.10.2024
1	ok	124000605	M-15-00088	RS Leimbacher Straße 4	Gesamtsanierung, Fortführung ungewiss	18.500.000 €	0 €	0 €	0 €	2.374.277 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	01.07.2017			
1	ok	124000603	M-14-00072	GS Peterstraße 26	Gesamtsanierung	14.840.750 €	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €	5.819.962 €	2	102.525 €	63	12.230.369 €	18	2.017.090 €	11.10.2017	15.05.2023	30.11.2023	31.05.2024
1	ok	124000601	M-16-00080	Gymn. Bayreuther Str. 35	Gesamtsanierung K-Trakt	17.417.061 €	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €	9.041.903 €	5	805.783 €	0	0 €	7	39.704 €	21.01.2019	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
1	ok	124000604	M-19-00020	RS Vohwinkel Blücher Straße	Gesamtsanierung, Fortführung wahrscheinl	21.788.999 €	5.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	1.183.195 €	1	0 €	0	0 €		0 €	01.02.2021	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
3			M-22-00012	TH Dietrich-Bonhoffer-Weg 1	Gesamtsanierung, Kompensationsprojekt	5.100.000 €	2.738.446 €	2.464.601 €	273.845 €											
						31.173.101 €														
						FÖRDERUNG UNGEWISS														
						TESTAT														
						NOCH IN KLÄRUNG														
						KEIN TESTAT														
						Maßnahmenbeginn: ab dem 01.07.2017														
						Vollständige Abnahme: bis zum 31.12.2025														
						Vollständige Abrechnung: bis zum 30.06.2026														