

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	GB 1 Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sven Ulomek 563 5162 ulomek@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.04.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/0482/24 öffentlich
Sitzung am Gremium 21.05.2024 BV Ronsdorf 29.05.2024 BV Elberfeld 18.06.2024 Ausschuss für Verkehr		
		Beschlussqualität Empfehlung/Anhörung Empfehlung/Anhörung Entscheidung
Kostenerhöhung Jägerhofstraße		

Grund der Vorlage

Zweite Neufestsetzung der Gesamtkosten für die laufende Maßnahme Jägerhofstraße auf Basis des Grundsatzbeschlusses vom 16.02.2021 (VO/0810/21) und der ersten Neufestsetzung der Gesamtkosten vom 31.10.2023 (VO/0950/23).

Beschlussvorschlag

1. Die Gesamtkosten für die Instandsetzung und Teilerneuerung der Fahrbahn als Voraussetzung für die Auftragung der geplanten Fahrbahnmarkierung, die Markierung eines beidseitigen Radfahrstreifens, sowie die damit einhergehende Querschnittsaufteilung gemäß VO/1666/21 werden von 1.000.000 € auf 1.190.000€ neu festgesetzt.
2. Die Finanzierung des Mehrbedarfes in Höhe von. 190.000 € erfolgt über die Maßnahme Otto-Hahn-Straße.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Meyer

Begründung

Für die Baumaßnahme „Jägerhofstraße“ war entsprechend der Drucksache VO/0950/23 ein Budget in Höhe von 1.000.000 € angesetzt worden. Aus verschiedenen Gründen sind diese Mittel nicht ausreichend. Es fallen weitere Mehrkosten in Höhe von ca. 190.000 € an.

Diese sind durch mehrere nicht planbare Kostenfaktoren entstanden. Aufgrund des verfrühten Wintereinbruchs konnte die Maßnahme nicht in 2023 fertiggestellt werden, sondern musste bereits Anfang November 2023 unterbrochen werden. Somit haben sich einzelne Kostenpunkte verdoppelt, wie zum Beispiel oder, die Baustelleneinrichtung (40.000 €), oder die Verkehrssicherungskosten (100.000 €). Um den Verkehrsfluss während der Winterpause zu ermöglichen, mussten darüber hinaus Anpassungsarbeiten durchgeführt werden (etwa 5.000 €). Weitere unvorhersehbare zusätzliche Arbeiten/Erschwernisse (alte Rinne unterhalb der Deckschicht, Handschachtungen aufgrund von Wurzeln unmittelbar unter dem Gehwegbelag) führen zu weiteren Mehrkosten in Höhe von ca. 45.000 €.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Drucksache bezieht sich lediglich auf die Kosten.

Kosten und Finanzierung

Als Deckungsvorschlag der Mehrkosten in Höhe von 190.000 € steht die Maßnahme „Otto-Hahn-Straße“ zur Verfügung (PSP-Element 5.205401.001.011). Aufgrund der personellen Situation im Team 104 wird die Maßnahme Otto-Hahn-Straße in 2024 nicht durchgeführt.

Zeitplan

Die Baumaßnahme „Jägerhofstraße“ wird, sobald es die Witterung zulässt, im Frühjahr 2024 fortgeführt.