

**STADT WUPPERTAL / DIE OBERBÜRGERMEISTERIN**

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	GB 3 Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Grünflächen und Recht
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 103 - Grünflächen und Forsten
	Bearbeiter/in E-Mail	Alexander Richter alexander.richter@stadt.wuppertal.de
	Datum:	28.04.2026
	Drucks.-Nr.:	VO/0526/26/1-A öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
30.04.2026 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration		Entgegennahme o. B.
Antwort auf Anfrage Sachstand NSU 26		

Grund der Vorlage

Anfrage zum aktuellen Sachstand der Vorlage VO/1737/21

Beschlussvorschlag

Entgegennahme o.B.

Unterschrift

Berendes

Begründung

Der ursprünglich vorgesehene Baubeginn für die Maßnahme war für Oktober 2025 geplant. Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden. Gründe hierfür sind insbesondere eine längere Dauer des Vergabeverfahrens, personelle Engpässe innerhalb der zuständigen Fachbereiche sowie verzögerte Lieferzeiten bei benötigten Materialien.

Nach aktuellem Stand ist der Baubeginn nun für Mitte Mai 2026 vorgesehen. Die Bauzeit wird voraussichtlich etwa drei Monate betragen, sodass mit einer Fertigstellung im Spätsommer 2026 gerechnet werden kann.

Die Verwaltung arbeitet weiterhin daran, den Zeitplan einzuhalten und mögliche weitere Verzögerungen zu vermeiden.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung: Antwort auf Anfragen