

Einrichtung der Schulen zum Schuljahr 04/05.

Standort	Gruppen	erledigte Maßnahmen	Kosten T€	geplante Maßnahmen	zeitl. Ablauf	Kosten T€	Bemerkung
Elfenhang 4	2	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	4	Küchenerweiterung	noch offen	28	Wird in Absprache mit der Schule nicht in den Sommerferien 2005 umgesetzt.
Königshöher Weg 7	2	2 zusätzl. Räume durch Umbau von Toiletten bzw. des HM-Büros, div. Installationen	14	a) Ausbau der Küche Erweiterung um 2 AUR	b) a) Sommer 05 b) Sommer 06	a) 15 b) 400	Bauliche Erweiterung muss im Zusammenhang mit umfangreichen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen gesehen werden (Gesamtkosten: ca. 720 T€)
Kruppstr. 139	2	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	7	Ausbau Küche	Sommer 2006		Die Anpassung der vorh. Küche an die Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften macht einen planerischen Vorlauf erforderlich; wird im kommenden Schuljahr erbracht. Ziel: Abschluss baulicher Maßnahmen bis Sommer 2006
Kurt-Schumacher-Str. 130	3	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	2	Erweiterung OGS, Schulentwicklungsplanung = 5 zusätzl. Räume	Baubeginn Sommer 05, Fertigstellung Sommer 06	1.810	Von den Gesamtkosten entfallen ca. 45 % auf OGS
Liegnitzer Str. 62	5	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	2	Ausbau des Dachgeschosses mit insges. ca. 340 qm	Baubeginn ca. April 2006, Fertigstellung ca. Okt. 2006	820	Durchführungsbeschluss steht noch aus
Nathrather Str. 156	2	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	2	Ersatz des "Leichtbaues" durch einen neuen Modulbau für die OGS	Baubeginn ca. Sept. 05, Fertigstellung ca. Okt. 05	596	
Reichsgrafenstr. 36	4	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten	7	Verlagerung und Ertüchtigung der Verteilerküche und des Speiseraumes	noch offen		Zz. finden Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen statt
Yorckstr. 28	4	Ergänzung von Installationen und Beschaffung von Geräten, Türdurchbrüche	17	Weitere Türdurchbrüche	Sommer 2005		Zz. finden Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen statt
Zur Schafbrücke 30	3	Anmietung von Räumen, Ausstattung mit Geräten	2	Grundrissveränderungen im Bestand	noch offen		Zz. finden Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen statt

Erstmalige Einrichtung von Schulen zum Schuljahr 05/06

Am Engelnberg 16	1			Ertüchtigung der vorh. Küche	Sommer 2005		Zunächst nur "Grundausrüstung" mit erf. Geräten. Die Anpassung der vorh. Küche an die Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften macht einen planerischen Vorlauf erforderlich; wird im kommenden Schuljahr erbracht. Ziel: Abschluss baulicher Maßnahmen bis Sommer 2006
Am Mirker Bach 1	1			Ertüchtigung der vorh. Küche	Sommer 2005		vgl. Am Engelnberg
Birkenhöhe 60	2			Ertüchtigung der vorh. Küche	Sommer 2005		vgl. Am Engelnberg
Distelbeck 9	2			Ertüchtigung der vorh. Küche	Sommer 2005		vgl. Am Engelnberg
Engelbert-Wüster-Weg 29	2			Ertüchtigung der vorh. Küche	Sommer 2005		vgl. Am Engelnberg

Standort	Gruppen	erledigte Maßnahmen	Kosten T€	geplante Maßnahmen	zeitl. Ablauf	Kosten T€	Bemerkung
Friedhofstr. 11	2			Anmietung von Räumen beabsichtigt	Sommer 2005		Vertragsverhandlungen laufen
Haarhausen 22	2			Erweiterung aus der Schulentwicklungsplanung, ergänzt um OGS	Sommer 2005	200	Umsetzung des Modulbaues von der Kurt-Schumacher-Str. deckt Raumbedarf; Möglichkeiten der Verbesserung der Küche werden zz. untersucht.
Hesselberg 42	2			Küche und kleinere Umbauten im Gebäude	Sommer 2005		Realisierung im Rahmen einer seit 2004 laufenden Gesamtsanierung
Hombüchel 80	2			a) Anmietung von Räumen b) Umbau im Gebäude	a) Sommer 2005 b) noch offen		a) Vertragsverhandlungen laufen b) zz. Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen
In der Fleute 127	2			2 Containerklassen	Sommer 2005	50	Verlagerung der Schule an einen anderen Standort wird zz. geprüft. Dabei wird das Raumprogramm der OGS in vollem Umfang berücksichtigt.
Kampstr. mit Standort Am Hofe 1	2			Erweiterung um 4 Räume und Umbau zur OGGS	Baubeginn Aug. 05, Fertigstellung ca. Aug. 06	1.561	Erweiterung erfolgt z.T. (2 Räume) in Form eines Modulbaues, z.T. durch Ausbau des Dachgeschosses des Altbaues
Kratzkopfstr. 23	2			Küche und kleinere Umbauten im Gebäude	noch offen		Voraussetzung ist eine Sanierung gegen Feuchtigkeit. Wegen Kapazitätsproblemen kann die erforderliche Kostenermittlung erst nach den Sommerferien 05 stattfinden.
Leipziger Str. 1	2			Ausbau Küche, Nutzung Dachgeschoss			Zz. keine Planung; bisher haben sich erst 31 Kinder für den offenen Ganzttag angemeldet.
Marienstr. 64	3			Anmietung von Räumen beabsichtigt	noch offen		? Bisher steht kein geeignetes Objekt zur Verfügung
Nützenberger St. 242	2			a) Küchenausbau b) Erweiterung um 2 Räume	a) Sommer 2005 b) noch offen		a) Erfolgt im Zusammenhang mit einer Schimmelpilzsanierung b) Zz. keine Planung; Maßnahme wurde wegen dringlicher anderer Planungen zurückgestellt.
Opphofer Str. 47	2			Ausbau Küche	Sommer 2005		vgl. Am Engelnberg
Rudolfstr. 120	2			a) Neueinrichtung Küche b) Ausbau Dachgeschoss	a) Sommer 2005 b) ca. Dez. 05		a) Ausbau der Küche erfolgt im Rahmen der zz. laufenden Brandschutzsanierung; b) hierzu ist ein Durchführungsbeschluss erforderlich
Siegelberg 40	2			Keine Maßnahmen erforderlich			Schule wurde 2004 unter Berücksichtigung der Anforderungen an OGS neu gebaut.
Wichlinghauser Str. 29	2			Anmietung von Räumen beabsichtigt	Sommer 2005		Vertragsverhandlungen laufen
Absichtserklärung des Schulträgers zur Einrichtung als OGGS.							
Haselrain 38	2			Erweiterung aus der Schulentwicklungsplanung, ergänzt um OGS	ca.Sommer 2006	900	Zz. finden Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen statt

Standort	Gruppen	erledigte Maßnahmen	Kosten T€	geplante Maßnahmen	zeitl. Ablauf	Kosten T€	Bemerkung
Küllenhahner Str. 145	2			Erweiterung um 2 Räume incl. Küche	Sommer 2006	426	Baumaßnahme wird zz. vorbereitet
Mercklinghausstr. 11	2			Ersatz des "Leichtbaues" und Erweiterung um Räume für den Offenen Ganzttag	noch offen	1.700	Zz. finden Grundlagenerhebungen und Kostenschätzungen statt