




RAMS-Berichterstattung für den Monat April 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 28.04.03

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Für den Neubau der FF Hahnerberg: Keine Veränderung zum Vormonat Die Angebotsfrist für den Verkauf des Grundstücks der FF Wache Ehrenberg läuft noch bis zum 12. 05. 03.
	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Keine Veränderung zum Vormonat
	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Die Rohbauarbeiten wurden am 28. 04. 03 ausgeschrieben; die Angebotseröffnung dazu ist auf den 20. 05. 03 terminiert. Eine schriftliche Baugenehmigung von 104.22 vom 28. 03. 03 liegt vor. Geplanter Baubeginn: Ende Juni 2003 Die schriftliche Baugenehmigung vom Landesbetrieb Straßen NRW bez. der Zufahrt zur B 51 steht noch aus.