





RAMS-Berichterstattung für den Monat Juni 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 26.06.03

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Für den Neubau der FF Hahnerberg: Keine Veränderung zum Vormonat Die Angebotsfrist für den 2. Verkaufsversuch des Grundstücks der FF Wache Ehrenberg ist am 12. 05. 03 abgelaufen, es wurde kein Angebot abgegeben. Eine erneute Ausschreibung ist für Oktober 2003 geplant. (05/03)
	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Das GMW hat mit Datum 23.06.03 für den Neubau der Feuer- und Rettungswache II einen aktualisierten Terminablauf für die GU-Ausschreibung vorgelegt. Die Angebotsöffnung ist auf den 04.08.2003 terminiert. Der Baubeginn soll voraussichtlich Mitte Oktober 2003 sein, die Fertigstellung ist zum 30.11.2004 geplant.
	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Die Baugenehmigung vom Landesbetrieb Straßen NRW liegt mittlerweile vor, der Baubeginn ist am 16.07.03. Die Fertigstellung ist für Mai 2004 geplant.
	0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Nach einer Aktualisierung der Kostenrechnung durch das GMW (Stand 15.04.03) wurde die entsprechende Planung in das Baugenehmigungsverfahren eingebracht; der Bauantrag wurde am 28.04. 03 gestellt.. (05/03)